



Stora investeringar och projekt > 50 mnkr bokslut 2018

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-12-31	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos färdigt		
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/lomb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp	
	Familjebostäder																
FB	Filmcementet 4 (Reflexen)	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	37	1	Q12018	feb/17	BS	G	N	104	85	77	63	Q3 2019	106	
FB	Färgfilmen	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	57	1	Q3 2019	aug/14	BS	I	N	125	5	2	2	Q1 2023	199	
FB	Läckameran (inkl Filmen)	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	182	64	Q3 2020	maj/16	KF	I	N	581	11	6	67	Q1 2023	581	
FB	Länsmannen	Enskede	Enskede-Årsta-Vantör	183	90	Q2 2021	maj/16	KF	I	N	748	6	2	11	Q4 2023	749	
FB	Södra Fagersjö	Fagersjö	Farsta	113	96	Q2 2022	feb/16	BS	I	N	270	2	0	7	Q2 2024	270	
FB	Dalarö, (Sunnepan, etapp 1)	Farsta	Farsta	38	30	Q2 2019	okt/18	BS	G	N	96	7	-1	40	Q3 2021	96	
FB	Väddö, (Sunnepan, etapp 2)	Farsta	Farsta	87	44	Q2 2019	okt/18	BS	G	N	236	16	15	100	Q3 2021	236	
FB	Magelungen Strand	Farsta	Farsta	202	96	Q2 2021	maj/14	KF	I	N	440	8	4	4	Q2 2023	441	
FB	Hammarö 9, etapp 1	Farsta	Farsta	80		Q2 2020	jun/13	BS	I	N	128	4	1	13	Q4 2022	189	
FB	Hammarö 9, etapp 2	Farsta	Farsta	80		Q2 2020	jun/16	BS	I	N	128	0	0	3	Q2 2024	190	
FB	Kymmendö 3	Farsta Strand	Farsta	26	1	Q1 2019	aug/14	BS	I	N	111	8	4	10	Q2 2022	111	
FB	Bjurö, etapp 1	Farsta Strand	Farsta	92	2	Q1 2019	okt/18	BS	G	N	224	22	13	75	Q2 2021	224	
FB	Bjurö, etapp 2	Farsta Strand	Farsta	135	67	Q2 2021	maj/16	KF	I	N	321	4	-2	2	Q2 2023	362	
FB	Spjutsö	Farsta Strand	Farsta	90	39	Q2 2020	sep/18	BS	I	N	241	0	0		Q2 2023	248	
FB	Fruängsgården	Fruängen	Hägersten-Liljeholmen	46	40	Q4 2019	apr/17	BS	I	N	213	4	-2	85	Q2 2023	213	
FB	Algoritmen	Hagastaden	Norrmalm	178	4	Q4 2017	mar/17	KF	G	N	671	309	226	272	Q2 2020	676	
FB	Kristineberg Slott	Hornsberg	Kungsholmen	224	80	Q2 2021	jun/16	KF	I	N	618	10	4	6	Q2 2023	618	
FB	Banken 3	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen	99	20	Q1 2019	sep/17	KF	G	N	327	42	32	142	Q3 2021	337	
FB	Oldmästaren	Nockebyhov	Bromma	95	45	Q3 2020	dec/15	BS	I	N	222	9	2	23	Q3 2022	222	
FB	Säterhöjden. e1	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör	70		Q4 2017	dec/17	BS	G	N	163	115	107	104	Q3 2019	177	
FB	Fåboden (Säterhöjden. E2)	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör	108	20	Q2 2019	jun/18	BS	G	N	207	4	2	30	Q4 2021	207	
FB	Drevvikshöjden gemensam	Sköndal	Farsta			Q4 2018	mar/15	KF	I	N	642	26	14	318	Q3 2024	0	
FB	Drevvikshöjden e1	Sköndal	Farsta	98	0	Q2 2019	okt/18	KF	G	N	206	8	8	-	Q2 2021	296	
FB	Drevvikshöjden e2	Sköndal	Farsta	215	1	Q4 2018	okt/18	KF	G	N	452	9	9	-	Q4 2020	433	
FB	Drevvikshöjden e3	Sköndal	Farsta	98	46	Q3 2020										247	
FB	Drevvikshöjden e4	Sköndal	Farsta	117	64	Q1 2021										346	
FB	Drevvikshöjden e5	Sköndal	Farsta	57	2	Q2 2022										153	
FB	Giggen	Talkkrogen	Farsta	75	23	Q4 2016	dec/15	BS	G	N	228	219	32	28	Q2 2018	222	
FB	Essingearvet	Stora Essingen	Kungsholmen	100	1	Q2 2021	feb/18	BS	I	N	264	2	2	0	Q2 2023	264	
FB	Pucken	Västertorp	Hägersten-Liljeholmen	160	40	Q4 2019	dec/16	BS	I	N	172	6	4	15	Q1 2022	172	
FB	Röstråkaren (Årstastråket E1)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	193	47	Q1 2018	feb/16	KF	G	N	614	460	204	203	Q1 2020	614	
FB	Postgården (fd Årstafältet)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	89	6	Q4 2021	aug/14	BS	I	N	297	4	1	0	Q4 2023	238	
FB	Gisslaren (Ormlängan Årstastråket E2)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	96	1	Q1 2019	feb/17	BS	G	N	191	15	1	82	Q3 2021	191	
FB	Allgunnen (Årstastråket, Etapp 3)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	160	71	Q3 2022	aug/14	BS	I	N	256	4	1	20	Q3 2024	256	
FB	Marman	Årstaberget	Enskede-Årsta-Vantör	220		Q1 2022	sep/15	KF	I	N	666	58	0	11	Q1 2025	666	
FB	Kabelverket 9, E1	Älvsjö	Älvsjö	133	63	Q3 2016	jun/15	KF	G	N	371	368	51	28	Q4 2018	371	
FB	Kabelverket, E3, gemensam	Älvsjö	Älvsjö			Q4 2019	maj/14	KF	I	N	1,300	96	-49	40	Q3 2023	2	
FB	Kabelverket, E3, e1	Älvsjö	Älvsjö	127	36	Q4 2019					6	6		Q4 2021	522		
FB	Kabelverket, E3, e2	Älvsjö	Älvsjö	128	34	Q3 2020					0	0		Q3 2022	376		
FB	Kabelverket, E3, e3	Älvsjö	Älvsjö	80	25	Q3 2021					0	0		Q3 2023	272		
FB	Kabelverket, E3, e4	Älvsjö	Älvsjö	108	90	Q2 2021					0	0		Q2 2023	359		
FB	Promenadskon (fd Sandaletten), E2	Älvsjö	Älvsjö	195	92	Q2 2017	mar/17	KF	G	N	529	456	185	149	Q3 2019	529	
FB	Prästgårdshage, E2	Älvsjö	Älvsjö	65	1	Q1 2019	jun/18	BS	G	N	103	3	2	14	Q2 2021	103	
FB	Ombyggnad																
FB	Limkakan 4	Gubbängen	Farsta	104	3	Q1 2017	dec/16	BS	G	SI	285	303	84	38	Q1 2019	295	
FB	Björken 18	Östermalm	Östermalm	30		Q3 2017	aug/16	BS	G	SI	139	102	71	75	Q3 2019	152	
FB	Kvarnberget 9 (fd 2)	Rinkeby	Rinkeby-Kista		1	Q4 2017	aug/17	KF	G	SI	434	336	289	338	Q2 2020	448	

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-12-31	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
									Inriktnings- eller Genomförandebeslut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp
FB	Väktaren 37	Kungsholmen	Kungsholmen	61	2	Q2 2017	sep/15	BS	G	SI	84	22	2	18	Q4 2022	83
Stockholmshem																
Nyproduktion																
SH	Syllen	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen	357		2015	jun/13	KF	G	S	723	817	104	107	jun/19	910
SH	Rosenlundsparken	Södermalm	Södermalm	120		2016	sep/15	KF	G	S	451	300	72	202	jun/20	542
SH	Linaberg	Mariehäll	Bromma	370		2015	feb/12	KF	G	S	886	557	158	170	apr/21	1130
SH	Backåkra 2 (f.d Brofästet)	Norra Djurgårdsstaden	Ostermalm	43		2017	nov/16	BS	G	S	187	165	115	160	okt/19	230
SH	Vägdalen (f.d Lugnet III)	H-by Sjöstad	Södermalm	100		2017	sep/16	KF	G	S	360	177	124	184	dec/19	400
SH	Fjärdingsmannen	Enskedefältet	Enskede-Årsta-Vantör	158		2019	dec/18	BS	G	S	290	25	15	79	jun/21	290
SH	Karneolen	Solberga	Älvsjö	80		2019	dec/17	BS	G	S	196	22	6	92	dec/20	196
SH	Örtuglandet	Akeslund	Bromma	95		2019	sep/17	BS	G	S	296	29	13	54	2021	296
SH	Sävlången, Idlången	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	160		2018	okt/17	KF	G	S	542	42	17	70	2021	542
SH	Bottenstocken	Gröndal	Hägersten-Liljeholmen	80		2018	okt/17	BS	G	S	115	88	76	87	apr/20	133
SH	Persikan	Södermalm	Södermalm	150		2020	okt/18	KF	G	S	720	26	14	2	2022	720
SH	Karlsbodavägen (Mariehäll 1:10)	Mariehäll	Bromma	161		2020	nov/17	KF	I	S	471	6	0	60	2021	471
SH	Nytt huvudkontor	Skärholmen	Skärholmen	88		2021	mar/17	KF	I	S	405	26	19	2	2022	405
SH	Bergholmsbacken	Bagarmossen	Skarpnäck	180		2021	jan/18	KF	I	S	545	3	2	0	2023	545
SH	Stadshagsklippan 1+2	Kungsholmen	Kungsholmen	300		2022	nov/17	KF	I	S	1,005	15	1	2	2024	1,005
SH	Tjället 8	Kungsholmen	Kungsholmen	166		2020	nov/17	KF	I	S		3	0	2	2022	250
SH	Vallastråket	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	130		2023				S		0	0	2	2025	
SH	Fotsacken	Västertorp	Hägersten-Liljeholmen	100		2019				S		5	1	17	2022	
SH	Bjurbäcken	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör			2019				S		6	3	2	2021	
SH	Hagsåtravägen	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör			2019				S		7	5	2	2021	
SH	Tåjämret	Solberga	Älvsjö	180		2020				S		7	2	28	2022	
SH	Konstgutarvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	88		2023	dec/18	SSAB	I	S		5	2	2	2025	
SH	Allgunnarna	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	230		2022	dec/18	SSAB	I	S		10	2	0	2024	
SH	Renseriet	Enskede Gärd	Enskede-Årsta-Vantör	100		2022	dec/18	SSAB	I	S		2	1	0	2023	
SH	Rosenstenen	Solberga	Älvsjö	80		2021	dec/18	BS	I	S	368	4	4	0	2022	368
SH	Årstafältet etapp 4	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	85		2023				S		0	0	1	2025	
SH	Mälåring	Bredäng	Skärholmen	90		2023				S		4	4	0	2025	
SH	Spångavägen/Sedumbacken	Riksby	Bromma	100		2021				S		2	2	0	2022	
SH	Tillfälliga bostäder															
SH	Örby, Älvsjö 1:1	Örby	Enskede-Årsta-Vantör	100		2017	apr/17	BS	G	S	99	136	113	97	dec/18	142
SH	Sandstugan	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	129		2018	sep/17	BS	G	S	159	157	151	80	dec/18	159
SH	Sätra 2:1	Bredäng	Skärholmen	28		2018	sep/17	BS	G	S	40	40	39	39	dec/18	46
SH	Ringvägen, Tanto	Södermalm	Södermalm	22		2018	dec/17	BS	G	S	34	32	31	33	okt/18	34
SH	Svedjaren 2	Hagsåtra	Enskede-Årsta-Vantör	50		2019	mar/18	BS	G	S	71	2	0	45	apr/19	71
SH	Grimsta 1:2	Hässelby Strand	Hässelby-Vällingby	51		mar/19	sep/18	BS	G	S	81	0	0	0	dec/19	81
SH	Räcksta 1:21, Koppbacken	Räcksta	Hässelby-Vällingby	80		2019				S		5	0	0	115	
SH	Personnevägen, Västberga 1:1	Hägerstensåsen	Hägersten-Liljeholmen	60		apr/19	dec/18	BS		S	85	2	2	0	dec/19	85
SH	Ombbyggnad															
SH	Monumentet 32	Södermalm	Södermalm	60		2015	feb/17	BS	G	S	114,0	119	66		mar/19	150
SH	Mullvadssberget 29, del	Södermalm	Södermalm	151		2016	aug/14	BS	G	S	87,0	66	35		dec/19	103
SH	Årstafältet, Grow smarter	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	302		2016	dec/15	KF	G	S	550,0	690	312		apr/19	763
SH	Älgskyttarne 5	Fredhäll	Kungsholmen	29		2018	sep/17	VD	G	S	55,0	24	19		dec/19	55
SH	Linjalen 8	Södermalm	Södermalm	0		2018	dec/15	BS	G	S	115,0	30	18		2020	122
SH	Sparren 9	Södermalm	Södermalm	33		2018	jun/17	VD	G	S	59,0	7	1		2020	61
SH	Reversen 3	Hägestensåsen	Hägersten-Liljeholmen	30		2019				S		2	2		2020	50
SH	Brodösen 6	Akeshov	Bromma	55		2019				S		7	0		2020	84
SH	Svenska Bostäder															
SB	Ledinge 1	Tensta	Spånga-Tensta	172		aug/18	jun/16	KcS->KF	G	N	345	62	43	30	Kv 2-2021	306

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-12-31	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
									Inriktnings- eller Genomförande slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp
SB	Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	Hässelby-Vällingby	160		Nov-14	sep/14	BS	G	N	295	283	100	74	Kv2-2019	316
SB	Triglyfen	Hässelby	Hässelby-Vällingby	61		jun/15	dec/14	BS	G	N	170	169	4	2	Kv4-2018	169
SB	Snabba Hus Bergslagsvägen	Norra Ångby	Bromma	127		jun/19	jun/16	BS	G	N	141	14	9	104	Kv2-2020	155
SB	Snabba Hus Räckstavägen	Norra Ångby	Bromma	250		aug/18	jun/16	BS	G	N	277	225	220	159	Kv3-2019	295
SB	Hundlokan/Skogsklockan	Hässelby	Hässelby-Vällingby	108		dec/15	jun/15	BS	G	N	255	265	21	25	Kv3-2018	265
SB	Nybohovsbacken	Nybohov		91		aug/14	sep/17	KcS->KF	G	N	399	284	76	103	Kv2-2021	414
SB	Kärtrorp Centrum	Kärtrorp	Skarpnäck	69		feb/18	feb/17	BS	G	N	191	22	7	50	Kv3-2021	191
SB	Ståthällaren	Bagarmossen	Skarpnäck	76	1	aug/17	apr/16	BS	G	N	185	176	113	113	Kv3-2019	195
SB	Örskär vid Kärtrorps IP	Kärtrorp	Skarpnäck	400		jun/19	mar/17	KcS->KF	I	N	905	7	1	5	Kv4-2025	905
SB	Plankan	Innerstan	Södermalm	158		nov/17	okt/16	KcS->KF	G	N	520	48	2	90	Kv4-2022	520
SB	Björnlandet	Norra Djurgården	Östermalm	158	3	dec/14	okt/13	KcS->KF	G	N	505	472	-3	1	Kv4-2018	472
SB	Vallgossen, S:t Göran	Innerstan	Kungsholmen	246	6	dec/13	feb/17	KcS->KF	G	N	530	553	34	-15	Kv1-2019	544
SB	Albano	Innerstan	Östermalm	1021		nov/17	feb/18	KcS->KF	G	N	2.130	476	169	200	Kv2-2023	2.286
SB	Sabbatsberg 18	Innerstan	Norrmalm	42	1	nov/17	dec/16	BS	G	N	125	114	94	85	Kv2-2019	137
SB	Silvret 3	Grimsta	Hässelby-Vällingby	113		maj/18	jun/17	BS	G	N	284	55	46	40	Kv3-2020	299
SB	Mangon (fd Persikan)	Södermalm	Södermalm	167		okt/19	jun/17	KcS->KF	I	N	682	13	8	3	Kv4-2020	682
SB	Kvarnselet 3 & 4	Rinkeby	Rinkeby-Kista	106	1	dec/17	jun/17	BS	G	N	294	194	173	189	Kv1-2020	263
SB	Primus	Lilla Essingen	Kungsholmen	108		maj/20	dec/17	KcS->KF	I	N	375	9	0	7	Kv4-2022	375
SB	Dalen 21	Dalen	Enskede-Årsta-Vantör	104		feb/19	okt/17	KcS->KF	I	N	319	6	1	3	Kv2-2022	319
SB	Östberga Norra	Östberga	Enskede-Årsta-Vantör	220		okt/19	dec/17	KcS->KF	I	N	531	3	1	5	Kv3-2026	531
SB	Vårbergsvägen	Skärholmen	Skärholmen	225		mar/21	feb/17	KcS->KF	I	N	523	6	3	2	Kv4-2023	523
SB	Greken	Blackeberg	Bromma	95		maj/19	mar/18	BS	G	N	272	9	6	10	Kv4-2021	272
SB	Kämpinge 2	Tensta	Spånga-Tensta	170		sep/20	mar/18	KcS->KF	I	N	402	3	1	1	Kv4-2023	402
SB	Valla Södra	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	169		jan/20	mar/18	KcS->KF	I	N	341	9	0	5	Kv1-2023	341
SB	Björnmossevägen	Kålvesta	Hässelby-Vällingby	224		jan/21	dec/18	KcS->KF	I	N	565	2	2	0	Kv2-2022	565
SB	Låghus Västberga	Västberga	Hägersten-Liljeholmen	195	0	Nov-11	sep/11	BS	G	EI	271	257	-1	0	Kv4-2017	257
SB	Drakenberg 14	Södermalm	Södermalm	238	63	Aug-13	feb/13	BS	G	EI	425	434	76	80	Kv1-2019	435
SB	Storkvarnen 5	Rinkeby-Kista	Rinkeby-Kista	80	12	Jan-14	okt/13	BS	G	EI	115	127	-1	0	Kv1-2016	127
SB	Sandhammaren	Kärtrorp	Skarpnäck	42	4	aug/14	jun/14	BS	G	EI	64	76	4	0	Kv4-2017	76
SB	Trondheim 5	Husby	Rinkeby-Kista	96	9	jun/15	sep/14	BS	G	EI	131	128	0	0	Kv2-2018	128
SB	Molde 4	Husby	Rinkeby-Kista	116	0	sep/15	sep/14	BS	G	EI	173	173	0	0	Kv4-2017	173
SB	Kasern 1	Östermalm	Normalm-Östermalm	17	11	sep/15	dec/16	BS	G	EI	111	141	57	31	kv1-2019	145
SB	Husby Centrum	Husby	Rinkeby-Kista	404	47	mar/15	dec/14	BS	G	EI	254	110	39	29	Kv4-2022	254
SB	Nystad 10	Akalla	Rinkeby-Kista	99	6	Jan-16	mar/15	BS	G	EI	119	114	0	0	Kv4-2017	114
SB	Storholmen 3	Vårberg	Skärholmen	103	2	2014	sep/16	BS	G	EI	239	105	0	22	Kv4-2021	190
SB	Hjälminge 1	Tensta	Spånga-Tensta	50	4	nov/15	jun/15	BS	G	EI	76	69	-2	0	Kv1-2018	69
SB	Lillkvarnen 1 & 2	Rinkeby-Kista	Rinkeby-Kista	130	0	2016	dec/17	BS	G	EI	160	159	20	20	Kv4-2018	17
SB	Pyramiden 13	Södermalm	Södermalm	20	4	Sep-16	dec/15	BS	G	EI	70	45	40	55	Kv2-2019	74
SB	Daedalus 5	Gamla stan	Södermalm	37	14	2016	mar/16	BS	G	EI	270	216	92	95	Kv1-2021	289
SB	Trondheim 2	Husby	Rinkeby-Kista	84	4	2016	mar/16	BS	G	EI	129	147	26	25	Kv2-2018	147
SB	Skänninge 1	Tensta	Spånga-Tensta	80	4	maj/16	mar/16	BS	G	EI	141	151	1	1	Kv4-2018	151
SB	Kontorsskylten 5	Vällingby	Hässelby-Vällingby	1	0	2016	apr/16	BS	G	EI	94	88	13	12	Kv4-2018	89
SB	Molde 3	Husby	Rinkeby-Kista	119	0	2017	okt/16	BS	G	EI	153	156	78	85	Kv2-2019	158
SB	Nystad 11	Akalla	Rinkeby-Kista	99	0	2017	dec/17	BS	G	EI	128	11	100	96	Kv2-2019	120
SB	Trondheim 1	Husby	Rinkeby-Kista	118	0	2017	apr/17	BS	G	EI	178	142	135	134	Kv4-2019	190
SB	Sturen Minsta 2	Södermalm	Södermalm	13	7	2017	jun/17	BS	G	EI	72	61	35	32	Kv2-2019	79
SB	Påbyggnader Husby	Husby	Rinkeby-Kista	150	0	2017	sep/17	BS	G	EI	60	48	42	15	Kv2-2021	98
SB	Skänninge 2	Tensta	Spånga-Tensta	78	0	2018	feb/18	BS	G	EI	155	96	91	80	Kv3-2019	158
SB	Ståthällaren	Bagarmossen	Skarpnäck	274	40	sep/18	sep/18	BS	G	EI	175	32	25	35	Kv2-2019	178
SB	Skänninge 5	Tensta	Spånga-Tensta	53	3	2019	dec/18	BS	G	EL	104	3	0	0	Kv4-2020	104
SB	Oslo 6	Husby	Rinkeby-Kista	119	11	2019	dec/18	BS	G	EL	214	21	12	10	Kv4-2020	214

Micasa

Micasa	10239 Rinkeby Allé nyb VoB	Rinkeby	Rinkeby-Kista	90		kv 1-2020	dec/15	BS	I	N	185	9	6	9	kv 4-2021	259
Micasa	10246 Ånn 7 nyb VoB	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	146	1000 kvm	kv 4-2020	dec/16	BS	U	N	0	2	2	3	kv 4-2022	467
Micasa	10247 Hemsystem 1 nyb VoB	Högdalen	Enskede-Årsta-Vantör	107		kv 1-2023	dec/17	BS	U	N	0	0	0	1	kv 1-2025	312
Micasa	10248 Edö 1 omb VoB	Farsta strand	Farsta	107		kv 2-2018	sep/16	BS	G	SI	144	63	50	97	kv 4-2019	152
Micasa	10354 Bergsholmsbackarna nyb VoB	Bagarmossen	Skarpnäck	72		kv 1-2022	jun/16	BS	U	N	0	1	1	2	kv 1-2024	263

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-12-31	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp
Micasa	10373 Hagastaden nyb VoB	Hagastaden	Norrmalm	90		kv 3-2022	dec/17	BS	U	N	0	1	1	2	kv 3-2024	284

SGA Fastigheter

SGAF	Modernisering Ericsson Globe	Johanneshov	Årsta- Vantör			apr/18	jan/18	KF	I	EI	720	38	30	30	Kv 4-2022	720
------	------------------------------	-------------	---------------	--	--	--------	--------	----	---	----	-----	----	----	----	-----------	-----

SISAB

SISAB	Björnboda skola, Ny skola Björnbodaskolan, Skogsnävegränd 3, 5	Kälvesta	Hässelby-Vällingby	1200			maj/18	BS	U	N	515	1	1	5	Q2 2025	515
SISAB	Brandstegen, Ny skola, Bäckvägen	Midsommarkransen	Hägersten-Liljeholmen	1034			jan/17	KF	G	N	497	46	30	37	Q3 2021	471
SISAB	Gröndalsskolan, Tillbyggnad, Matrosbacken 14a,14b,14c,20a	Gröndal	Hägersten-Liljeholmen	640			apr/18	KF	I	N	480	3	1	10	Q2 2023	458
SISAB	Bergholmsbacken, Ny skola	Skarpnäck	Skarpnäck	1200			sep/17	BS	U	N	450	2	1	6	Q3 2025	450
SISAB	Nybohovsskolan, Utbyggnad av Nybohovsskolan, Nybohovsbacken 57, 57a, 59	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen	700			feb/18	BS	U	N	450	4	3	6	Q3 2023	443
SISAB	Sjöviksskolan, Ny skola, Årsta skogsväg	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen	1200			okt/15	KF	G	N	443	342	94	92	Q3 2019	449
SISAB	Dalhagen BP, Nybyggnad skola, Hus A, Finlandsgatan	Kista	Rinkeby-Kista	900			sep/17	BS	U	N	430	2	1	5	Q3 2025	512
SISAB	Årstafältet Etapp 3, Ny skola, Årstafältet 1, Y-gatan	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	900			mar/18	KF	I	N	486	5	1	10	Q2 2024	490
SISAB	Bobergsskolan, Ny skola, Norra Djurgårdsstaden, Gasverksgvägen 31/Småviltsgatan 6	Östermalm	Östermalm	900			sep/15	KF	G	N	416	310	208	174	Q3 2019	402
SISAB	Bolidenplan, Ny Skola, Steningeparken	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	1000			sep/15	BS	U	N	400	5	3	6	Q3 2024	425
SISAB	Johanneshov 1:1, Ny grundskola Slaktshusområdet	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	900			feb/18	BS	U	N	400	1	1	0	Q3 2024	323
SISAB	Rödbergsskolan, Om- och nybyggnad, Dannemoragatan	Norrmalm	Norrmalm	400			apr/17	KF	G	N	400	42	6	87	Q2 2022	520
SISAB	Hammarbykogen (Hammarbybacken), Ny Skola	Johanneshov	Skarpnäck	1360			sep/15	BS	U	N	395	1	1	0	Q3 2025	400
SISAB	Tullgårdsskolan, Tillbyggnad Skola, Ljustergränd 2.4, Tullgårdsgatan 2	Södermalm	Södermalm	830			feb/17	BS	U	N	375	2	0	2	Q3 2025	380
SISAB	Kämpetorpsskolan, Om-och tillbyggnad, Kedjevägen 57, 57 A, 57 B, 59 m fl	Älvsjö	Älvsjö	730			okt/15	KF	G	N	375	271	121	132	Q4 2019	338
SISAB	Racketen 10, Nybyggnad av grundskola, Älviks strand, Gustavslundsvägen	Älvik	Bromma	900			sep/15	BS	U	N	370	4	1	4	Q4 2024	460
SISAB	Kista Ång skola, Nybyggnad Skola, Akalla 4	Kista	Rinkeby-Kista	740			okt/18	KF	G	N	361	7	6	19	Q3 2023	345
SISAB	Skarpnäcks nya skola, Ombyggnation kapacitetsökning, Kärrtorpsvägen 95	Skarpnäck	Skarpnäck	200			apr/18	BS	U	SI	360	0	0	0	Q3 2024	0
SISAB	Hästhagskolan, Nybyggnad kapacitetsökning hus A, Torsbygatan 31-39	Farsta	Farsta	432			sep/18	KcS	I	N	360	3	2	8	Q3 2023	353
SISAB	Solvalla, Ny Skola	Bällsta	Bromma	900			feb/18	BS	U	N	350	0	0	0	Q2 2025	350
SISAB	Essingeskolan, Om- och tillbyggnad, Essingestråket 4	Kungsholmen	Kungsholmen	215			feb/18	BS	U	N	343	1	1	4	Q3 2022	271
SISAB	Sveaplans högskola, Ombyggnad till grundskola, Sveavägen 160-162, 162A	Norrmalm	Norrmalm	800			sep/18	BS	I	SI	321	1	0	5	Q3 2023	304

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-12-31	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
									Inriktnings- eller Genomförandebeslut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp
SISAB	Stadshagsklippan (Projekt), Ny skola Stadshagsklippan, S:t Göransgatan	Kungsholmen	Kungsholmen		750		sep/15	BS	I	N	320	8	0	10	Q3 2024	331
SISAB	Nälstaskolan, Till- & ombyggnad, Trolle-Bondes gata 19, 21, 21A, 21B	Nälsta	Hässelby-Vällingby		320		nov/15	BS	G	N	315	251	60	62	Q3 2018	304
SISAB	Vasa Real, Om och tillbyggnad hus A, Karlbergsvägen 15	Norrmalm	Norrmalm		597		mar/17	KF	G	N	315	45	6	121	Q3 2021	397
SISAB	Liljholmsskolan, Tillbyggnad, Stångholmsbacken 91	Skärholmen	Skärholmen		630		sep/18	KcS	G	N	308	12	7	10	Q3 2021	311
SISAB	Sandäkraskolan, Om- och tillbyggnad, Pepparkaksgränd 2-4	Farsta	Farsta		316		maj/17	BS	I	N	303	1	1	3	Q3 2022	292
SISAB	Enskedefältets skola, Om- Till- och Nybyggnad, Sockenvägen 370 A-C	Enskede Gärd	Enskede-Årsta-Vantör		620		sep/14	BS	G	SI	284	40	24	46	Q3 2020	282
SISAB	Skansvarnsskolan, Volymstudie & Utbyggnad, Gullmarsv. 58-62, 62 A, Tydingev. 3	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör		450		okt/18	BS	G	N	266	6	4	5	Q1 2024	258
SISAB	Hökarängens skola, Ombyggnad av vent & teknikinstall. hus A-D, G, Fagersjövägen 16,18,22 Hauptvägen 9	Farsta	Farsta		110		maj/17	BS	G	SI	254	183	128	104	Q3 2019	258
SISAB	Bäckahagens skola, om- och nybyggnad, Skebokvarnsvägen 53,55,55a,55b	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör		380		sep/17	BS	G	N	246	9	2	34	Q3 2022	252
SISAB	Enskede skola, Utredning av kapacitetsökning, Stockholmsvägen 24-30	Gamla Enskede	Enskede-Årsta-Vantör		368		dec/18	BS	G	N	368	9	7	10	Q4 2023	355
SISAB	Nya Elementar, Utbyggnad för kapacitetsökning, Bergslagsvägen	Grimsta	Hässelby-Vällingby		300		apr/18	BS	I	N	240	1	1	3	Q2 2023	228
SISAB	Ekängens skola, Ny skolbyggnad, Svartlösavägen 117-119	Älvsjö	Älvsjö		630		nov/16	BS	G	N	213	135	105	67	Q3 2019	213
SISAB	Frans Schartaus Handelsinstitut, Ombyggnad, Stigbergsgatan 26-28	Södermalm	Södermalm		750		mar/16	BS	G	SI	209	197	63	66	Q3 2018	197
SISAB	Ostra Reals Gymnasium, Ventilationsombyggnad alla byggnader, Karlavägen 79/Östermalmsg 86, 88 A	Östermalm	Östermalm		0		sep/17	BS	G	EI	162	60	45	63	Q4 2019	178
SISAB	Tensta gymnasium, Ombyggnad ventilation hus A,B, Hagstråket 11-15	Tensta	Spånga-Tensta		0		apr/17	BS	G	EI	160	57	52	20	Q1 2020	237
SISAB	Snösåtraskolan, Utbyggnad och ny gymnastik, Stövargatan 4,Vallhornsgatan 21,23	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör		40		sep/18	BS	G	N	146	5	3	4	Q3 2020	149
SISAB	Om- och tillbyggnad av Sundbyskolan, Sundbyvägen 88	Sundby	Spånga-Tensta		380		sep/17	BS	I	N	140	7	6	6	Q3 2021	141
SISAB	Grimstaskolan, Ventilation och stambyte hus B+D, Kanngjutargränd	Grimsta	Hässelby-Vällingby		0		mar/17	BS	G	EI	127	8	4	11	Q1 2023	123
SISAB	Blackebergs Gymnasium, Tillbyggnad, Wergelandsgatan 20-22	Blackeberg	Bromma		400		maj/18	BS	I	N	124	1	0	2	Q3 2023	125
SISAB	Hedvig Eleonora, Ventilationsombyggnad Hus A, Linnégatan 54, Skeppargatan 40,42	Östermalm	Östermalm		56		sep/18	BS	G	SI	116	3	2	5	Q3 2020	127
SISAB	Västertorpsskolan, ny- och ombyggnad, Störtloppsvägen	Västertorp	Hägersten-Liljeholmen		340		sep/17	BS	G	N	109	19	14	7	Q1 2021	107
SISAB	Johannes skola, Renovering ventilation hus A+B, Roslagsgatan 61, 61 A-B/Cedersdalsg. 1	Norrmalm	Norrmalm		80		apr/17	BS	G	SI	109	84	47	40	Q3 2019	100
SISAB	Midsommarkransen 1_1 förskola, Nybyggnad förskola, Fastlagsvägen	Midsommarkransen	Hägersten-Liljeholmen		144		dec/16	BS	G	N	63	40	25	4	Q3 2019	64
SISAB	Hjorthagen hus 11, Ny förskola i hus A, Gasverksvägen	Östermalm	Östermalm		84		mar/18	BS	G	N	62	14	8	15		8

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-12-31	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp
SISAB	Flyttfågeln förskola, nybyggnad förskola, Ivar Vidfamnes gata	Aspudden	Hägersten-Liljeholmen		144		dec/16	BS	G	N	61	8	5	4	Q4 2020	77
SISAB	Humlan förskola, Ny förskola, Hummelvägen 10	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör		108		sep/13	BS	G	N	60	48	32	34	Q1 2019	57
SISAB	Rålambshovsskolan, Utredning kök & matsal, hus D, Gjörwells gatan 13	Kungsholmen	Kungsholmen		0		apr/18	BS	I	EI	55	0	0	3	Q3 2021	53
SISAB	Adolfbergsskolan, paviljong	Bromma	Bromma		700		okt/18	BS	I	EI	127	1	1	0	Q2 2020	120
SISAB	Ripsavägen, ny förskola	Högdalen	Enskede-Årsta-Vantör		90		okt/18	BS	I	N	57	2	2	1	Q2 2022	54
SISAB	Söderholmsskolan, Om- och Nybyggnad.	Skärholmen	Skärholmen		480		okt/18	BS	I	N	325	3	2	5	Q3 2024	310
SISAB	Hagastaden	Norrmalm	Norrmalm		1320		okt/18	BS	I	N	564	0	0	0	Q3 2025	564
SISAB	Brotorpsskolan, Utredning kapacitetsökning, Rusthällarv 225	Skarpnäck	Skarpnäck		240		dec/18	BS	I	N	179	1	1	5	Q3 2022	158
SISAB	Förskola, Ekholmsvägen 333, Tillbyggnad.	Skärholmen	Skärholmen		96		dec/18	BS	I	N	62	0	0	0	Q2 2022	57
SISAB	Årstafältet Etapp 1, Framtidens Förskola	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör		144		dec/18	BS	I	N	54	0	0	0	Q3 2021	54
SISAB	Grimsta, evakueringspaviljong Räckstarondellen	Räcksta	Bromma		0		dec/18	BS	I	EI	179	1	1	0	Q3 2020	179
SISAB	Olovslundsskolan, Utbyggnad hus A, Olovslundsvägen 23/Åkerslundsvägen	Olovslund	Bromma		0		dec/18	BS	I	EI	100	2	2	2	Q3 2020	100
SISAB	Sjöängsskolan, renovering kök, hus C	Älvsjö	Älvsjö		0		dec/18	BS	G	EI	50	6	5	13	Q3 2021	51

Stockholm Hamn

Shamn	Stockholm Norvik Hamn	Nynäshamn	Nynäshamn			sep/16	mar/07	KcS->KF	G	N	3,713	2,182	937	1,030	Kv 4-2020	3715
-------	-----------------------	-----------	-----------	--	--	--------	--------	---------	---	---	-------	-------	-----	-------	-----------	------

Stockholm Parkering

Sthlm P	P-Hus Hagastaden	Hagastaden	Norrmalm		1022	Jun-14	dec/13	BS/KF	G	N	570	148.6	34.1	40.0	kv 4- 2021	570
Sthlm P	P-Hus Slussen renovering	Södermalm	Södermalm		250	Jan-20	-	BS	-	EI	103	1.0	0.0	20.0	kv 4- 2023	103
Sthlm P	Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	Östermalm		1500	Sep-19	jun/16	KF	I	N	535	6.0	2.5	34.0	kv 4- 2022	680
Sthlm P	Tors torn	Hagastaden	Norrmalm		214	Apr-18	jun/17	BS	G	N	104	83.1	83.0	94.0	kv 2- 2019	104
Sthlm P	Årstafältet Etapp 2	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör		400	Jan-23	okt/14	BS	I	N	108	0.0	0.0	1.0	kv 2- 2024	118
Sthlm P	Klockelund	Larsboda	Farsta		300	Aug-19	jun/18	BS	G	N	67	0.7	0.7	3.0	kv 4- 2020	60
Sthlm P	Bolidenvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör		400	Jun-20	jun/16	BS	I	N	180	0.0	0.0	2.0	kv 4- 2022	180
Sthlm P	P-Hus Farsta Strand	Farsta	Farsta		250	Oct-19	-	BS	-	N	47	0.0	0.0	20.0	kv 1- 2021	47
Sthlm P	Blås -in	Enskededalen	Skarpnäck		81	Apr-20	-	BS	-	N	24	0.0	0.0	10.0	kv 2- 2021	
Sthlm P	Älvsjö kabelverket	Älvsjö	Älvsjö		73	Oct-19	-	BS	-	N	48	0.0	0.0	5.8	kv 2- 2021	48
Sthlm P	Idé /utredningsprojekt															
Sthlm P	Förvärv Svenska bostäder (3anl)	Enskede	Ensked-Årsta-Vantör		450	Aug-19	-	BS	-	SI	40	0	0			
Sthlm P	Förvärv fastighetskontoret (1-6anl)	City	Norrmalm		587	2019	-	BS	-	SI	150	0	0			
Sthlm P	Stadshagens IP	Kungsholmen	Kungsholmens		200	2019	-	BS	-	N	103	0	0			
Sthlm P	Skanstull Södra	Södermalm	Södermalm		200	2020	-	BS	-	N	100	0	0			
Sthlm P	Hammarbyhöjden IP	Hammarby	Skarpnäck		200	2020	-	BS	-	N	160	0	0			
Sthlm P	Karlsvik Strand	Larsboda	Farsta		310	2020	-	BS	-	N	110	0	0			
Sthlm P	Bällsta IP	Bromma	Bromma		250	2022	-	BS	-	N	10	0	0			
Sthlm P	NDS Södra Värtan	Djurgården	Östermalm		100	2021	-	BS	-	N	52	0	0			
Sthlm P	NDS Loudden	Djurgården	Östermalm		1500	2022	-	KF	-	N	600	0	0			
Sthlm P	Kristineberg P-hus (essingeleden)	Kungsholmen	Kungsholmen		270	2022	-	BS	-	N	81	0	0			
Sthlm P	Armemuseum	Östermalm	Östermalm		340	2024	nov/00	BS	I	N	200	0	0			
Sthlm P	Västra valhall	Östermalm	Östermalm		425	-	okt/14	BS	I	N	215	0	0			

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-12-31	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
									Inriktnings- (I), eller Genomförande slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp
Stockholm Vatten och Avfall AB																
SVOA	Gladö Kvarn	Gladö kvarn	Huddinge kommun				dec/12	BS	G	SI	220	196	92	65	kv 1- 2020	220
SVOA	Kista Science City Tunnelprojekt	Kista	Rinkeby Kista				mar/18	BS	G	SI	150	144	27	17	kv 1- 2019	144
SVOA	Bornsjöverket		Botkyrka Salem				nov/16	BS	G	SI	212	197	6	0	kv 2 - 2019	199
SVOA	Slussen - huvudprojekt	Södermalm	Södermalm				dec/10	BS	G	SI	400	280	54	50	kv4 2025	416
SVOA	Tidiga arbeten											170	0	0		170
SVOA	Delområde Berg											41	21	20		99
SVOA	Delområde Land											33	15	13		71
SVOA	Delområde Vatten											35	17	12		67
SVOA	Övrigt											1	1	5		10
SVOA	Årstafältet	Årsta	Enskede Årsta Vantör				sep/13	BS	G	SI	200	17	2	12	kv4 2021	200
SVOA	Högmora	Högmora	Huddinge kommun				mar/17	BS	G	SI	101	98	6	0	kv1 2019	99
SVOA	Vidja	Vidja	Huddinge kommun				mar/13	BS	G	SI	170	56	3	3	kv 4 2020	183
SVOA	Hagastaden	Hagastaden	Normalm				okt/14	BS	G	SI	402	264	19	26	kv4 2026	400
SVOA	DP1											197	16	12		262
SVOA	DP2											67	3	13		113
SVOA	DP3											1	0	0		21
SVOA	Gemensamt											0	0	1		5
SVOA	NDS Norra	Norra djurgårdsstade	Östermalm				okt/15	BS	G	SI	350	262	51	37	kv4 2021	354
SVOA	Norra 1											41	0	0		46
SVOA	Västra											37	0	0		37
SVOA	Gasverket											37	5	3		56
SVOA	Norra 2											7	0	0		7
SVOA	Ångsbottnen											33	7	5		37
SVOA	Gasklockorna											0	0	0		1
SVOA	Brofästet											16	1	1		17
SVOA	Kolkajen-Ropsten											7	2	2		66
SVOA	Gemensamt											83	36	26		88
SVOA	NDS Södra	Norra djurgårdsstade	Östermalm				mar/16	BS	G	SI	300	22	13	23	kv4 2025	300
SVOA	Henriksdal, gasledningssystem	Henriksdal	Södermalm/Nacka				dec/14	BS	G	SI	80	70	4	18	kv1 2019	80
SVOA	Östbergatunnelledning	Årsta	Enskede Årsta Vantör				mar/14	BS	I	SI	50	41	27	12	kv4 2020	26
SVOA	Västra verkets snabbfilterbottnar med u	Norsborg	Botkyrka				okt/14	BS	I	EI	45	3	1	12	kv4 2022	93
SVOA	Stockholms Framtida Avloppsrening	Henriksdal	Södermalm				jul/05	KF	G	SI	9,172	1,573	516	574	kv2 2029	9,172
SVOA	Högdalen, sorterings- och matavfallsanl	Högdalen	Enskede Årsta Vantör				2017	KF	G	SI	898	34	13	41	kv3 2022	898
SVOA	Mästsunneln		Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten Liljeholmen				sep/16	BS	I	SI	20	17	5	20	kv4 2025	513
SVOA	Mälärbanan		Stockholm				sep/16	BS	G	SI	280	32	25	61	kv4 2025	298
SVOA	Västra verkets råvattenledningar, Hoba	Norsborg	Botkyrka				jun/17	BS	G	EI	65	58	50	55	kv2 2019	65
SVOA	Stora Sköndal	Sköndal	Farsta				sep/16	BS	G	SI	65	70	0	1	kv1 2019	71
SVOA	Lovö renovering/ombyggnad av 1933-å	Lovön	Ekerö kommun				nov/16	BS	I	EI	18	7	7	18	kv4 2021	154
SVOA	Västra Länna	Länna	Huddinge kommun				jun/18	BS	G	SI	100	98	18	2	kv1 2019	100
SVOA	AP Kungsholms hamnplan - Dubblering	Kungsholmen	Kungsholmen				nov/18	BS	G	EI	116	13	7	26	kv4 2020	113
SVOA	Tangentvägen och Kurvan 2&5	Kungens kurva	Huddinge kommun				dec/16	BS	G	SI	144	10	1	32	kv4 2020	144
SVOA	Videgårdsvägen	Kungens kurva	Huddinge kommun				jun/18	BS	G	SI	75	64	36	2	kv3 2019	61
SVOA	Högmora etapp 2	Högmora	Huddinge kommun				sep/13	BS	I	SI	65	73	21	17	kv4 2019	71
SVOA	Spårväg City, etapp 2		Norrmalm				dec/14	BS	G	SI	67	23	0	0	kv4 2021	67
SVOA	Storången (Brandstegen Klockarbacke)	Storången	Huddinge kommun				dec/17	BS	G	SI	100	88	40	30	kv4 2019	100
SVOA	Trekantens reservoar	Liljeholmen	Hägersten Liljeholmen				jun/18	BS	I	SI	27	5	5	10	kv4 2023	300
SVOA	Lännareservoaren	Länna	Huddinge kommun				jun/18	BS	I	SI	6	0	0	7	kv4 2021	60
SVOA	HV Lovön - Hässelby	Hässelby Strand	Hässelby-Vällingby				nov/18	BS	G	SI	100	6	5	5	kv2 2020	100
SVOA	Centrala Bromma, Riksby	Riksby	Bromma				mar/18	BS	I	SI	4	2	1	1	kv1 2025	54
SVOA	Nya Östbergatunneln	Årsta	Enskede Årsta Vantör				nov/18	BS	I	SI	10	0	0	0	kv4 2024	320
SVOA	Uppgradering Biolinje1 Henriksdal (SFA)	Henriksdal	Södermalm				jun/15	BS	G	SI	100	58		38	kv2 2020	100
SVOA	Takförstärkningar Henriksdal (SFA reinv)	Henriksdal	Södermalm				nov/18	BS	G	SI	124	87		10	kv3 2019	124
SVOA	Grovrening Sickla del 1 (SFA reinv)	Henriksdal	Södermalm				nov/18	BS	G	SI	203	19		0	kv4 2022	203
SVOA	Slamhantering Henriksdal (SFA reinv)	Henriksdal	Södermalm				nov/18	BS	G	SI	271	59		20	kv4 2021	271
SVOA	Nya långsamfilter Norsborg	Norsborg	Botkyrka				dec/18	BS	I	SI	15	0	0	0	kv1 2022	177
SVOA	Tvårbanan Ulvsunda-Kista	Ulvsunda	Bromma				dec/18	BS	G	SI	87	5	2	10	kv4 2021	87
SVOA	Bergavägen/Glömstavägen - Grantorp	Huddinge	Huddinge				dec/18	BS	I	EI	7	0	0	0	kv2 2021	65

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2018-12-31	Utfall 2018	Budget 2018	Prognos färdigt	
									Inriktnings- eller Genomförandebeslut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp
SVOA	Ombyggnation Östra verkets centraldel	Norsborg	Botkyrka				jun/17	BS	G	EI	44	57	45	28	kv2 2019	51