

## T1, T2, VB

1(2)

### Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

#### Åtgärdens namn

Byte till LED samt bassängtäcke - Beställaravdelningen ÄO

#### Åtgärdens start- och slutdatum

2019-04-01 - 2019-12-31

#### Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning

#### Kontaktuppgifter

Namn

Eva Fagerhem

e-postadress

[eva.fagerhem@stockholm.se](mailto:eva.fagerhem@stockholm.se)

tfn

076/1220114

### Ekonomisk uppföljning

#### Grunduppgifter

Total investering	200,000.00
Beviljat belopp (kommunalt)	200,000.00
Beviljat belopp (statligt)	

#### Utfall

15,000.00

#### Prognos resterande år

185,000.00

Eventuella avvikelser

### Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Arbete pågår. Beräknas bli klart 2019-12-31.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter