

Projektnamn	<i>Ledstjärna</i>
Geografisk plats för investering	<i>Högdalen</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Projektets mål är att det ska vara lättare att hitta olika målpunkter i Högdalen, samt lysa upp mörka platser. Belysning, ljud och betongdjur används för detta. Förslaget kommer från stadens ungdomskommission.</p> <p>Projektets syfte är att förbättra tryggheten i Högdalen genom åtgärder som bidrar till en trevligare och stadsmiljö som det är enkelt att navigera sig i.</p>

Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Projektet är inte färdigt så det går inte att redovisa något slutresultat i detta skede.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Projektet löper på enligt planering.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Projektet har beviljats 2 800 000 kr och av dessa har 60 000 kr spenderats. Ingen avvikelse kalkyleras mot budget. Projekteringen är i det närmaste färdigt och entreprenören är upphandlad och arbetet kommer nu gå in i produktionsfas.

Bilder före	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i> Kommer i slutredovisningen
Bilder efter	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i> Kommer i slutredovisningen

--	--