


<b>Projektname</b>	<b>Trygghetsskapande åtgärder motionsspår Högdalen</b>
<b>Geografisk plats för investering</b>	Magelungsvägen 160 124 59 Bandhagen
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Projektets mål är att motionsspåret, och dess närområde, ska upplevas som tryggt av de som använder det. Detta ska ske genom åtgärder av brister som identifierades i den trygghetsinventering av motionsspåret som Idrottsförvaltningen har genomfört tillsammans med stadsdelsförvaltningen. Bristerna som identifierades var i huvudsak bristfällig belysning, dränering och ytskikt samt behov av slyröjning.</p> <p>Syftet är att planerade åtgärder ska bidra till att fler flickor och pojkar, kvinnor och män ska använda motionsspåret under olika tider på dygnet, jämfört med idag. Även under eftermiddagar och kvällar, då det är mörkt, ska motionsspåret upplevas som en trygg plats. Dessutom ska gång- och cykelvägar till och från kulturhuset Cyklopen upplevas som trygga av besökare och de som arbetar där.</p>

## Delrapport/slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	Projektet är inte färdigt så det går inte att beskriva slutresultatet i detta skede.
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Projektet fortlöper enligt tidplanen. Projekteringen är klar och entreprenören är upphandlad och nu ska produktionsfasen igång.
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	800 000 kr har beviljats och av dessa har 50 000 kr spenderats. Inga avvikelser mot budget har kalkylerats, Budgeten kommer hållas.

<b>Bilder före</b>	<i>Infoga <b>om</b> bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>  Bilder kommer i slutredovisningen
<b>Bilder efter</b>	<i>Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.</i>  Bilder kommer i slutredovisningen