

Stora investeringar och projekt > 50 mnkr

Belopp i mnkr

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2019-08-31	Upparbetat 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos färdigt	
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp						Inv.resultat i beslut	Tidpunkt (kvartal)
<b>Familjebostäder</b>																		
FB	Läckameran (inkl Filmen)	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	183	64	Q1 2021	maj/16	KF	I	N	581		13	2	20	26	Q2 2023	581
FB	Filmcimentet 4 (Reflexen)	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	37		Q1 2018	feb/17	BS	G	N	104	106	21	22	20	Q1 2020	107	
FB	Färgfilmen	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	57	1	Q1 2021	aug/14	BS	I	N	199	8	3	9	13	Q1 2023	199	
FB	Länsmannen	Enskede	Enskede-Årsta-Vantör	183	90	Q1 2023	maj/16	KF	I	N	748	9	3	4	2	Q2 2025	748	
FB	Södra Fagersjö (Mät-pinnen)	Farsta	Farsta	263	96	Q1 2022	feb/16	BS	I	N	270	2	0	4	3	Q1 2025	270	
FB	Dalarö, (Sunneplan, etapp 1)	Farsta	Farsta	38	30	Q1 2020	okt/18	BS	G	N	96	7	0	2	30	Q1 2022	96	
FB	Väddö, (Sunneplan, etapp 2)	Farsta	Farsta	87	44	Q1 2020	okt/18	BS	G	N	236	16	0	2	70	Q1 2022	236	
FB	Hammarö 9, etapp 1	Farsta	Farsta	80		Q2 2021	jun/13	BS	I	N	128	4	0	2	8	Q2 2023	177	
FB	Hammarö 9, etapp 2	Farsta	Farsta	80		Q2 2024	jun/16	BS	I	N	128	0	0	0	3	Q2 2026	190	
FB	Magelungen Strand	Farsta	Farsta	202	96	Q4 2022	maj/14	KF	I	N	440	9	1	3	4	Q4 2024	440	
FB	Bjurö, etapp 1	Farsta Strand	Farsta	92	2	Q3 2019	okt/18	BS	G	N	224	39	17	46	80	Q2 2021	363	
FB	Kymmendö 3	Farsta Strand	Farsta	26	1	Q3 2022	aug/14	BS	I	N	111	8	0	88	71	Q2 2023	111	
FB	Bjurö, etapp 2	Farsta Strand	Farsta	135	67	Q2 2021	maj/16	KF	I	N	321	6	2	3	3	Q2 2023	363	
FB	Spjutsö	Farsta Strand	Farsta	100	39	Q3 2022	sep/18	BS	I	N	241	1	0	4	8	Q3 2024	241	
FB	Fruängsgården	Fruängen	Hägersten-Liljeholmen	90	40	Q2 2021	apr/17	BS	I	N	213	5	1	2	50	Q2 2023	213	
FB	Algoritmen	Hagastaden	Norrmalm	178	4	Q4 2017	mar/17	KF	G	N	671	456	147	226	280	Q2 2020	670	
FB	Kristineberg Slott	Hornsberg	Kungsholmen	224	80	Q1 2027	jun/16	KF	I	N	618	11	1	3	3	Q1 2029	618	
FB	Banken 3	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen	99	20	Q3 2019	sep/17	KF	G	N	327	97	55	126	136	Q3 2021	366	
FB	Filmen 2	Högdalen	Högdalen	84		Q3 2019				N	215	105	105	155	0	Q4 2020	215	
FB	Oldmästaren	Nockebyhov	Bromma	95	45	Q2 2021	dec/15	BS	I	N	222	10	1	1	9	Q2 2023	222	
FB	Säterhöjden. e1	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör	70		Q4 2017	dec/17	BS	G	N	163	173	59	66	52	Q2 2019	181	
FB	Fåboden (Säterhöjden. E2)	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör	108	20	Q1 2020	jun/18	BS	G	N	207	5	1	16	100	Q1 2022	207	
FB	Källvreten (fd Drevvikshöjden etapp 1)	Sköndal	Farsta	98	0	Q2 2019	okt/18	KF	G	N	300	37	29	67	66	Q3 2021	300	
FB	Ekberga / Åbro (fd Drevvikshöjden etapp 2)	Sköndal	Farsta	215	1	Q4 2018	okt/18	KF	G	N	430	91	82	118	96	Q4 2020	423	
FB	Drevvikshöjden e3	Sköndal	Farsta	98	46	Q4 2020	-	-		N	-	7	7	12	61	Q4 2022	252	
FB	Drevvikshöjden e4	Sköndal	Farsta	117	64	Q1 2021	-	-		N	-	2	2	10	9	Q4 2022	350	
FB	Drevvikshöjden e5	Sköndal	Farsta	57	2	Q2 2022	-	-		N	-	0	0	3	0	Q2 2024	153	
FB	Essingearvarvet	Stora Essingen	Kungsholmen	100	1	Q1 2022	feb/18	BS	I	N	264	3	1	3	2	Q1 2024	264	
FB	Pucken	Västerort	Hägersten-Liljeholmen	112	40	Q2 2020	dec/16	BS	I	N	172	9	3	4	70	Q2 2022	172	
FB	Röstråkaren (Årstastråket E1)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	193	47	Q1 2018	feb/16	KF	G	N	614	562	103	144	142	Q1 2020	614	
FB	Postgården (fd Årstafältet)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	89	6	Q1 2022	aug/14	BS	I	N	238	4	0	1	3	Q2 2024	238	
FB	Gisslaren (Ormlången Årstastråket E2)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	96	1	Q4 2019	feb/17	BS	G	N	191	19	4	21	103	Q3 2021	191	
FB	Allgunnen (Årstastråket, Etapp 3)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	160	71	Q3 2022	aug/14	BS	I	N	256	4	0	1	3	Q3 2024	256	
FB	Marman	Årstaberget	Enskede-Årsta-Vantör	220		Q1 2024	sep/15	KF	I	N	666	59	1	1	1	Q1 2027	666	
FB	Kabelverket 17 (fd Kv.A)	Ålvsjö	Ålvsjö	129	36	Q4 2019	jul/19	KF	G	N	464	20	14	156	133	Q4 2021	514	
FB	Jordkabeln (fd Kv.B)	Ålvsjö	Ålvsjö	128	34	Q3 2020	-	-		N	-	12	12	13	14	Q3 2022	375	
FB	Kraftcentralen (fd Kv.C)	Ålvsjö	Ålvsjö	80	25	Q3 2021	-	-		N	-	0	0	0	0	Q3 2023	270	
FB	Kabelverket 19 (fd Kv.D)	Ålvsjö	Ålvsjö	108	90	Q1 2021	-	-		N	-	1	1	2	9	Q2 2023	359	
FB	Promenadskon (fd Sandaletten), E2	Ålvsjö	Ålvsjö	195	92	Q2 2017	mar/17	KF	G	N	529	502	46	74	119	Q3 2019	529	
FB	Prästgårdshage, E2	Ålvsjö	Ålvsjö	65	1	Q3 2019	jun/18	BS	G	N	103	19	16	40	60	Q2 2021	103	

<b>Ombyggnad</b>																		
FB	Björken 18	Östermalm	Östermalm	30		Q3 2017	aug/16	BS	G	SI	139		123	22	78	24	Q4 2019	180
FB	Kvamberget 9	Rinkeby	Rinkeby-Kista		1	Q4 2017	okt/17	KF	G	SI	434	0	159	159	246			494
FB	Väktaren 37	Kungsholmen	Kungsholmen	61	2	Q2 2020	sep/15	BS	G	SI	84	23	1	1	17	Q4 2022	79	

<b>Stockholmshem</b>																		
<b>Nyproduktion</b>																		
Shem	Syllen	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen	357		2015	jun/13	KF	G	S	723	0	850	33	93	72	jun/19	910
Shem	Rosenlundsparken	Södermalm	Södermalm	120		2016	sep/15	KF	G	S	451	0	345	44	65	172	dec/20	598
Shem	Linaberg	Mariehäll	Bromma	370		2015	feb/12	KF	G	S	886	0	725	167	302	232	jun/21	1130
Shem	Backåkra 2 (f.d Brofästet)	Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	43		2017	nov/16	BS	G	S	187	0	230	65	71	70	sep/19	240
Shem	Vågdalen ( f.d Lugnet III)	H-by Sjöstad	Södermalm	100		2017	sep/16	KF	G	S	360	0	311	134	210	200	feb/20	417
Shem	Fjärdingsmannen	Enskedefältet	Enskede-Årsta-Vantör	158		2019	dec/18	BS	G	S	290	0	29	5	28	81	jun/21	290
Shem	Karneolen	Solberga	Ålvsjö	80		2019	dec/17	BS	G	S	196	0	29	7	35	104	apr/21	234
Shem	Örtuglandet	Åkeslund	Bromma	95		2019	maj/19	KcS	G	S	340	0	35	6	10	44	2022	340
Shem	Sävlången, ldlången	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	160		2018	okt/17	KF	G	S	542	0	101	59	90	90	2021	582
Shem	Bottenstocken	Gröndal	Hägersten-Liljeholmen	80		2018	apr/19	BS	G	S	174	0	147	59	80	71	apr/20	174
Shem	Persikan	Södermalm	Södermalm	150		2020	okt/18	KF	G	S	710	0	46	20	20	20	2023	710
Shem	Karlsbodavägen (Mariehäll 1:10)	Mariehäll	Bromma	161		2020	nov/17	KF	I	S	471	0	6	0	1	35	2022	471
Shem	Nytt huvudkontor	Skärholmen	Skärholmen	88		2021	mar/17	KF	I	S	405	0	36	19	25	10	2022	405
Shem	Bergholmsbacken	Bagarmossen	Skarpnäck	180		2022	jan/18	KF	I	S	545	0	4	1	1	2	2024	545
Shem	Stadshagsklippan 1+2	Kungsholmen	Kungsholmen	300		2022	nov/17	KF	I	S	1.005	0	15	0	0	0	2024	1.005
Shem	Hagsåtravägen	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör	108		2019	apr/19	BS	G	S	254	0	13	6	80	50	2021	254
Shem	Konstgjutarvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	88		2023	feb/19	KF	I	S	350	0	5	0	0	2	2025	350
Shem	Allgunnen	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	230		2022	feb/19	KF	I	S	623	0	10	0	0	0	2025	623
Shem	Renseriet	Enskede Gärd	Enskede-Årsta-Vantör	115		2022	feb/19	KF	I	S	427	0	3	0	0	0	2024	427
Shem	Rosenstenen	Solberga	Ålvsjö	80		2021	mar/19	KF	I	S	368	0	6	2	1	9	2022	368

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2019-08-31	Upparbetat 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos färdigt	
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Byggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp						Inv.resultat i beslut	Tidpunkt (kvartal)
Shem	Årstafältet etapp 4	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	90		2024	jun/19	SSAB	I	S	306	0	1	1	0	0	2025	306
<b>Tillfälliga bostäder</b>																		
Shem	Svedjaren 2	Hagsätra	Enskede-Årsta-Vantör	50		2019	mar/18	BS	G	S	71		54	52	69	68	sep/19	71
Shem	Grimsta 1:2	Hässelby Strand	Hässelby-Vällingby	51		2020	sep/18	BS	G	S	81		5	0	1	64	dec/20	81
Shem	Personnevägen, Västberga 1:1	Hägerstensåsen	Hägersten-Liljeholmen	60		2019	dec/18	BS	G	S	85		2	0	40	58	jun/20	85
<b>Ombyggnad</b>																		
Shem	Monumentet 32	Södermalm	Södermalm	60		2015	feb/17	BS	G	S	114,0		135	13	27	9	mar/19	150
Shem	Mullvadsberget 29, del	Södermalm	Södermalm	151		2016	aug/14	BS	G	S	87,0		93	25	29	29	dec/19	110
Shem	Årstafältet, Grow smarter	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	302		2016	dec/15	KF	G	S	550,0		811	43	57	73	apr/19	750
Shem	Ålgskytarne 5	Fredhäll	Kungsholmen	29		2018	sep/17	VD	G	S	55,0		54	29	33	30	dec/19	59
Shem	Linjalen 8	Södermalm	Södermalm	0		2018	dec/15	BS	G	S	115,0		98	68	89	79	2020	135
Shem	Sparren 9	Södermalm	Södermalm	33		2018	jun/17	BS	G	S	59,0		7	0	5	39	2020	59
Shem	Brodösen 6	Akeshov	Bromma	56		2019	jun/19	BS	G	S	85		7	0	1	30	2020	85

#### Svenska Bostäder

SB	Ledinge 1	Tensta	Spånga-Tensta	172			aug/18	jun/16	KcS->KF	G	N	345		140	78	132	178	kv 4- 2021	304
SB	Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	Hässelby-Vällingby	160			Nov-14	sep/14	BS	G	N	295		301	17	34	35	kv 1- 2020	320
SB	Triglyfen	Hässelby	Hässelby-Vällingby	61			jun/15	dec/14	BS	G	N	170		169	0	0	0	kv 4- 2019	169
SB	Snabba Hus Bergslagsvägen	Norra Ångby	Bromma	127			jun/19	jun/16	BS	G	N	141		84	70	85	133	kv 2- 2020	167
SB	Snabba Hus Räckstavägen	Norra Ångby	Bromma	250			aug/18	jun/16	BS	G	N	277		266	43	76	80	kv 4- 2019	300
SB	Hundlokan/Skogsklockan	Hässelby	Hässelby-Vällingby	108			dec/15	jun/15	BS	G	N	255		265	0	1	1	kv 4- 2019	266
SB	Nybohovsbacken	Nybohov		91			aug/14	sep/17	KcS->KF	G	N	399		312	28	88	76	kv 2- 2021	420
SB	Kärrtorp Centrum	Kärrtorp	Skarpnäck	72			okt/19	feb/19	BS	G	N	215		22	1	8	70	kv 4- 2021	215
SB	Ståthällaren	Bagarmossen	Skarpnäck	76	1		aug/17	apr/16	BS	G	N	185		178	2	18	17	kv 4- 2019	194
SB	Örskär vid Kärrtorps IP	Kärrtorp	Skarpnäck	400			jun/19	mar/17	KcS->KF	I	N	905		9	2	6	10	kv 4- 2022	905
SB	Plankan	Innerstan	Södermalm	158			dec/19	mar/19	KcS->KF	G	N	597		52	3	35	60	Kv 1-2025	600
SB	Björnlandet	Norra Djurgården	Östermalm	158	3		dec/14	okt/13	KcS->KF	G	N	505		472	0	0	0	kv 2- 2019	472
SB	Vallgossen, S:t Göran	Innerstan	Kungsholmen	246	6		dec/13	feb/17	KcS->KF	G	N	530		529	-24	-9	0	kv 3- 2019	544
SB	Albano	Innerstan	Östermalm	1021			nov/17	feb/18	KcS->KF	G	N	2.130		687	210	373	337	kv 4- 2024	2.282
SB	Sabbatsberg 18	Innerstan	Norrmalm	42	1		nov/17	dec/16	BS	G	N	125		130	16	22	20	kv 4- 2019	137
SB	Silvret 3	Grimsta	Hässelby-Vällingby	113			maj/18	jun/17	BS	G	N	284		150	94	189	175	kv 1- 2021	300
SB	Mangon (fd Persikan)	Södermalm	Södermalm	167			okt/19	jun/17	KcS->KF	I	N	682		18	5	8	15	kv 2- 2024	682
SB	Kvarnselglet 3 & 4	Rinkeby	Rinkeby-Kista	106	1		dec/17	jun/17	BS	G	N	294		278	83	96	91	kv 1- 2020	254
SB	Primus	Lilla Essingen	Kungsholmen	108			maj/22	dec/17	KcS->KF	I	N	375		11	2	3	2	kv 4- 2024	375
SB	Dalen 21	Dalen	Enskede-Årsta-Vantör	104			aug/21	okt/17	KcS->KF	I	N	319		6	0	1	30	kv 3- 2024	319
SB	Östberga Norra	Östberga	Enskede-Årsta-Vantör	220			maj/23	dec/17	KcS->KF	I	N	531		3	0	0	0	kv 3- 2026	531
SB	Vårbergsvägen	Skärholmen	Skärholmen	225			mar/21	feb/17	KcS->KF	I	N	523		7	1	3	5	kv 4- 2025	523
SB	Greken	Blackeberg	Bromma	95			maj/19	mar/18	BS	G	N	272		20	10	51	40	kv 1- 2022	246
SB	Kämpinge 2	Tensta	Spånga-Tensta	170				mar/18	KcS->KF	I	N	402		3	0	0	2		
SB	Valla Södra	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	169			mar/21	mar/18	KcS->KF	I	N	341		9	0	3	5	kv 2- 2024	341
SB	Björnmossevägen	Kälvesta	Hässelby-Vällingby	224			jan/21	dec/18	KcS->KF	I	N	565		4	2	3	2	kv 2- 2024	565
SB	Låghus Västberga	Västberga	Hägersten-Liljeholmen	195	0		Nov-11	sep/11	BS	G	EI	271		257	0	0	0	kv 4- 2017	257
SB	Drakenberg 14	Södermalm	Södermalm	238	63		Aug-13	feb/13	BS	G	EI	425		434	0	0	0	kv 1- 2019	434
SB	Sandhammaren	Kärrtorp	Skarpnäck	42	4		aug/14	jun/14	BS	G	EI	64		76	0	0	0	kv 4- 2017	76
SB	Kasern 1	Östermalm	Normalm-Östermalm	17	11		sep/15	dec/16	BS	G	EI	111		138	-4	-4	1	kv 1- 2019	138
SB	Husby Centrum	Husby	Rinkeby-Kista	404	47		mar/15	dec/14	BS	G	EI	254		143	33	64	29	kv 4- 2022	265
SB	Storholmen 3	Vårberg	Skärholmen	103	2		2014	sep/16	BS	G	EI	239		109	4	9	0	kv 4- 2021	195
SB	Lillkvarken 1 & 2	Rinkeby-Kista	Rinkeby-Kista	130	0		2016	dec/17	BS	G	EI	160		150	-10	0	0	kv 4- 2018	160
SB	Pyramiden 13	Södermalm	Södermalm	20	4		Sep-16	dec/15	BS	G	EI	70		67	22	27	33	kv 2- 2019	73
SH	Daedalus 5	Gamla stan	Södermalm	37	14		2016	mar/16	BS	G	EI	270		236	20	58	43	kv 1- 2021	293
SB	Trondheim 2	Husby	Rinkeby-Kista	84	4		2016	mar/16	BS	G	EI	129		147	0	1	1	kv 2- 2019	148
SB	Skänninge 1	Tensta	Spånga-Tensta	80	4		maj/16	mar/16	BS	G	EI	141		151	0	0	0	kv 4- 2018	151
SB	Kontorsskylten 5	Vällingby	Hässelby-Vällingby	1	0		2016	apr/16	BS	G	EI	94		88	0	0	0	kv 4- 2019	88
SB	Molde 3	Husby	Rinkeby-Kista	119	0		2017	okt/16	BS	G	EI	153		160	5	6	6	kv 2- 2019	161
SB	Nystad 11	Akalla	Rinkeby-Kista	99	0		2017	dec/17	BS	G	EI	128		114	-4	2	2	kv 2- 2019	121
SB	Trondheim 1	Husby	Rinkeby-Kista	118	0		2017	apr/17	BS	G	EI	178		179	37	41	51	kv 4- 2019	183
SH	Sturen Minsta 2	Södermalm	Södermalm	13	7		2017	jun/17	BS	G	EI	72		77	16	17	18	kv 3- 2019	77
SB	Påbyggnader Husby	Husby	Rinkeby-Kista	150	0		2017	sep/17	BS	G	EI	60		53	5	21	23	kv 3- 2021	93
SB	Skänninge 2	Tensta	Spånga-Tensta	78	0		2018	feb/18	BS	G	EI	155		140	44	57	75	kv 3- 2019	153
SB	Ståthällaren	Bagarmossen	Skarpnäck	274	40		sep/18	sep/18	BS	G	EI	175		68	35	68	56	kv 4- 2019	178
SB	Skänninge 5	Tensta	Spånga-Tensta	53	3		2019	dec/18	BS	G	EI	104		12	9	49	31	kv 4- 2020	97
SB	Oslo 6	Husby	Rinkeby-Kista	119	11		2019	dec/18	BS	G	EI	214		69	47	101	113	kv 4- 2020	234

#### Micasa

Micasa	10239 Rinkeby Allé nyb VoB	Rinkeby	Rinkeby-Kista	90			kv 3-2020	dec/15	BS	I	N	185		11	2	2	2	kv 2-2022	259
Micasa	10246 Ann 7 nyb VoB	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	172			kv 1-2021	dec/16	BS	U	N	0		3	0	1	2	kv 2-2024	467
Micasa	10247 Hemsystern 1 nyb VoB	Högdalen	Enskede-Årsta-Vantör	130			kv 1-2023	dec/17	BS	U	N	0		0	0	1	2	kv 1-2025	380
Micasa	10248 Edö 1 omb VoB	Farsta strand	Farsta	107			kv 2-2018	sep/16	BS	G	SI	144		151	88	90	82	kv 4-2019	152
Micasa	10354 Bergsholmsbackarna nyb VoB	Bagarmossen	Skarpnäck	72			kv 1-2025	jun/16	BS	U	N	0		2	0	1	1	kv 1-2027	263
Micasa	10373 Hagastaden nyb VoB	Hagastaden	Norrmalm	90			kv 1-2023	dec/17	BS	U	N	0		4	3	4	1	kv 1-2025	284

#### SGA Fastigheter

SGAF	Modernisering Globen	Johanneshov	Årsta-Vantör				jan/25	jan/19	KF	Inriktnings- (I),	EI	720		38	3	41	6	kv 4- 2028	720
------	----------------------	-------------	--------------	--	--	--	--------	--------	----	-------------------	----	-----	--	----	---	----	---	------------	-----

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2019-08-31	Upparbetat 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos färdigt	
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp						Inv.resultat i beslut	Tidpunkt (kvartal)
SISAB	Abrahamsbergsskolan, Stambyten spillvatten, Gustav III s väg 2-4, Ritarv. 9-11,	Abrahamsberg	Bromma		0	maj/18	BS	U	EI	76		1	0	0	8	Kv3-2023	76	
SISAB	Alviks strand, Nybyggnad grundskola, Gustavslundsvägen	Alvik	Bromma		900	sep/15	BS	U	N	370		4	0	1	3	Kv1-2025	438	
SISAB	Bandhagens skola, kapacitetshöjning, hus G	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör		460	maj/19	BS	U	SI	250		1	0	1	5	Kv3-2022	380	
SISAB	Bergholmsbacken Västra, Ny förskola	Skarpnäck	Skarpnäck		108	maj/19	BS	U	N	55		0	0	1	0	Kv1-2026	55	
SISAB	Bergholmsbacken Östra, Ny förskola	Skarpnäck	Skarpnäck		144	maj/19	BS	U	N	57		0	0	0	0	Kv1-2029	58	
SISAB	Bergholmsbacken, Ny skola	Skarpnäck	Skarpnäck		1200	sep/17	BS	U	N	450		3	1	2	1	Kv2-2028	451	
SISAB	Björkhagens skola, Tillgänglighet skola Etapp 4, Karlskronavägen 10	Skarpnäck	Skarpnäck		0	maj/19	BS	G	SI	77		10	1	1	34	Kv3-2020	77	
SISAB	Björnbodaskolan förskola, Ny förskola, Skogsnävegränd 4	Hässelby Gärd	Hässelby-Vällingby		144	maj/19	BS	U	N	54		0	0	0	2	Kv1-2023	54	
SISAB	Björnbodaskolan, Ny skola Björnbodaskolan	Kälvsta	Hässelby-Vällingby		1200	maj/18	BS	U	N	515		2	0	2	5	Kv2-2025	501	
SISAB	Blackebergs Gymnasium, Tillbyggnad, Hus A, Wergelandsgatan 20-22	Bromma	Bromma		400	maj/18	BS	I	SI	124		1	0	0	7	Kv3-2023	125	
SISAB	Blackebergsskolan, Ventilation och stambyten i hus A & B	Blackeberg	Bromma		510	maj/19	BS	U	SI	339		1	0	0	2	Kv1-2026	1	
SISAB	Blommensbergsskolan, Projektering stambyte hus A, Blommensbergsvägen 116 A-D	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen		0	sep/18	BS	G	EI	50		7	4	4	3	Kv3-2021	52	
SISAB	Blågull 1, Återuppbyggnad Förskola, Kaprifolvägen 12	Hässelby Gärd	Hässelby-Vällingby		144	dec/17	BS	G	SI	55		7	3	14	23	Kv3-2020	55	
SISAB	Bobergsskolan, Ny skola i Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	Östermalm		900	maj/15	KF	G	N	416		369	58	80	67	Kv3-2019	397	
SISAB	Bolidensskolan, Ny skola	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör		900	sep/15	BS	U	N	400		5	0	7	4	Kv2-2026	431	
SISAB	Brandstegen, Ny skola	Midsommarkransen	Hägersten-Liljeholmen		1027	sep/18	KF	G	N	497		68	22	47	84	Kv2-2022	482	
SISAB	Bromma Gymnasium, Nybyggnad Konceptskola, Nyängsvägen 150-154	Bromma Kyrka	Bromma		350	maj/19	BS	I	N	64		4	3	6	5	Kv3-2021	66	
SISAB	Bäckahagens skola, om- och tillbyggnad, Skebokvarnsvägen 53,55,55a,55b	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör		380	sep/17	BS	G	SI	246		12	3	5	7	Kv1-2022	278	
SISAB	Bägerstävägen 41, Nybyggnad, Hus B, Lillstugan 1	Enskede Gärd	Enskede-Årsta-Vantör		126	maj/19	BS	U	N	58		0	0	1	0	Kv1-2025	58	
SISAB	Dalhagen BP, Ny skola, Finlandsgatan	Kista	Rinkeby-Kista		900	sep/17	BS	U	N	430		3	1	4	4	Kv2-2026	513	
SISAB	Duvbovägen 127, Ny byggnad hus A	Bromsten	Spånga-Tensta		160	sep/17	BS	I	N	65		2	0	1	14	Kv1-2022	69	
SISAB	Eiraskolan, Flytt av kök och matsal, Parmmätargatan 10, Kungsholms Hamnp	Kungsholmen	Kungsholmen		30	sep/18	BS	G	SI	58		20	13	26	30	Kv3-2020	67	
SISAB	Ekensbergsskolan/FTH, Ny skolbyggnad	Gröndal	Hägersten-Liljeholmen		180	maj/19	BS	I	N	88		5	2	2	3	Kv1-2021	90	
SISAB	Ekholmsvägen 133, Nybyggnad, Hus C, Klubbholmen 2	Skärholmen	Skärholmen		144	dec/18	BS	I	N	62		1	0	2	2	Kv1-2023	60	
SISAB	Ekholmsvägen 333, Nybyggnad, Hus B, Kasholmen 1	Skärholmen	Skärholmen		96	feb/19	BS	I	N	64		0	0	2	2	Kv4-2024	61	
SISAB	Ekängens skola, Ny skolbyggnad, Svartlösavägen 117-119	Älvsjö	Älvsjö		630	nov/16	BS	G	N	213		195	60	75	89	Kv3-2019	210	
SISAB	Elinsborgsskolan, Ombyggnad ventilation, Mellingebacken 22-26	Spånga	Spånga-Tensta		0	maj/19	BS	U	EI	131		1	0	2	18	Kv2-2022	136	
SISAB	Enskede gårdsväg 16-20, Ny förskola, Hus C-D	Enskede Gärd	Enskede-Årsta-Vantör		108	maj/19	BS	U	N	83		0	0	0	0	Kv4-2024	83	
SISAB	Enskede skola, Ny- och ombyggnad, Hus A-M, Stockholmsvägen 30	Enskede Gärd	Enskede-Årsta-Vantör		100	maj/19	BS	U	N	223		3	3	13	0	Kv1-2022	271	
SISAB	Enskedefältets skola, om- till- och nybyggnad, Sockenvägen 370 A-C	Enskede Gärd	Enskede-Årsta-Vantör		124	sep/14	BS	G	N	284		115	75	135	124	Kv3-2020	284	
SISAB	Essingestråket 24, Ny förskola,	Kungsholmen	Kungsholmen		36	maj/18	BS	G	N	59		2	2	6	4	Kv2-2021	57	
SISAB	Falkholmsgränd 40, Nybyggnad, Hus B, Krokholmen 1	Skärholmen	Skärholmen		109	maj/19	BS	U	N	59		1	0	1	0	Kv2-2024	60	
SISAB	Fastlagsvägen 68, Nybyggnad förskola	Midsommarkransen	Hägersten-Liljeholmen		144	dec/16	BS	G	N	63		61	20	24	21	Kv3-2019	65	
SISAB	Fatbursgatan 36, Nybyggnad förskola	Södermalm	Södermalm		33	dec/16	BS	G	N	64		12	0	0	0	Kv3-2021	63	
SISAB	Garla Bromstensvägen, Nybyggnad förskola, hus A, Framtidens förskola	Bromma Kyrka	Bromma		144	maj/19	BS	U	N	54		0	0	0	0	Kv3-2023	54	
SISAB	Grimstaskolan, Ny Paviljong,	Räcksta	Bromma		900	maj/19	BS	I	SI	201		1	1	2	44	Kv3-2021	185	
SISAB	Grimstaskolan, Ventilation och stambyte hus B+D, Kannjutargränd 12, 14, 22, 22A, 24A	Grimsta	Hässelby-Vällingby		0	mar/17	BS	G	EI	126		10	1	1	0	Kv1-2023	142	
SISAB	Gröndalsskolan, Nybyggnad, Matrosbacken14	Gröndal	Hägersten-Liljeholmen		640	apr/18	KF	I	N	480		9	6	6	11	Kv2-2024	458	
SISAB	Gubbängens gymnasium, Ny ventilation hus A-F, Lingvägen 123, 123a	Gubbängen	Farsta		0	maj/19	BS	G	EI	112		8	0	0	48	Kv1-2022	112	
SISAB	Gustav Vasa skola, Om och tillbyggnad för ökad kapacitet, Karlbergsvägen 34/Freigatan 95-97	Norrmalm	Norrmalm		180	maj/19	BS	U	SI	167		2	0	4	4	Kv3-2023	168	
SISAB	Hagastaden, Ny Skola, Hagavägen	Norrmalm	Norrmalm		1230	sep/18	BS	U	N	580		2	2	6	5	Kv3-2025	654	
SISAB	Hammarbykogen, Ny skola	Skarpnäck	Skarpnäck		1200	sep/15	BS	U	N	350		3	1	3	2	Kv3-2026	401	
SISAB	Hanna Rydhs gata 5, Ny förskola Hanna Rydh	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen		36	maj/19	BS	U	N	57		1	1	2	1	Kv2-2023	61	
SISAB	Hedvig Eleonora skola, om- och tillbyggnad, Hus A, Linnegatan 54	Östermalm	Östermalm		56	sep/18	BS	G	SI	123		11	8	48	46	Kv3-2020	111	
SISAB	Hummelvägen 10, Ny förskola	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör		108	sep/13	BS	G	N	60		51	3	7	5	Kv1-2019	54	
SISAB	Hässelby Villastads skola, ombyggnad hus A & B, Riddersviksvägen 132	Hässelby	Hässelby-Vällingby		80	mar/19	BS	G	EI	61		7	4	8	22	Kv3-2020	61	
SISAB	Hästhagskolan, Nybyggnad kapacitetökning hus A	Farsta	Farsta		432	maj/18	KcS	G	N	359		7	4	12	13	Kv3-2023	341	
SISAB	Högalidsskolan, om- och tillbyggnad, Hus F, Folkskolegatan 11-13	Södermalm	Södermalm		30	maj/19	BS	U	SI	50		1	0	1	0	Kv2-2022	53	
SISAB	Hökarängsskolan, Ombyggnad av vent & teknikinstall. hus A-D, G	Farsta	Farsta		110	maj/17	BS	G	EI	260		249	66	79	84	Kv3-2019	263	
SISAB	Ivar Vidfamnes gata, Nybyggnad förskola	Aspudden	Hägersten-Liljeholmen		144	dec/16	BS	G	N	75		20	11	31	32	Kv4-2020	66	
SISAB	Johannes skola, Renovering ventilation hus A+B, Roslagsgatan 61, 61 A-B/Cedersdalsg. 1	Norrmalm	Norrmalm		80	maj/19	BS	I	SI	102		102	17	27	15	Kv3-2019	111	
SISAB	Kista Alléväg, Nybyggnad av förskola	Akalla	Rinkeby-Kista		162	okt/18	BS	G	N	77		4	0	1	0	Kv1-2025	75	
SISAB	Kista Ång skola, Nybyggnad av skola, Kista Alléväg	Kista	Rinkeby-Kista		900	okt/18	KF	G	N	361		10	3	4	0	Kv1-2025	375	
SISAB	Konradsberg, Ny idrottshall, Konradsbergsgatan 1, Rålambsvägen 20 mfl	Marieberg	Kungsholmen		200	feb/19	BS	G	N	40		14	12	22	24	Kv1-2027	116	
SISAB	Kvarntorpsgränd 13, Nybyggnad förskola	Hagsåtra	Enskede-Årsta-Vantör		108	feb/18	BS	G	N	51		2	2	26	31	Kv3-2020	60	
SISAB	Kämpetorps skola, Om-och tillbyggnad	Älvsjö	Älvsjö		730	okt/15	KF	G	SI	338		286	30	70	71	Kv4-2019	326	
SISAB	Liljeholmskolan, tillbyggnad hus A-J, Stångholmsbacken 91	Skärholmen	Skärholmen		630	maj/18	KcS	G	SI	308		23	12	15	27	Kv2-2022	312	
SISAB	Matteusskolan, utökning av ventilation samt renovering av kök hus A, Vanadisvägen 16 A-B	Norrmalm	Norrmalm		0	maj/19	BS	U	SI	169		2	0	0	11	Kv3-2023	164	
SISAB	Nya Elementar, Utbyggnad för kapacitetökning	Grimsta	Bromma		300	apr/18	BS	I	SI	240		2	1	2	6	Kv2-2024	231	
SISAB	Nybohovsskolan, Utbyggnad av Nybohovsskolan, Nybohovsbacken 57, 57a, 59	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen		700	feb/18	BS	U	SI	450		6	1	3	14	Kv3-2025	446	
SISAB	Nälstaskolan, Till- & ombyggnad, hus A	Nälsta	Hässelby-Vällingby		320	nov/15	BS	G	SI	327		294	43	71	46	Kv4-2019	324	
SISAB	Olovslundsskolan, Utbyggnad hus A, Olovslundsvägen 23/Åkerslundsvägen	Olovslund	Bromma		0	dec/18	BS	I	SI	104		4	2	4	6	Kv2-2023	104	
SISAB	Ramviksvägen 205, Ny förskola	Stureby	Enskede-Årsta-Vantör		126	mar/16	BS	G	N	54		2	0	3	31	Kv4-2021	61	
SISAB	Ripsavägen 33, Nybyggnation förskola	Vantör	Enskede-Årsta-Vantör		90	okt/18	BS	I	N	60		5	3	4	3	Kv3-2022	57	
SISAB	Rålambshovsskolan, Nytt kök & matsal, hus D	Kungsholmen	Kungsholmen		0	apr/18	BS	I	SI	55		1	0	1	7	Kv3-2021	72	
SISAB	Rödabergsskolan, Om och nybyggnad	Norrmalm	Norrmalm		400	maj/16	KF	G	N	500		47	3	70	149	Kv2-2022	365	
SISAB	Sandåkraskolan, Om- och tillbyggnad, Pepparkaksgränd 2-4	Farsta	Farsta		316	maj/17	BS	U	SI	303		1	0	0	4	Kv3-2023	292	
SISAB	Sjöviksskolan, Ny skola	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen		1200	maj/15	KF	G	N	450		400	58	91	75	Kv3-2019	462	
SISAB	Sjöängsskolan, renovering kök, hus C, Gripsholmsvägen 29	Älvsjö	Älvsjö		0	dec/18	BS	G	SI	50		7	1	12	20	Kv1-2021	50	
SISAB	Skanskvamsskolan, om- och tillbyggnad, Gullmarsv. 58-62, 62 A, Tydingev. 3	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör		490	okt/18	BS	G	N	266		9	3	7	14	Kv1-2024	258	
SISAB																		

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2019-08-31	Upparbetat 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos färdigt	
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp						Inv.resultat i beslut	Tidpunkt (kvartal)
SISAB	Sturebyskolan, Ny konceptskola	Stureby	Enskede-Årsta-Vantör		170	dec/17	BS	G	N	58		6	1	19	37	Kv4-2020	59	
SISAB	Sundbyskolan, Om- och tillbyggnad, Sundbyvägen 88	Spånga	Spånga-Tensta		380	sep/17	BS	I	N	142		7	1	5	8	Kv2-2023	197	
SISAB	Sveaplans grundskola, Ombyggnad, Sveavägen 160-162, 162A	Norrmalm	Norrmalm		800	sep/18	BS	I	SI	321		2	0	2	7	Kv3-2023	304	
SISAB	Söderholmsskolan, Nybyggnad ev nytt kök, matsal samt idrott	Skärholmen	Skärholmen		480	okt/18	BS	I	N	325		6	3	7	6	Kv2-2022	315	
SISAB	Tensta gymnasium, Ombyggnad ventilation hus A;B	Tensta	Spånga-Tensta		0	maj/19	BS	G	SI	246		77	19	38	108	Kv3-2020	236	
SISAB	Thorildsplans gymnasium, Tillbygg matsal, omb kök,miljörum, WC, hus A,B,E,H	Kungsholmen	Kungsholmen		500	mar/19	BS	G	SI	126		6	0	0	4	Kv3-2022	122	
SISAB	Torpgläntan 8, Nybyggnad, Hus C, Stallarholmen 17	Skärholmen	Skärholmen		72	feb/19	BS	I	N	60		0	0	0	1	Kv1-2025	57	
SISAB	Torslowsbacken 2, Ny förskola	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen		144	sep/15	BS	G	N	59		57	1	1	1	Kv4-2018	59	
SISAB	Tullgårdsskolan, Tillbyggnad till skolan, Ljustergränd 2,4, Tullgårdsgatan 2	Södermalm	Södermalm		830	feb/17	BS	U	N	375		2	0	0	2	Kv3-2025	379	
SISAB	Vasa Real, Om och tillbyggnad hus A, Karlbergsvägen 15	Norrmalm	Norrmalm		597	mar/17	KF	G	N	315		45	0	2	88	Kv2-2022	393	
SISAB	Vårbergsvägen 64, Nybyggnad, Hus B, Båtholmen 2	Skärholmen	Skärholmen		108	feb/19	BS	I	N	60		0	0	1	0	Kv1-2023	56	
SISAB	Vällingbyskolan, kapacitetsökning och tillgänglighet, hus A	Vällingby	Hasselby-Vällingby		300	apr/19	BS	I	N	178		3	1	4	2	Kv1-2023	171	
SISAB	Vällingbyskolan, Stamrenovering VVS/EL, Offerdalsgatan 1-7	Vällingby	Hasselby-Vällingby		0	feb/19	BS	G	EI	60		9	6	7	8	Kv1-2021	57	
SISAB	Västertorpsskolan, Ny- och ombyggnad, Störtloppsvägen 2	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen		340	sep/17	BS	G	N	135		52	33	62	34	Kv1-2021	137	
SISAB	Årstafältet Etapp 1, Ny förskola, Sandfjärdsgatan 98	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör		144	maj/19	BS	G	N	54		1	0	2	3	Kv2-2022	60	
SISAB	Årstafältet, Ny skola, Etapp 3	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör		900	dec/17	KF	I	N	376		1	0	1	5	Kv1-2026	406	
SISAB	Ången, Ny förskola, Gubbängsvägen 111	Farsta	Farsta		144	dec/17	BS	G	N	58		45	27	43	37	Kv3-2019	62	
SISAB	Östra Reals gymn, Ventilationsombyggnad alla byggnader, Karlaväg 79/Östermalmsg 86, 88A	Östermalm	Östermalm		0	sep/17	BS	G	EI	162		170	109	142	110	Kv4-2019	204	

#### Stockholm Parkering

SPAB	P-Hus Hagastaden	Hagastaden	Norrmalm		1022	Jun-14	dec/13	BS/KF	G	N	570	5,0	248,8	100,2	150	160,0	kv 4- 2022	586
SPAB	Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	Östermalm		1600	Mar-20	okt/18	KF	G	N	680	0,7	6,8	0,8	5,0	10,0	kv 4- 2024	680
SPAB	Klockelund	Larsboda	Farsta		300	Oct-20	jun/18	BS	G	N	67	0,1	1,5	0,8	2,0	13,0	kv 4- 2021	60
SPAB	P-Hus Farsta Strand	Farsta	Farsta		250	Apr-20	-	BS	-	N	47	0,2	0	0	0,0	14,0	kv 1- 2022	47
SPAB	Blås -in	Enskededalen	Skarpnäck		81	Apr-20	-	BS	-	N	24	0,1	0	0	0,0	3,0	kv 2- 2021	24
SPAB	Ålvsjö kabelverket	Ålvsjö	Ålvsjö		115	Aug-20	-	BS	-	N	58,5	0,2	0	0	0,0	7,0	kv 4- 2022	58,5
SPAB	Överföring skyddsrum Fastighetskontoret (9anl+ renovering)	City	Norrmalm		587	2020	jun/19	BS	I	SI	-	-	-	-	-	-	-	-
SPAB	Bolidenvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör		490	Jun-21	jun/16	BS	I	N	180	0,3	0	0	0,0	0,0	kv 4- 2024	245
SPAB	Årstafältet Etapp 2	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör		400	Jan-23	okt/14	BS	I	N	108	1	0	0	0,0	0,0	kv 2- 2024	118
	<b>Idé /utredningsprojekt</b>																	
SPAB	Kristineberg P-hus (essingeleden)	Kungsholmen	Kungsholmen		347	2021	-	BS	-	N	104				0,0	7,0		
SPAB	Hammarbyhöjden IP	Hammarby	Skarpnäck		200	2021	-	BS	-	N	160							
SPAB	Kärntorp IP	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör		200	2021	-	BS	-	N	70							
SPAB	NDS Södra Värtan	Djurgården	Östermalm		100	2021	-	BS	-	N	52							
SPAB	Slakthusskolan	Johanneshov	Ensked-Årsta-Vantör		260	2022	-	BS	-	N	117							
SPAB	Stadshagens IP	Kungsholmen	Kungsholmens		200	2023	-	BS	-	N	103							
SPAB	Karlsvik Strand	Larsboda	Farsta		345	2022	-	BS	-	N	104							
SPAB	NDS Loudden	Djurgården	Östermalm		1500	2022	-	KF	-	N	600							
SPAB	Skanstull Södra	Södermalm	Södermalm		200	2024	-	BS	-	N	100							
SPAB	Armuseum	Östermalm	Östermalm		340	-	nov/00	BS	I	N	200							
SPAB	Västra valhalla	Östermalm	Östermalm		425	-	okt/14	BS	I	N	215							

#### Stockholms hamn

SH	Norviksudden	Nynäshamn				sep/16	mar/07	KcS->KF	G	N	3.713	549	2.954	772	1.127	904	kv 4- 2020	3715
----	--------------	-----------	--	--	--	--------	--------	---------	---	---	-------	-----	-------	-----	-------	-----	------------	------

#### Stockholm Vatten och Avfall

SVOA	Gladö Kvarn	Gladö Kvarn	Huddinge				jun/19	BS	G	SI	295		220	24	35	34	kv 1- 2020	295
SVOA	Kista Science City Tunnelprojekt	Kista	Rinkeby-Kista				mar/18	BS	G	SI	150		145	1	1	0	kv 4- 2019	145
SVOA	Bornsjöverket	Norsborg	Botkyrka Salem				nov/16	BS	G	SI	212		197	1	2	0	kv 4 - 2019	198
SVOA	Slussen - huvudprojekt	Södermalm	Södermalm				dec/10	BS	G	SI	400		288	8	45	54	kv3 2025	401
SVOA	Tidiga arbeten												170	0	0	0		
SVOA	Delområde Berg												42	1	20	20		
SVOA	Delområde Land												37	3	13	13		
SVOA	Delområde Vatten												38	4	12	12		
SVOA	Övrigt												1	0	0	9		
SVOA	Årstafältet	Årsta	Enskede Årsta Vantör				sep/13	BS	G	SI	200		103	87	87	35	kv3 2022	302
SVOA	Högmora	Högmora	Huddinge kommun				mar/17	BS	G	SI	101		99	1	0	0	kv3 2019	98
SVOA	Vidja	Vidja	Huddinge kommun				mar/13	BS	G	SI	85		60	4	10	34	kv1 2028	229
SVOA	Hagastaden	Hagastaden	Norrmalm				okt/14	BS	G	SI	405		270	5	23	19	kv4 2026	404
SVOA	DP1												200	3	18	17		
SVOA	DP2												69	2	4	2		
SVOA	DP3												1	0	0	0		
SVOA	Gemensamt												0	0	0	1		
SVOA	NDS Norra	Norra djurgårdsstaden	Östermalm				okt/15	BS	G	SI	350		278	17	30	24	kv4 2021	358
SVOA	Norra 1												41	0	0	0		46
SVOA	Västra												37	0	0	0		37
SVOA	Gasverket												42	5	8	4		67
SVOA	Norra 2												7	0	0	0		7
SVOA	Ångsbotten												37	3	4	4		37
SVOA	Gasklockorna												0	0	0	0		1
SVOA	Brofästet												17	0	1	1		17
SVOA	Kolkajen-Ropsten												7	0	4	6		61
SVOA	Gemensamt												91	8	14	10		86
SVOA	NDS Södra	Norra djurgårdsstaden	Östermalm				mar/16	BS	G	SI	300		28	6	7	7	kv4 2025	300
SVOA	Henriksdal, gasledningssystem	Henriksdal	Södermalm/Nacka				dec/14	BS	G	SI	80		73	3	9	5	kv1 2020	80
SVOA	Östbergatunnelledning	Årsta	Enskede Årsta Vantör				jun/19	BS	G	SI	70		48	7	10	0	kv4 2020	70
SVOA	Västra verkets snabbfilterbottnar med underspolning	Norsborg	Botkyrka				jun/19	BS	G	EI	200		4	1	11	27	kv3 2023	200

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av investering			Nettonuvärde	Upparbetat t.o.m. 2019-08-31	Upparbetat 2019	Prognos 2019	Budget 2019	Prognos färdigt	
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp						Inv.resultat i beslut	Tidpunkt (kvartal)
SVOA	Stockholms Framtida Avloppsrening	Henriksdal	Södermalm				2016	KF	G	SI	9172		2.033	460	847	1.150	kv4 2029	9.172
SVOA	Högdalen, sorterings- och matavfallsanläggning	Högdalen	Enskede Årsta Vantör				2017	KF	G	SI	898		41	7	95	231	kv4 2022	898
SVOA	Mästartunneln		Ålvsjö, Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten Liljeholmen				mar/19	BS	I	SI	40		17	1	6	15	kv4 2025	532
SVOA	Mälardal		Stockholm				sep/16	BS	G	SI	290		287	255	263	152	kv4 2025	761
SVOA	Västra verkets råvattenledningar, Hobas	Norsborg	Botkyrka				jun/17	BS	G	EI	65		65	7	7	10	kv4 2019	65
SVOA	Stora Sköndal	Sköndal	Fårsta				sep/16	BS	G	SI	65		70	0	0	1	kv4 2019	70
SVOA	Lövö renovering/ombyggnad av 1933-års filterbyggnad	Lövön	Ekerö kommun				nov/17	BS	I	EI	18		14	7	19	44	kv4 2021	153
SVOA	Västra Länna	Länna	Huddinge kommun				jun/18	BS	G	SI	100		98	0	0	1	kv4 2019	99
SVOA	AP Kungsholms hamnplan - Dubbling av tryckavlopp	Kungsholmen	Kungsholmen				mar/18	BS	G	EI	116		59	46	71	70	kv1 2021	101
SVOA	Tangentvägen och Kurvan 2&5		Kungens kurva				dec/16	BS	G	SI	144		11	1	98	98	kv4 2020	143
SVOA	Videgårdsvägen		Kungens kurva				jun/18	BS	G	SI	75		73	9	10	0	kv4 2019	74
SVOA	Högmora etapp 2		Högmora				jun/19	BS	G	SI	79		78	5	6	2	kv4 2019	79
SVOA	Spårväg City, etapp 2		Hagastaden				dec/14	BS	G	SI	67		23	0	0	4	kv4 2022	67
SVOA	Storängen (Brandstegen Klockarbacken)		Storängen				dec/17	BS	G	SI	100		126	38	83	20	kv4 2019	172
SVOA	Trekantens reservoar		Liljeholmen				jun/18	BS	I	SI	27		9	4	6	17	kv1 2024	300
SVOA	Lännareservoaren		Länna				jun/18	BS	I	SI	6		2	2	4	6	kv2 2021	62
SVOA	HV Lovön - Hässelby		Hässelby Strand				nov/18	BS	G	SI	100		33	26	70	60	kv4 2020	100
SVOA	Centrala Bromma, Riksby		Riksby				mar/18	BS	I	SI	4		2	0	1	2	kv1 2025	54
SVOA	Nya Östbergatunneln		Årsta				mar/19	KF	I	SI	320		2	2	10	10	kv4 2024	320
SVOA	Uppgradering Biolinje 1 Henriksdal	Henriksdal	Södermalm				dec/17	BS	G	EI	100		58	0	39	39	kv2 2020	99
SVOA	Takförstärkningar Henriksdal	Henriksdal	Södermalm				nov/18	BS	G	EI	124		111	23	37	30	kv2 2020	124
SVOA	Slamhantering Henriksdal	Henriksdal	Södermalm				nov/18	BS	G	SI	271		106	48	96	89	kv4 2020	271
SVOA	Grovrening Sickla del 1	Henriksdal	Södermalm				nov/18	BS	G	SI	289		19	19	24	68	kv4 2021	289
SVOA	Renovering rötikammare Henriksdal	Henriksdal	Södermalm				mar/19	BS	G	EI	205		4	4	36	18	kv4 2027	205
SVOA	Renovering befintligt elsystem Henriksdal	Henriksdal	Södermalm				maj/15	BS	G	EI	114		0	0	10	0	kv4 2029	114
SVOA	Extern Organiskt Material						dec/14	BS	G	SI	80		19	19	23	0	kv4 2023	69
SVOA	Nya långsamfilter Norsborg	Norsborg	Botkyrka				dec/18	BS	I	SI	15		0	0	2	30	kv1 2022	177
SVOA	Tvårbanan Ulvsunda-Kista	Ulvsunda	Bromma				dec/18	BS	G	SI	87		16	10	17	35	kv1 2022	87
SVOA	HV600, Bergavägen - TS Grantorp	Huddinge	Huddinge				dec/18	BS	I	EI	7		1	1	3	30	kv4 2021	80
SVOA	Ombyggnation Östra verkets centraldel	Norsborg	Botkyrka				mar/19	BS	G	EI	61		61	4	4	0	kv4 2019	61
SVOA	Nya ställverk inkl byggnader Lovö	Lövön	Ekerö kommun				mar/19	BS	I	SI	15		1	1	5	4	kv4 2023	140
SVOA	Årstafältet sopsug	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör				jun/19	BS	G	SI	153		2	2	4	4	kv4 2031	153
SVOA	Slakthusområdet/Årstastråket 3 sopsug	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör				jun/19	BS	I	SI	8		1	1	1	0	kv4 2032	167
SVOA	Österhagen	Huddinge	Huddinge				jun/19	BS	I	SI	7		0	0	0	1	kv3 2023	56
SVOA	Gräsvreten industriområde	Huddinge	Huddinge				jun/19	BS	I	SI	8		0	0	0	1	kv3 2023	71
SVOA	Ugglevikens reservoar						jun/19	BS	I	SI	75		6	3	7	10	kv2 2028	800
SVOA	Årstastråket etapp 2	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör				jun/19	BS	G	SI	52		7	1	15	19	kv3 2026	51
SVOA	Västra verkets snabbfilterbottnar med underspolning	Norsborg	Botkyrka				jun/19	BS	G	EI	200		4	1	11	27	kv4 2023	200
SVOA	Skärholmsdalen	Skärholmen	Skärholmen				jun/19	BS	I	SI	3		2	1	1	4	kv4 2025	133
SVOA	Slakthusområdet	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör				jun/19	BS	I	SI	6		4	2	3	1	kv4 2026	80