



Upprättad av	Markus Nilsson
Datum	2018-07-23
Projektamn	Byggnation av offentlig toalett vid Vanadislunden
Huvudprojekt	H8000283
Projektnummer	8003331

Adress	Vanadislunden
Stadsdel	Norrmalm
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Syftet med projektet är att tillgodose stadens medborgare och besökare med bekvämlighetsinrättningar. Målet med projektet är att bygga en offentlig toalett av modellen "midi" vid Vanadislunden.</p>
---------------------------------	--

Tidplan	2018				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program			x	x												
Projektering																
Entreprenad																



Budget (tkr)	2018	20	20	20	Summa
Utgifter	500 000				
Inkomster (ev.)					
Total budget					500 000

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Markus Nilsson	Markus Nilsson
Medverkande (namn) - Anläggning - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - Sdf - Annan förv/bolag - Privat aktör - ?			

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	Bra
Trafikkonsekvenser	Inga
Framkomlighetsstrategin	Inga
Miljökonsekvenser	Bra
Sociala konsekvenser	Bra
Jämställdhetskonsekvenser	Bra
Tillgänglighetskonsekvenser	Inga
Risikkonsekvenser	Inga
Andra konsekvenser	Inga

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Ingemar Flygare	Datum	2018-07-23
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Äta 1 – flytt av telekabel Äta 2 – byte av avloppsledning
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	

Genomförande beslut	Datum 2018-07-23	Namn Ingemar Flygare	Belopp 500 000	
Ev. rev. Gnmf.beslut	Datum	Namn	Belopp	
Slutredovisning (enligt delegationsordning)	Datum 2019-02-01	<i>namnteckning</i>	Avvikelse mot gnmf.beslut (+=ökad utg.)	Avvikelse mot ev. rev gnmf.beslut (+=ökad utg.)
	Utfall kr 481 761	<i>namnförtydligande</i>	kr	kr