

Slutredovisning

Upprättad av	Mimmi Hologård
Datum	2019-04-05
Projektnamn	Smärre gatuåtgärder skolor 2018
Huvudprojekt	H8000249
Projektnummer	8003485

Slutredovisning

Inom projektet har smärre åtgärder projekterats om genomförts. Projekterade åtgärder är lokaliserade vid: Engelska skolan i Årsta, Skönstaholmsskolan, Stockholm International School, Sjöstadsskolan och Lugnets skola.

Bilder före (Genomförda åtgärder)	Grimstaskolan (Jämtlandsgatan) 
---	---

Internationella Engelska skolan i Bromma (Riksbyvägen)



Husbygårdsskolan (Edvard Griegsgången)



Bilder efter
(Genomförda åtgärder)

Grimstaskolan (Jämtlandsgatan)



Internationella Engelska skolan i Bromma (Riksbyvägen)



Husbygårdsskolan (Edvard Griegsgången)



<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Inom projektet har även utredningar genomförts vilket inte ursprungligen ingick i projektet.</p> <p>Utredningar har genomförts vid: Carlssons skola, Hedvig Eleonora, Västertorpsskolan, Kista grundskola, Internationella engelska skolan i Kista, Södermalmsskolan/Gamla Maria östra och Björngårdsskolan.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Utfall: 2 160 000kr</p> <p>Utfallet blev högre än genomförandebeslutet för att projektets omfattning växte. Projektet har bekostat genomförande av utredningar vilket inte ursprungligen ingick i uppdraget.</p>

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	