



|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Upprättad av  | Lydia Storkaas                   |
| Datum         | 2019-12-06                       |
| Projektnamn   | Trafiksäkerhet, Slättgårdsskolan |
| Huvudprojekt  | H8000249                         |
| Projektnummer | 8003868                          |

## Slutredovisning

### Bilder före

Frimurarvägen

Frimurarvägen öster om korsningen Lilla Sällskapetets väg



Frimurarvägen i höjd med Slättgårdsskolan





Bilder efter

Frimurarvägen

Frimurarvägen norr om korsningen Lilla Sällskapets väg



Frimurarvägen i höjd med Slättgårdsskolan



Beskrivning av  
eventuella avvikelser  
i projektets  
genomförande

Beskrivning av  
ekonomiskt utfall:  
varför avvikelse mot  
kalkylerade utgifter

Totalt  
Utfall: 995 000 kr  
Genomförandebeslut: 900 000 kr

Slutredovisat (enligt delegationsordning)

Namn

*[Signature]*

Datum

2019/206



