



<b>Projektnamn</b>	Kvarhagsplan
--------------------	--------------

<b>Geografisk plats för investering</b>	Torg i Hässelby

<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>På torget och i dess absoluta närhet finns stora problem med öppet missbruk och "häng". Detta är välkänt av polis och stadsdelsförvaltning och har uppmärksammats av boende och på flera trygghetsvandringar, senast i april -19. Torget som byggdes på 50-talet är omodernt och nedgånet. Trafikkontoret vill genomföra en helrenovering för att öka trygghet och trivsel och skapa en mötesplats för boende och besökare.</p>
---------------------------------	--

## Delrapport/slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	Projektet pågår fortfarande, markarbetena är nästan klara, det som återstår mer är plantering av träd, utplacering av möbler samt belysningsarbeten.
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Några ÄTA arbeten i projektet, dels stötte vi på berg där belysningsfundament skulle ner, ej kompletta bygghandlingar som medfört merkostnader i schakt, rivnings av asfalt samt asfaltering.
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	2 576 tkr 2019, belysningen kommer utföras och faktureras 2020, ca 350 tkr.  Totalt utfall 2019 och 2020 kommer bli ca 2 900 tkr, mer än beräknat pga. det som beskrivits ovan samt dyr belysning.

Bilder  
före



Bilder  
efter

*Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.*