


Projektnamn	8003813 Trygghets skapande åtgärder Sibeliusgången Akalla
Geografisk plats för investering	<i>Sibeliusgången Akalla</i>
	 <p>The map displays the Akalla neighborhood in Stockholm, Sweden. A central green area is highlighted, representing the project site. Key locations marked include: <ul style="list-style-type: none"> Commercial and Services: Happy Grillen, Akalla Godis, ICA Supermarket, Restaurang Torget, Akalla Data, Akalla Apotek & Hälsokost AB, Akalla Orient Gross, Mehregan Exchange, Vanak, Akalla festokal, Lidl, Akalla t-bana söt, Akalla by, Akalla dH Klubb. Public and Community: Akalla Stadspark, Akalla Godis, Akalla (T), Akalla Data, Akalla Orient Gross, Mehregan Exchange, Husby Akalla vårdcentral, Akalla t-bana söt, Akalla, Akalla by, Akalla dH Klubb. Education and Childcare: Förskolans Bullerbyn, Förskolan Akalla Hill 2, Förskolans Solåsen AB. Parks and Recreation: Saimaparken, Akalla Stadspark. Streets and Landmarks: Sibeliusgången, Marielånggatan, Akallstegen, Villmanstrandsgatan 1 Parking, Helsingforsgatan, Vilma, Direkten At, Akalla t-bana söt. </p>
Projektets mål och syfte	<p>Öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister på Sibeliusgången genom att få bort den otillåtna fordonstrafiken på området.</p>

Delrapport

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Två pollarsystem med sänkbara pollare som förhindrar obehörig trafik från in passage till Sibeliusgången. Pollarna kan styras från Servicecenter samt av blåljuspersonal. För in passage måste man ha en giltig dispens vilket förhindrar all obehörig trafik.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Åtgärder för hantering av dräneringsvatten behövdes då detta ej hade belysts i förprojekteringen. Eftersom projektet ej han komma igång i tid och flera hinder uppkom under projektets gång fördröjdes projektet.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Projektet beviljades trygghetsmedel om 1,5 mnkr. Totalt redovisas 3,3 mnkr i utgifter för 2019. Utfallet blev dyrare än planerat då flera hinder på vägen gjorde att projektet inte bara drog ut på tiden utan även i komplexitet och omfattning.

Bilder före



Bilder efter



