

Projektnamn	Magelungen strandpromenad-Edö
Geografisk plats för investering	<i>Farsta strand, nedanför Edö serviceboende.</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Projektet syftar till att göra park- och naturområden tryggare och mer attraktiva för att underlätta rekreativ förflyttning till, inom och genom stadens grönområden. Mötesplatsen vid Edö är idag igenväxt och mörk med en hel del sly, obefintlig belysning, eftersatta ytor och möblering samt en brygga som sett sina bästa dagar.</p>

Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	<p>Startmöte har skett den 29e augusti. Försyn på plats sker 12 september och första spadtaget sker troligen i början av oktober.</p> <p>December 2019. Arbetet är i full gång, rivning har utförts och uppbyggnad av ytskikt påbörjats.</p>
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	<p>Projektet är försenat 1 månad på grund av resursbrist hos entreprenören.</p> <p>Entreprenören har haft svårt att bemanna entreprenaden då de blivit försenade i ett annat av stadens investeringsprojekt åt SDF, Norr Mälarstrand.</p> <p>Entreprenören har även vunnit många investerings uppdrag och ramavtalsupphandlingar med staden under hösten vilket ytterligare försvårat bemanningen i projekt Edö.</p>
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Vid årets slut kommer ca 0,4 mnkr av de 1,65 mnkr beviljade att ha förbrukats på grund av förseningen beskriven ovan.</p> <p>Eftersom projektet kommit halvvägs och är en viktig åtgärd ur trygghetssynpunkt önskar vi flytta med resterande summa till våren 2020.</p>

Bilder före





Bilde
r
under



Nya möbler monterade.



Röjt och gallrat, 2 st belysningsstolpar på väg.



Gallrat och röjt. Grund för ny tillgänglig ramp lagd.