


Projektname	8003799Trygghet och säkerhet Taxingeplan Tensta
Geografisk plats för investering	Taxingeplan, Taxingegränd 4-10, Tensta
	
Projektets mål och syfte	Upprustning av Taxingeplan innefattande ny gradängtrappa, ny trafiklösning, utökad torgyta och ny belysning för ökad trygghet i Tensta centrum.

Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Projektering och byggnation av gradängtrappa Taxingeplan har pågått under våren 2019 och trappan stod färdig i oktober 2019. Den nya utformningen av gradängtrappan är mer tillgänglig möjliggör förbättrad social interaktion och medger bättre överblickbarhet över området. I planeringen av den nya utformningen har man tagit särskild hänsyn till polisens övervakningskameror.</p>
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Sen upptäckt av VA-ledning har inneburit omarbetning i projektering och därav ändrad utformning av gradängtrapp. En etappindelning av ombyggnation av torget där gradängtrappan utförs i år.</p> <p>Samverkan och samordning med projekt smart stad med belysningsinstallation över gradängtrappan.</p> <p>Ombyggnation av torgytan som omfattar ny trafiklösning, utökad torgyta och ny belysning ryms inte inom de beviljade trygghetsmedlen och får därför skjutas fram.</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Upprustningen av torgytan som omfattar ny trafiklösning, utökad torgyta och ny belysning ryms inte inom de beviljade trygghetsmedlen och får därför skjutas fram.</p> <p>2019 Projektledning 0,1 milj Projektering 0,6 milj Byggledning 0,3 milj <u>Entreprenad 4,2 milj</u> Totalt 5,2 mnkr</p> <p>Uppskattad budget för genomförande av återstående torgytan är 3,5 milj</p>

Bilde
r före



Bilde
r
efter

