


<b>Projektnamn</b>	Bibliotek – trygga offentliga bibliotek
<b>Geografisk plats för investering</b>	Högdalsgången 10, Högdalen.
	<p>Eventuell kartbild.</p> 
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Projektets syfte var att öka trygghet och trivsel i Högdalens bibliotek. Detta projekt är en del av det övergripande projektet ”Trygga offentliga bibliotek”.</p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	<p>Syftet var att skapa ett öppet och välkomnande bibliotek där en tydliga siktlinjer skulle skapas för att personalen skall kunna ha överblick över lokalen. En enhetlig möblering och en nedtonad mild färgskala togs fram för att förstärka budskapet att det är ett bibliotek besökarna befinner sig i. En tydlig zonindelning som markerar var olika aktiviteter och skall äga rum skapades med syfte att minska konfliktytor mellan behov och målgrupper</p>															
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	<p>Projektet försenades och slutfördes i årsskiftet 2019/2020 vilket gör att resultatet av förändringen ännu ej är mätbar. Det kan däremot konstateras att de förändringar i lokalen som planerades alla har uppnåtts.</p>															
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	<p>Under 2019 har 1,8 mnkr använts till ombyggnation och inköp av inventarier i Högdalens bibliotek. Delprojektet för Högdalens bibliotek har därmed slutförts i linje med initial budget.</p> <p>Under 2019 har även mindre insatser genomförts i Tensta och Rinkeby bibliotek, totalt har 150 tkr använts för inköp av nya inventarier för att möjliggöra möblering i linje med det trygghetsskapande koncept som tagits fram.</p> <p>Vid årsskiftet kvarstår 1,35 mnkr dessa medel begärs ombudgerade till 2020 för att slutföra övriga delar av projektet.</p> <table border="1" data-bbox="587 1563 1428 1720"> <thead> <tr> <th>Mnkr, netto</th> <th>Budget 2019</th> <th>Bokslut 2019</th> <th>Avvikelser</th> <th>Avvikelse Prognos T2/2019</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Trygghets-investering</td> <td>3,3</td> <td>2,0</td> <td>-1,3</td> <td>-1,3</td> </tr> <tr> <td><b>Totalt</b></td> <td><b>3,3</b></td> <td><b>2,0</b></td> <td><b>-1,3</b></td> <td><b>-1,3</b></td> </tr> </tbody> </table>	Mnkr, netto	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelser	Avvikelse Prognos T2/2019	Trygghets-investering	3,3	2,0	-1,3	-1,3	<b>Totalt</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>
Mnkr, netto	Budget 2019	Bokslut 2019	Avvikelser	Avvikelse Prognos T2/2019												
Trygghets-investering	3,3	2,0	-1,3	-1,3												
<b>Totalt</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0</b>	<b>-1,3</b>	<b>-1,3</b>												

Bil  
der  
för  
e

*Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.*



Exempel på tidigare möblering där det fanns många ”dolda” utrymmen.



Lounge och entré med otydligt budskap och svåröverblickad ingång till biblioteket.

**Bil  
der  
eft  
er**

*Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.*

