

## Stora investeringar och projekt > 50 mnkr bokslut 2019

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolpl atser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2019-12-31	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos färdigt		
									Inriktning- (I), eller Genomförandebe slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp	
	<b>Familjebostäder</b>																
FB	Läckameran (inkl Filmen)	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	183	64	Q3 2021	maj-16	KF	I	N	581	14	4	26	Q2 2023	581	
FB	Filmcimentet 4 (Reflexen)	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	37	0	Q1 2018	feb-17	BS	G	N	104	106	21	20	Q1 2020	107	
FB	Färgfilmen	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	57	1	Q3 2021	aug-14	BS	I	N	199	13	8	13	Q2 2023	199	
FB	Länsmannen	Enskede	Enskede-Årsta-Vantör	183	90	Q1 2023	maj-16	KF	I	N	748	10	4	2	Q2 2024	748	
FB	Södra Fagersjö (Mätningen)	Fagersjö	Farsta	263	96	Q1 2022	feb-16	BS	I	N	270	2	1	3	Q1 2025	270	
FB	Dalarö, (Sunnepian, etapp 1)	Farsta	Farsta	38	30	Q3 2020	okt-18	BS	G	N	96	7	0	30	Q1 2022	96	
FB	Väddö, (Sunnepian, etapp 2)	Farsta	Farsta	87	44	Q3 2020	okt-18	BS	G	N	236	16	1	70	Q1 2022	236	
FB	Hammarö 9, etapp 1	Farsta	Farsta	80	0	Q3 2021	jun-13	BS	I	N	128	5	1	8	Q3 2023	128	
FB	Hammarö 9, etapp 2	Farsta	Farsta	80	0	Q2 2024	jun-16	BS	I	N	128	0	0	3	Q2 2026	128	
FB	Magelungen Strand	Farsta	Farsta	202	96	Q4 2022	maj-14	KF	I	N	440	9	1	4	Q4 2024	440	
FB	Bjurö, etapp 1	Farsta Strand	Farsta	92	2	Q4 2019	okt-18	BS	G	N	224	75	53	80	Q3 2021	224	
FB	Kymmendö 3	Farsta Strand	Farsta	26	1	Q3 2022	aug-14	BS	I	N	111	8	0	71	Q2 2023	111	
FB	Bjurö, etapp 2	Farsta Strand	Farsta	137	67	Q1 2021	maj-16	KF	I	N	321	6	2	3	Q1 2023	321	
FB	Spjutsö	Farsta Strand	Farsta	100	39	Q3 2022	sep-18	BS	I	N	241	2	1	8	Q3 2024	241	
FB	Fruängsgården	Fruängen	Hägersten-Liljeholmen	90	40	Q2 2023	apr-17	BS	I	N	213	5	1	50	Q2 2025	213	
FB	Algoritmen	Hagastaden	Norrmalm	178	4	Q4 2017	mar-17	KF	G	N	671	530	221	280	Q2 2020	670	
FB	Kristineberg Slott	Hornsberg	Kungsholmen	224	80	Q1 2027	jun-16	KF	I	N	618	12	2	3	Q1 2029	618	
FB	Banken 3	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen	99	20	Q4 2019	sep-17	KF	G	N	327	158	116	136	Q3 2021	366	
FB	Filmen 2	Högdalen	Högdalen	84	0	Q3 2019	-	-	-	N	215	181	181	0	Q3 2020	215	
FB	Oldmästaren	Nockebyhov	Bromma	95	45	Q2 2021	dec-15	BS	I	N	222	10	1	9	Q2 2023	222	
FB	Säterhöjden. e1	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör	72	0	Q4 2017	dec-17	BS	G	N	163	179	64	52	Q3 2019	181	
FB	Fäboden (Säterhöjden. E2)	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör	108	20	Q1 2020	jun-18	BS	G	N	207	18	13	100	Q4 2021	207	
FB	Källvreten (fd Drevvikshöjden etapp 1)	Sköndal	Farsta	98	0	Q2 2019	okt-18	KF	G	N	300	84	77	66	Q3 2021	300	
FB	Ekberga / Åbro (fd Drevvikshöjden etapp 1)	Sköndal	Farsta	215	1	Q4 2018	okt-18	KF	G	N	430	148	139	96	Q4 2021	423	
FB	Drevvikshöjden e3	Sköndal	Farsta	87	46	Q4 2020	-	BS	-	N	-	8	8	61	Q3 2022	252	
FB	Drevvikshöjden e4	Sköndal	Farsta	112	64	Q1 2021	-	BS	-	N	-	6	6	9	Q3 2022	350	
FB	Drevvikshöjden e5	Sköndal	Farsta	55	2	Q2 2022	-	-	-	N	-	0	0	0	Q2 2024	153	
FB	Essingevarvet	Stora Essingen	Kungsholmen	100	1	Q1 2022	feb-18	BS	I	N	264	4	2	2	Q1 2024	264	
FB	Pucken	Västertorp	Hägersten-Liljeholmen	112	40	Q1 2021	dec-16	BS	I	N	172	10	4	70	Q4 2022	172	
FB	Röstråkaren (Årstastråket E1)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	186	47	Q1 2018	feb-16	KF	G	N	614	581	122	142	Q1 2020	614	
FB	Postgården (fd Årstafältet)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	89	6	Q1 2022	aug-14	BS	I	N	238	4	0	3	Q2 2024	238	
FB	Gisslaren (Ormiängen Årstastråket E2)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	96	1	Q4 2019	feb-17	BS	G	N	191	43	28	103	Q3 2021	191	
FB	Allgunnen (Årstastråket, Etapp 3)	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	160	71	Q3 2022	aug-14	BS	I	N	256	5	0	3	Q3 2024	256	
FB	Marman	Årstaberget	Enskede-Årsta-Vantör	220	0	Q1 2024	sep-15	KF	I	N	666	60	1	1	Q1 2027	666	
FB	Kabelverket 17 (fd Kv.A)	Ålvsjö	Ålvsjö	129	36	Q3 2019	jul-19	KF	G	N	464	49	44	133	Q4 2021	514	
FB	Jordkabeln (fd Kv.B)	Ålvsjö	Ålvsjö	145	34	Q3 2020	-	BS	-	N	-	14	14	14	Q3 2022	375	
FB	Kraftcentralen (fd Kv.C)	Ålvsjö	Ålvsjö	85	25	Q3 2021	-	-	-	N	-	0	0	0	Q3 2024	270	
FB	Kabelverket 19 (fd Kv.D)	Ålvsjö	Ålvsjö	127	90	Q2 2021	-	-	-	N	-	2	1	9	Q2 2023	359	
FB	Promenadskon (fd Sandaletten), E2	Ålvsjö	Ålvsjö	196	92	Q2 2017	mar-17	KF	G	N	529	530	75	119	Q3 2019	529	
FB	Prästgårdshage, E2	Ålvsjö	Ålvsjö	65	1	Q3 2019	jun-18	BS	G	N	103	50	48	60	Q1 2021	103	
	<b>Ombyggnad</b>																
FB	Björken 18	Östermalm	Östermalm	30	0	Q3 2017	aug-16	BS	G	SI	139	134	33	24	Q4 2019	180	
FB	Kvarnberget 9	Rinkeby	Rinkeby-Kista	0	1	Q4 2017	okt-17	KF	G	SI	434	0	159	246	-	494	
FB	Väktaren 37	Kungsholmen	Kungsholmen	61	2	Q2 2020	sep-15	BS	G	SI	84	1	23	17	Q4 2022	79	
	<b>Stockholmshem</b>																
	<b>Nyproduktion</b>																
STH	Syllen	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen	357		2015	jun-13	KF	G	N	723	867	50	72	q2-2019	891	
STH	Rosenlundsparken	Södermalm	Södermalm	120		2016	sep-15	KF	G	N	451	354	54	172	q4-2020	708	

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplattor	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2019-12-31	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos färdigt		
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebeslut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp	
STH	Linaberg	Mariehäll	Bromma	370		2015	feb-12	KF	G	N	886	829	271	232	70	q2-2021	1130
STH	Backåkra 2 (f.d Brofästet)	Norra Djurgårdsstaden	Östermalm	43		2017	nov-16	BS	G	N	187	238	73	70	q3-2019	240	
STH	Vägdalen ( f.d Lugnet III)	H-by Sjöstad	Södermalm	100		2017	sep-16	KF	G	N	360	371	194	200	q1-2020	406	
STH	Fjärdingsmannen	Enskedefältet	Enskede-Årsta-Vantör	158		2019	dec-18	BS	G	N	290	51	26	81	q2-2021	290	
STH	Karneolen	Solberga	Ålvsjö	80		2019	dec-17	BS	G	N	196	35	13	104	q2-2021	232	
STH	Örtuglandet	Akeslund	Bromma	95		2019	maj-19	KcS	G	N	340	38	9	44	2022	347	
STH	Sävlängen, Idlängen	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	160		2018	okt-17	KF	G	N	542	152	110	90	2021	577	
STH	Bottenstocken	Gröndal	Hägersten-Liljeholmen	80		2018	apr-19	BS	G	N	174	158	70	71	q2-2020	176	
STH	Persikan	Södermalm	Södermalm	150		2020	okt-18	KF	G	N	710	58	32	20	2023	710	
STH	Karlsbodavägen (Mariehäll 1:10)	Mariehäll	Bromma	161		2020	nov-17	KF	I	N	471	6	0	35	2022	471	
STH	Nytt huvudkontor	Skärholmen	Skärholmen	88		2021	mar-17	KF	I	N	405	38	21	10	2022	405	
STH	Bergholmsbacken	Bagarmossen	Skarpnäck	180		2022	jan-18	KF	I	N	545	5	2	2	2024	545	
STH	Stadshagsklippan 1+2	Kungsholmen	Kungsholmen	300		2022	nov-17	KF	I	N	1 005	16	1	0	2024	1 005	
STH	Hagsåtravägen	Rågsved	Enskede-Årsta-Vantör	108		2019	apr-19	BS	G	N	254	20	13	50	q1-2021	254	
STH	Konstgutarvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	88		2023	feb-19	KF	I	N	350	5	0	2	2025	350	
STH	Allgunnen	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	230		2022	feb-19	KF	I	N	623	10	1	0	2025	623	
STH	Renseriet	Enskede Gärd	Enskede-Årsta-Vantör	115		2022	feb-19	KF	I	N	427	3	0	0	2024	427	
STH	Rosenstenen	Solberga	Ålvsjö	80		2021	mar-19	KF	I	N	368	7	3	9	2022	368	
STH	Årstafältet etapp 4	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	90		2024	jun-19	SSAB	I	N	306	2	0	0	2025	306	
STH	Sexmännen	Gamla Enskede	Enskede-Årsta-Vantör	169		2022	dec-19	BS->KcS	I	N	430	5	2	1	2024	430	

#### Tillfälliga bostäder

STH	Svedjaren 2	Hagsåtra	Enskede-Årsta-Vantör	50		2019	mar-18	BS	G	N	71	65	63	68	q3-2019	66
STH	Grimsta 1:2	Hässelby Strand	Hässelby-Vällingby	51		2020	sep-18	BS	G	N	81	1	1	64	q4-2020	81
STH	Personnevägen, Västberga 1:1	Hägerstensåsen	Hägersten-Liljeholmen	60		2019	dec-18	BS	G	N	85	20	18	58	q2-2020	85
STH	Räcksta 1:21	Beckomberga	Bromma	83		2019	nov-19	BS	G	N	115	5	1	108	q1-2021	115

#### Ombyggnad

STH	Monumentet 32	Södermalm	Södermalm	60		2015	feb-17	BS	G	S	114,0	136	14	9	q1-2019	150
STH	Mullvadsberget 29, del	Södermalm	Södermalm	151		2016	aug-14	BS	G	S	87,0	107	39	29	q4-2019	110
STH	Årstafältet, Grow smarter	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	302		2016	dec-15	KF	G	S	550,0	740	35	73	q2-2019	750
STH	Ålgskyttebane 5	Fredhäll	Kungsholmen	29		2018	sep-17	VD	G	S	55,0	61	35	30	q4-2019	61
STH	Linjalen 8	Södermalm	Södermalm	3		2018	dec-15	BS	G	S	115,0	120	90	79	q2-2020	135
STH	Sparren 9	Södermalm	Södermalm	00		2018	jun-17	BS	G	S	59,0	13	6	39	q4-2020	58
STH	Brodösen 6	Akeshov	Bromma	56		2019	jun-19	BS	G	S	85	8	1	30	q1-2021	85

#### Svenska Bostäder

SB	Björnlandet	Norra Djurgården	Östermalm	158	3	dec-14	okt-13	KcS->KF	G	N	505	0	472	0	kv 2- 2019	472
SB	Hedvig På-/Ombyggnad	Vällingby	Hässelby-Vällingby	160		nov-14	sep-14	BS	G	N	295	313	30	35	kv 1- 2020	319
SB	Triglyfen	Hässelby	Hässelby-Vällingby	61		jun-15	dec-14	BS	G	N	170	169	0	0	kv 4- 2019	169
SB	Hundlökan/Skogsklockan	Hässelby	Hässelby-Vällingby	108		dec-15	jun-15	BS	G	N	255	266	1	0	kv 4- 2019	266
SB	Ståthällaren	Bagarmossen	Skarpnäck	76	1	aug-17	apr-16	BS	G	N	185			17	kv 4- 2019	194
SB	Ledinge 1	Tensta	Spånga-Tensta	172		aug-18	jun-16	KcS->KF	G	N	345	181	118	178	kv 3- 2021	302
SB	Snabba Hus Bergslagsvägen	Norra Ångby	Bromma	127		jun-19	jun-16	BS	G	N	141	91	77	133	kv 2- 2020	167
SB	Snabba Hus Räckstavägen	Norra Ångby	Bromma	250		aug-18	jun-16	BS	G	N	277	302	284	80	kv 4- 2019	299
SB	Sabbatsberg 18	Innerstan	Norrmalm	42	1	nov-17	dec-16	BS	G	N	125	134	19	20	kv 2- 2020	137
SB	Vallgossen, S:t Göran	Innerstan	Kungsholmen	246	6	dec-13	feb-17	KcS->KF	G	N	530	553	0	0		546
SB	Vårbergsvägen	Skärholmen	Skärholmen	225		mar-21	feb-17	KcS->KF	I	N	523	7	1	5	kv 4- 2025	523
SB	Örskår vid Kärrtorps IP	Kärrtorp	Skarpnäck	400		jun-19	mar-17	KcS->KF	I	N	905	11	4	10	kv 4- 2025	905
SB	Silvret 3	Grimsta	Hässelby-Vällingby	113		maj-18	jun-17	BS	G	N	284	243	187	175	kv 1- 2021	298
SB	Mangon (fd Persikan)	Södernmalm	Södernmalm	167		okt-19	jun-17	KcS->KF	I	N	682	20	7	15	kv 2- 2024	682
SB	Kvarnseglet 3 & 4	Rinkeby	Rinkeby-Kista	106	1	dec-17	jun-17	BS	G	N	294	293	99	91	kv 1- 2020	254
SB	Nybohovsbacken	Nybohov		91		aug-14	sep-17	KcS->KF	G	N	399	350	66	76	kv 2- 2021	422
SB	Dalen 21	Dalen	Enskede-Årsta-Vantör	104		aug-21	okt-17	KcS->KF	I	N	319	7	0	30	kv 3- 2024	319
SB	Primus	Lilla Essingen	Kungsholmen	108		maj-22	dec-17	KcS->KF	I	N	375	11	2	2	kv 4- 2024	375
SB	Östberga Norra	Östberga	Enskede-Årsta-Vantör	220		maj-23	dec-17	KcS->KF	I	N	531	3	0	0	kv 3- 2026	531
SB	Albano	Innerstan	Östermalm	1021		nov-17	feb-18	KcS->KF	G	N	2 130	819	342	337	kv 4- 2024	2 282
SB	Greken	Blackeberg	Bromma	95		maj-19	mar-18	BS	G	N	272	42	33	40	kv 1- 2022	246
SB	Kämpinge 2	Tensta	Spånga-Tensta	170			mar-18	KcS->KF	I	N	402	3	0	2		

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplattor	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2019-12-31	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos färdigt	
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebeslut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp
SB	Valla Södra	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	169		mar-21	mar-18	KcS->KF	I	N	341	9	0	5	kv 2- 2024	341
SB	Björnmossevägen	Kälvesta	Hässelby-Vällingby	224		jan-21	dec-18	KcS->KF	I	N	565	4	2	2	kv 2- 2024	565
SB	Kärrtorp Centrum	Kärrtorp	Skarpnäck	72		okt-19	feb-19	BS	G	N	215	22	1	70	kv 4- 2021	215
SB	Plankan	Innerstan	Södermalm	158		dec-19	mar-19	KcS->KF	G	N	597	99	51	60	Kv 1-2022	597
SB	Hagastaden	Vasastaden	Normalm	338		jan-23	dec-19	KcS->KF	I	N	536	6	5	1	kv 2- 2026	536
SB	Läghus Västberga	Västberga	Hägersten-Liljeholmen	195	0	nov-11	sep-11	BS	G	EI	271	257	0	0	kv 4- 2017	257
SB	Drakenberg 14	Södermalm	Södermalm	238	63	aug-13	feb-13	BS	G	EI	425	434	0	0	kv 1- 2019	434
SB	Sandhammaren	Kärrtorp	Skarpnäck	42	4	aug-14	jun-14	BS	G	EI	64	78	3	0	kv 4- 2017	78
SB	Kasernen 1	Östermalm	Normalm-Östermalm	17	11	sep-15	dec-16	BS	G	EI	111	138	-4	1	kv 1- 2019	138
SB	Husby Centrum	Husby	Rinkeby-Kista	404	47	mar-15	dec-14	BS	G	EI	254	164	53	29	kv 4- 2022	191
SB	Storholmen 3	Värberg	Skärholmen	103	2	2014	sep-16	BS	G	EI	239	111	6	0	kv 4- 2021	194
SB	Lillkvamen 1 & 2	Rinkeby-Kista	Rinkeby-Kista	130	0	2016	dec-17	BS	G	EI	160	148	-10	0	kv 4- 2018	150
SB	Pyramiden 13	Södermalm	Södermalm	20	4	sep-16	dec-15	BS	G	EI	70	67	22	33	kv 2- 2019	68
SB	Daedalus 5	Gamla stan	Södermalm	37	14	2016	mar-16	BS	G	EI	270	276	59	43	kv 1- 2021	235
SB	Trondheim 2	Husby	Rinkeby-Kista	84	4	2016	mar-16	BS	G	EI	129	148	1	1	kv 2- 2019	148
SB	Skänninge 1	Tensta	Spånga-Tensta	80	4	maj-16	mar-16	BS	G	EI	141	151	0	0	kv 4- 2018	151
SB	Kontorsskylten 5	Vällingby	Hässelby-Vällingby	1	0	2016	apr-16	BS	G	EI	94	101	0	0	kv 4- 2019	103
SB	Molde 3	Husby	Rinkeby-Kista	119	0	2017	okt-16	BS	G	EI	153	161	5	6	kv 2- 2019	161
SB	Nystad 11	Akalla	Rinkeby-Kista	99	0	2017	dec-17	BS	G	EI	128	119	0	2	kv 2- 2019	119
SB	Trondheim 1	Husby	Rinkeby-Kista	118	0	2017	apr-17	BS	G	EI	178	182	40	51	kv 4- 2019	183
SB	Sturen Minsta 2	Södermalm	Södermalm	13	7	2017	jun-17	BS	G	EI	72	74	13	18	kv 3- 2019	61
SB	Påbyggnader Husby	Husby	Rinkeby-Kista	150	0	2017	sep-17	BS	G	EI	60	72	25	23	kv 3- 2021	94
SB	Skänninge 2	Tensta	Spånga-Tensta	78	0	2018	feb-18	BS	G	EI	155	150	54	75	kv 3- 2019	153
SB	Ståthållaren	Bagarmossen	Skarpnäck	274	40	sep-18	sep-18	BS	G	EI	175	95	62	56	kv 4- 2019	161
SB	Skänninge 5	Tensta	Spånga-Tensta	53	3	2019	dec-18	BS	G	EI	104	67	64	31	kv 4- 2020	104
SB	Oslo 6	Husby	Rinkeby-Kista	119	11	2019	dec-18	BS	G	EI	214	104	82	113	kv 4- 2021	209
SB	Pyramiden 18	Södermalm	Södermalm	32	3	19-dec	19-okt	BS	G	EI	180	17	12	15	Kv 4- 2022	130
SB	Kvarnseglet 5, Kvarndammen 2	Rinkeby	Rinkeby-Kista	104		20-feb	dec-19	BS	G	EI	168	15	9	47	Kv 4- 2023	168
	<b>Micasa</b>															
Micasa	10239 Rinkeby Allé nyb VoB	Rinkeby	Rinkeby-Kista	90		okt-20	dec-15	BS	I	N	185	12			Q2-22	80
Micasa	10246 Änn 7 nyb VoB	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	172		mar-21	dec-16	BS	U	N	0	3			Q2-24	2
Micasa	10247 Hemsystem 1 nyb VoB	Högdalen	Enskede-Årsta-Vantör	130		mar-23	dec-17	BS	U	N	0	1			Q1-25	2
Micasa	10354 Bergholmsbackarna nyb VoB	Bagarmossen	Skarpnäck	72		mar-25	jun-16	BS	I	N	0	2			Q1-27	0
Micasa	10373 Hagastaden nyb VoB	Hagastaden	Norrmalm	90		mar-23	dec-17	BS	U	N	0	6			Q1-25	1
Micasa	10406 Köpenhamn omb hus 3 och 5	Kista	Rinkeby-Kista	210		okt-20	okt-19	BS	I	SI	362	7			Q1-23	12
Micasa	10445 Drevkarlen omb till senior	Hjorthagen	Östermalm	62		jan-21	apr-19	BS	I	SI	100	11			Q3-22	11
Micasa	10453 Stranninge del 1 - Omb senior oc	Tensta	Spånga-Tensta	60		aug-20	dec-19	BS	G	SI	200	6	0	0	Q3-22	57
Micasa	10602 Stranninge del 2 - Hg anpassning	Tensta	Spånga-Tensta	0		jan-21	dec-19	BS	I	SI	170	0	0	0	Q3-22	7
Micasa	10555 Fruängsgården hus A omb till ser	Fruängen	Hägersten-Liljeholmen	84		mar-21	dec-19	BS	I	SI	190	1			Q2-22	9
Micasa	10590 Dalen 20 omb till senior	Gamla enskede	Enskede-Årsta-Vantör	213		mar-21	dec-19	BS	I	SI	438	0			Q4-24	2
Micasa	10594 Tönsberg nyb LSS	Husby	Rinkeby-Kista	6		aug-20	apr-19	BS	I	N	20	0			Q1-21	9

#### SGAF

SGAF	Modernisering Globen	Johanneshov	Årsta-Vantör			jan-25	jan-19	KF	I	EI	720	42	4	41	Kv 4- 2028	720
------	----------------------	-------------	--------------	--	--	--------	--------	----	---	----	-----	----	---	----	------------	-----

#### SISAB

SISAB	Abrahamsbergsskolan, Stambytan spill	Abrahamsberg	Bromma		0		maj-18	BS	U	EI	76	1	0	8	Kv3-2023	76
SISAB	Alviks strand, Nybyggnad grundskola, G	Alvik	Bromma		900		sep-15	BS	U	N	370	4	0	3	Kv1-2025	441
SISAB	Bandhagens skola, kapacitetshöjning, h	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör		460		sep-19	BS	U	SI	376	2	1	5	Kv2-2024	368
SISAB	Bergholmsbacken Västra, Ny förskola	Skarpnäck	Skarpnäck		108		maj-19	BS	U	N	55	1	1	0	Kv1-2026	55
SISAB	Bergholmsbacken Östra, Ny förskola	Skarpnäck	Skarpnäck		144		maj-19	BS	U	N	57	1	1	0	Kv1-2029	58
SISAB	Bergholmsbacken, Ny skola	Skarpnäck	Skarpnäck		1200		sep-17	BS	U	N	450	3	1	1	Kv2-2028	451
SISAB	Björkhagens skola, Tillgänglighet skola	Skarpnäck	Skarpnäck		0		maj-19	BS	G	SI	77	10	1	34	Kv4-2022	77
SISAB	Björnbodaskolan förskola, Ny förskola, §	Hässelby Gård	Hässelby-Vällingby		144		maj-19	BS	U	N	54	0	0	2	Kv1-2023	54
SISAB	Björnbodaskolan, Ny skola Björnbodask	Kälvesta	Hässelby-Vällingby		1200		maj-18	BS	U	N	515	3	2	5	Kv2-2025	501
SISAB	Blackebergs Gymnasium, Tillbyggnad, H	Bromma	Bromma		400		maj-18	BS	I	SI	124	1	0	7	n/a	1
SISAB	Blackebergsskolan, Ventilation och start	Blackeberg	Bromma		510		maj-19	BS	U	SI	339	1	0	2	n/a	1
SISAB	Blommensbergsskolan, Projektering sta	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen		0		sep-18	BS	G	EI	50	7	4	3	Kv1-2020	38

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplattor	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2019-12-31	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos färdigt	
									Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp
SISAB	Blågull 1, Återuppbyggnad Förskola, Ka	Hässelby Gård	Hässelby-Vällingby		144		dec-17	BS	G	SI	55,4904	11	8	23	Kv3-2020	55
SISAB	Bobergsskolan, Ny skola i Norra Djurgården	Östermalm	Östermalm		900		maj-15	KF	G	N	416	402	92	67	Kv3-2019	409
SISAB	Bolidensskolan, Ny skola	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör		900		sep-15	BS	U	N	400	5	0	4	Kv2-2027	431
SISAB	Brandstegen, Ny skola	Midsommarkransen	Hägersten-Liljeholmen		1027		sep-18	KF	G	N	497	89	43	84	Kv2-2022	483
SISAB	Bromma Gymnasium, Nybyggnad Konc	Bromma Kyrka	Bromma		350		maj-19	BS	I	N	64	4	3	5	Kv3-2021	66
SISAB	Bäckahagens skola, om- och tillbyggnad	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör		380		sep-17	BS	G	SI	246,421	12	3	7	Kv1-2022	281
SISAB	Bägerstavägen 41, Nybyggnad, Hus B,	Enskede Gård	Enskede-Årsta-Vantör		126		maj-19	BS	U	N	58	0	0	0	Kv1-2025	58
SISAB	Dalhagen BP, Ny skola, Finlandsgatan	Kista	Rinkeby-Kista		900		sep-17	BS	U	N	507	2	1	4	Kv2-2026	513
SISAB	Duvbovägen 127, Ny byggnad hus A	Bromsten	Spånga-Tensta		160		sep-17	BS	I	N	65	2	0	14	Kv1-2022	69
SISAB	Eiraskolan, Flytt av kök och matsal, Par	Kungsholmen	Kungsholmen		30		sep-18	BS	G	SI	58	27	20	30	Kv1-2021	67
SISAB	Ekensbergsskolan/FTH, Ny skolbyggnad	Gröndal	Hägersten-Liljeholmen		180		maj-19	BS	I	N	88	6	2	3	Kv1-2021	90
SISAB	Ekholmavägen 133, Nybyggnad, Hus C,	Skärholmen	Skärholmen		144		dec-18	BS	I	N	62	3	3	2	Kv1-2023	60
SISAB	Ekholmavägen 333, Nybyggnad, Hus B,	Skärholmen	Skärholmen		96		feb-19	BS	I	N	64	0	0	2	Kv1-2025	61
SISAB	Ekängens skola, Ny skolbyggnad, Svart	Älvsjö	Älvsjö		630		nov-16	BS	G	N	213	206	71	89	Kv3-2019	208
SISAB	Elinsborgsskolan, Ombyggnad ventilati	Spånga	Spånga-Tensta		0		maj-19	BS	U	EI	131	1	0	18	Kv2-2022	136
SISAB	Enskede skola, Ny- och ombyggnad, Hu	Enskede Gård	Enskede-Årsta-Vantör		100		maj-19	BS	U	N	223	12	12	0	Kv1-2022	293
SISAB	Enskedefältets skola, om- till- och nybyg	Enskede Gård	Enskede-Årsta-Vantör		124		sep-14	BS	G	N	284	154	114	124	Kv3-2020	284
SISAB	Essingestråket 24, Ny förskola,	Kungsholmen	Kungsholmen		36		maj-18	BS	G	N	59	4	4	4	Kv2-2021	57
SISAB	Falkholmsgränd 40, Nybyggnad, Hus B,	Skärholmen	Skärholmen		109		maj-19	BS	U	N	59	1	1	0	Kv2-2024	60
SISAB	Fastlagsvägen 68, Nybyggnad förskola	Midsommarkransen	Hägersten-Liljeholmen		144		dec-16	BS	G	N	63	65	24	21	Kv3-2019	69
SISAB	Fatbursgatan 36, Nybyggnad förskola	Södermalm	Södermalm		33		dec-16	BS	G	N	64	12	0	0	Kv3-2021	63
SISAB	Finlandsgatan, Ny Förskola	Kista	Rinkeby-Kista		108		sep-19	BS	U	N	65	0	0	0	Kv2-2027	60
SISAB	Finlandsgatan, Ny idrottshall	Kista	Rinkeby-Kista		0		sep-19	BS	U	N	43	7	0	0	Kv2-2027	40
SISAB	Finlandsgatan, Ny Skola	Kista	Rinkeby-Kista		600		sep-19	BS	U	N	282	0	0	0	Kv2-2027	260
SISAB	Gamla Bromstensvägen, Nybyggnad för	Bromma Kyrka	Bromma		144		maj-19	BS	U	N	54	0	0	0	Kv3-2024	53
SISAB	Grimstaskolan, Ny Paviljong,	Räcksta	Bromma		900		maj-19	BS	I	SI	200,5	2	1	44	Kv3-2021	185
SISAB	Grimstaskolan, Ventilation och stambyte	Grimsta	Hässelby-Vällingby		0		mar-17	BS	G	EI	126	10	1	0	Kv1-2023	142
SISAB	Gröndalsskolan, Nybyggnad, Matrosbac	Gröndal	Hägersten-Liljeholmen		640		apr-18	KF	I	N	480	10	7	11	Kv2-2024	480
SISAB	Gubbängens gymnasium, Ny ventilation	Gubbängen	Farsta		0		maj-19	BS	G	EI	112	8	0	48	Kv1-2022	111
SISAB	Gustav Vasa skola, Om och tillbyggnad	Norrmalm	Norrmalm		180		maj-19	BS	U	SI	167	2	0	4	Kv3-2023	168
SISAB	Hagastaden, Ny Skola, Hagavägen	Norrmalm	Norrmalm		1230		sep-18	BS	U	N	580	5	5	5	Kv2-2026	654
SISAB	Hammarbyskogen, Ny skola	Skarpnäck	Skarpnäck		1200		sep-15	BS	U	N	350	3	2	2	Kv3-2027	401
SISAB	Hanna Rydhs gata 5, Ny förskola Hanna	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen		36		dec-19	BS	I	N	66	1	1	1	Kv2-2023	69
SISAB	Hedvig Eleonora skola, om- och tillbygg	Östermalm	Östermalm		108		sep-13	BS	G	SI	123	41	38	46	Kv3-2020	115
SISAB	Hummelvägen 10, Ny förskola	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör		56		sep-18	BS	G	N	60	53	5	5	Kv1-2019	54
SISAB	Hässelby Villastads skola, ombyggnad	Hässelby	Hässelby-Vällingby		80		mar-19	BS	G	EI	61,2555	19	15	22	Kv3-2020	91
SISAB	Hästhagskolan, Nybyggnad kapacitet	Farsta	Farsta		432		maj-18	KcS	G	N	359	10	7	13	Kv4-2022	340
SISAB	Högalidsskolan, om- och tillbyggnad, Hu	Södermalm	Södermalm		30		maj-19	BS	U	SI	50	1	0	0	n/a	1
SISAB	Hökarängsskolan, Ombyggnad av vent	Farsta	Farsta		110		maj-17	BS	G	EI	260	261	78	84	Kv3-2019	261
SISAB	Ivar Vidfamnes gata, Nybyggnad försko	Aspudden	Hägersten-Liljeholmen		144		dec-16	BS	G	N	75	35	26	32	Kv4-2020	67
SISAB	Johannes skola, Renovering ventilation	Norrmalm	Norrmalm		80		maj-19	BS	I	SI	102	106	22	15	Kv3-2019	111
SISAB	Kista Alléväg, Nybyggnad av förskola	Akalla	Rinkeby-Kista		162		okt-18	BS	G	N	77	4	0	0	Kv1-2024	75
SISAB	Kista Ång skola, Nybyggnad av skola, K	Kista	Rinkeby-Kista		900		okt-18	KF	G	N	361	11	4	0	Kv4-2024	375
SISAB	Konradsberg, Ny idrottshall, Konradsber	Marieberg	Kungsholmen		200		feb-19	BS	G	N	40	0	0	24	Kv1-2027	116
SISAB	Kvarntorpsgränd 13, Nybyggnad förskol	Hagsåtra	Enskede-Årsta-Vantör		108		feb-18	BS	G	N	51	12	12	31	Kv3-2020	56
SISAB	Kämpetorps skola, Om-och tillbyggnad	Älvsjö	Älvsjö		730		okt-15	KF	G	SI	338	317	61	71	Kv4-2019	319
SISAB	Lillholmsskolan, tillbyggnad hus A-J, St	Skärholmen	Skärholmen		630		maj-18	KcS	G	SI	308	34	22	27	Kv2-2022	314
SISAB	Linta gårdsväg, Ny Förskola	Riksby	Bromma		144		dec-19	BS	U	N	65	0	0	0	Kv3-2028	60
SISAB	Linta gårdsväg, Ny Skola	Riksby	Bromma		1200		dec-19	BS	U	N	493	0	0	0	Kv3-2028	480
SISAB	Matteusskolan, utökning av ventilation s	Norrmalm	Norrmalm		0		maj-19	BS	U	SI	169	3	1	11	Kv4-2023	2
SISAB	Nya Elementar, Utbyggnad för kapacitet	Grimsta	Bromma		300		apr-18	BS	I	SI	240,2621	3	2	6	Kv2-2024	234
SISAB	Nybohovsskolan, Utbyggnad av Nyboho	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen		700		feb-18	BS	U	SI	450	7	2	14	Kv3-2025	446
SISAB	Nälstaskolan, Till- & ombyggnad, hus A	Nälsta	Hässelby-Vällingby		320		nov-15	BS	G	SI	327	323	72	46	Kv4-2019	348
SISAB	Olovslundsskolan, Utbyggnad hus A, Olo	Olovslund	Bromma		0		dec-18	BS	I	G	104	8	6	6	Kv2-2023	127
SISAB	Ramviksvägen 205, Ny förskola	Stureby	Enskede-Årsta-Vantör		126		mar-16	BS	G	N	54	2	0	31	Kv4-2021	54
SISAB	Ripsavägen 33, Nybyggnation förskola	Vantör	Enskede-Årsta-Vantör		90		okt-18	BS	I	N	60,49469	5	3	3	Kv3-2022	57
SISAB	Rålambshovsskolan, Nytt kök & matsal,	Kungsholmen	Kungsholmen		0		apr-18	BS	I	SI	55	1	0	7	Kv3-2021	72
SISAB	Rödabergsskolan, Om och nybyggnad	Norrmalm	Norrmalm		400		maj-16	KF	G	N	500	102	58	149	Kv2-2022	365
SISAB	Sandåkraskolan, Om- och tillbyggnad, F	Farsta	Farsta		316		maj-17	BS	U	SI	303	1	0	4	Kv3-2023	292

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lokaler/p-platser/skolplattor	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2019-12-31	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos färdigt	
								Inriktnings- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp
SISAB	Sjöviksskolan, Ny skola	Liljeholmen	Hägersten-Liljeholmen	1200	maj-15	KF	G	N	450	443	101	75	Kv1-2020	462	
SISAB	Sjöängsskolan, renovering kök, hus C, D	Älvsjö	Älvsjö	0	dec-18	BS	G	SI	49,81316	18	12	20	Kv1-2021	50	
SISAB	Skanskvarnsskolan, om- och tillbyggnad	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	490	okt-18	BS	G	N	266	15	9	14	Kv1-2024	260	
SISAB	Skönstaholmsskolan, Ombygg. vent. & t	Farsta	Farsta	132	apr-19	BS	G	EI	165	8	2	9	Kv2-2022	162	
SISAB	Slakthusområdet, Ny Skola	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	900	feb-18	BS	U	N	400	4	4	2	Kv3-2025	367	
SISAB	Slättgårdsskolan, Till- och ombyggnad a	Skärholmen	Skärholmen	50	okt-18	BS	G	N	150	15	12	19	Kv3-2022	151	
SISAB	Snödroppen, Ny förskola, Snödropsgrä	Hässelby Gård	Hässelby-Vällingby	108	maj-18	BS	G	N	51,18971	53	29	28	Kv3-2019	53	
SISAB	Snösättraskolan, Utbyggnad och ny gym	Bandhagen	Enskede-Årsta-Vantör	40	sep-18	BS	G	N	146	16	11	6	Kv3-2021	159	
SISAB	Solhemsskolan, ny byggnad, Lundagård	Spånga	Spånga-Tensta	112	maj-19	BS	I	N	98	0	0	2	Kv3-2023	75	
SISAB	Solvalla skola, Ny skola	Bromma	Bromma	900	feb-18	BS	U	N	350	1	0	1	Kv2-2026	350	
SISAB	Stadshagsklippan, Ny skola, S:t Görans	Kungsholmen	Kungsholmen	750	sep-15	BS	I	N	320	8	0	10	Kv3-2024	371	
SISAB	Storkyrkoskolan, Ombyggnad ventilator	Södermalm	Södermalm	0	feb-18	BS	G	SI	52,45	26	18	24	Kv4-2020	54	
SISAB	Sturebyskolan, Ny konceptskola	Stureby	Enskede-Årsta-Vantör	170	dec-17	BS	G	N	58	23	17	37	Kv4-2020	59	
SISAB	Sundbyskolan, Om- och tillbyggnad, Sur	Spånga	Spånga-Tensta	380	sep-17	BS	I	N	142	8	2	8	Kv2-2023	204	
SISAB	Sveaplans grundskola, Ombyggnad, Sv	Norrmalm	Norrmalm	800	sep-18	BS	I	SI	321	2	0	7	Kv3-2023	304	
SISAB	Söderholmsskolan, Nybyggnad ev nytt k	Skärholmen	Skärholmen	480	okt-18	BS	I	N	325	10	6	6	Kv1-2024	315	
SISAB	Tensta gymnasium, Ombyggnad ventila	Tensta	Spånga-Tensta	0	maj-19	BS	G	SI	246	91	32	108	Kv3-2020	202	
SISAB	Thorildsplans gymnasium, Tillbygg mats	Kungsholmen	Kungsholmen	500	mar-19	BS	G	SI	126	7	1	4	Kv3-2022	122	
SISAB	Torpplåntan 8, Nybyggnad, Hus C, Stall	Skärholmen	Skärholmen	72	feb-19	BS	I	N	60	0	0	1	Kv1-2025	57	
SISAB	Torslowsbacken 2, Ny förskola	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen	144	sep-15	BS	G	N	59	57	2	1	Kv4-2018	57	
SISAB	Tullgårdsskolan, Tillbyggnad till skolan,	Södermalm	Södermalm	830	feb-17	BS	U	N	375	2	0	2	Kv3-2025	379	
SISAB	Vasa Real, Om och tillbyggnad hus A, K	Norrmalm	Norrmalm	597	mar-17	KF	G	N	315	45	0	88	Kv2-2022	393	
SISAB	Värbergsvägen 64, Nybyggnad, Hus B,	Skärholmen	Skärholmen	108	feb-19	BS	I	N	60	0	0	0	Kv1-2023	56	
SISAB	Vällingbyskolan, kapacitetsökning och til	Vällingby	Hässelby-Vällingby	300	apr-19	BS	I	N	178	5	3	2	Kv1-2023	172	
SISAB	Vällingbyskolan, Stamrenovering VVS/E	Vällingby	Hässelby-Vällingby	0	feb-19	BS	G	EI	60	12	9	8	Kv1-2021	65	
SISAB	Västerortsskolan, Ny- och ombyggnad	Hägersten	Hägersten-Liljeholmen	340	sep-17	BS	G	N	135	83	65	34	Kv1-2021	139	
SISAB	Årstafältet Etapp 1, Ny förskola, Sandfjä	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	144	maj-19	BS	G	N	53,81701	2	1	3	Kv2-2022	60	
SISAB	Årstafältet, Ny skola, Etapp 3	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	900	dec-17	KF	I	N	376	1	0	5	Kv1-2026	406	
SISAB	Ången, Ny förskola, Gubbängsvägen 11	Farsta	Farsta	144	dec-17	BS	G	N	58	54	36	37	Kv3-2019	56	
SISAB	Östra Reals gymn, Ventilationsombyggn	Östermalm	Östermalm	0	sep-17	BS	G	EI	162	225	164	110	Kv4-2019	226	

#### Stockholms hamnar

SH	Norviksudden	Nynäshamn			sep-16	mar-07	KcS->KF	G	N	3 713	3 285	1 104	904	Kv 4-2020	3836
----	--------------	-----------	--	--	--------	--------	---------	---	---	-------	-------	-------	-----	-----------	------

#### Stockholm Parkering

SPAB	P-Hus Hagastaden	Hagastaden	Norrmalm	1022	jun-14	dec-13	BS/KF	G	N	570	321	172	160	kv 1- 2023	599
SPAB	Hjorthagsgaraget /Naftalagret	Djurgården	Östermalm	1674	apr-21	okt-18	KF	G	N	680	17	11	10	kv 4- 2025	680
SPAB	Klockelund	Larsboda	Farsta	290	aug-20	jun-18	BS	G	N	67	1	1	13	kv 2- 2022	67
SPAB	P-Hus Farsta Strand	Farsta	Farsta	161	apr-21		BS	-	N	47	0	0	14	kv 4- 2022	47
SPAB	Överföring skyddsrum Fastighetskontor	City	Norrmalm	1246	jul-05	jun-19	BS	I	SI	-	0	0	1		
SPAB	Älvsjö kabelverket	Älvsjö	Älvsjö	115	aug-21		BS	-	N	60	0	0	7	kv 1- 2024	60
SPAB	Bolidenvägen	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör	490	nov-22	jun-16	BS	I	N	180	0	0	0	kv 4- 2024	0
SPAB	Årstafältet Etapp 2	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör	400	jan-24	okt-14	BS	I	N	108	0	0	0	kv 2- 2025	118
SPAB	Norra Tornsgaraget	Hagastaden	Norrmalm	214	apr-18	jun-17	BS	G	N	104	94	11	18	kv 2- 2019	104

#### Stockholm Vatten och Avfall AB

SVOA	Gladö Kvarn	Gladö Kvarn	Huddinge kommun			jun-19	BS	G	SI	295		227	31	kv 3- 2020	295
SVOA	Kista Science City Tunnelprojekt	Kista	Rinkeby-Kista			mar-18	BS	G	SI	150		146	2	kv 4 - 2020	145
SVOA	Bornsjöverket	Norsborg	Botkyrka Salem			nov-16	BS	G	SI	212		198	2	kv 3 2025	198
SVOA	Slussen - huvudprojekt	Södermalm	Södermalm			dec-10	BS	G	SI	400		337	57		401
SVOA	Tidiga arbeten											170	0		170
SVOA	Delområde Berg											62	21		93
SVOA	Delområde Land											51	18		71
SVOA	Delområde Vatten											53	18		67
SVOA	Övrigt											1	0	kv3 2022	1
SVOA	Årstafältet	Årsta	Enskede Årsta Vantör			sep-13	BS	G	SI	200		125	108	kv2 2020	302
SVOA	Högmora	Högmora	Huddinge kommun			mar-17	BS	G	SI	101		99	1	kv1 2028	99
SVOA	Vidja	Vidja	Huddinge kommun			mar-13	BS	G	SI	85		65	9	kv4 2026	256
SVOA	Hagastaden	Hagastaden	Norrmalm			okt-14	BS	G	SI	405		273	9		405

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2019-12-31	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos färdigt	
									Inriktning- (I), eller Genomförande slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp
SVOA	DP1												202	5		269
SVOA	DP2												71	4		114
SVOA	DP3												1	0		20
SVOA	Gemensamt												0	0	kv4 2021	2
SVOA	NDS Norra	Norra djurgårdsstade	Östermalm				okt-15	BS	G	SI	350		287	25		361
SVOA	Norra 1												41	0		46
SVOA	Västra												37	0		37
SVOA	Gasverket												44	7		67
SVOA	Norra 2												7	0		7
SVOA	Ångsbotten												36	2		37
SVOA	Gasklockorna												0	0		1
SVOA	Brofästet												17	0		17
SVOA	Kolkajen-Ropsten												9	2		51
SVOA	Gemensamt												96	13	kv4 2025	98
SVOA	NDS Södra	Norra djurgårdsstade	Östermalm				mar-16	BS	G	SI	300		29	7	kv3 2020	300
SVOA	Henriksdal, gasledningssystem	Henriksdal	Södermalm/Nacka				dec-14	BS	G	SI	80		78	8	kv4 2020	80
SVOA	Östbergatunnelledning	Årsta	Enskede Årsta Vantör				jun-19	BS	G	SI	70		54	13	kv3 2023	70
SVOA	Västra verkets snabbfilterbottnar med ut	Norsborg	Botkyrka				jun-19	BS	G	EI	200		18	14	kv4 2029	200
SVOA	Stockholms Framtida Avloppsrening	Henriksdal	Södermalm				jul-05	KF	G	SI	9 172	2 440	867		kv3 2023	9172
SVOA	Högdalen, sorterings- och matavfallsanl	Högdalen	Enskede Årsta Vantör				dec-17	KF	G	SI	898		61	27	kv4 2025	897
SVOA	Mässtunneln		Älvsjö, Enskede-Årsta-Vantör och Hägersten Liljeholmen				mar-19	BS	I	SI	20		18	1	kv3 2025	532
SVOA	Mälarsekanalen		Stockholm				sep-16	BS	G	SI	281		297	265	kv1 2021	795
SVOA	Västra verkets råvattenledningar, Hobas	Norsborg	Botkyrka				jun-17	BS	G	EI	65		65	7	kv1 2020	65
SVOA	Stora Sköndal	Sköndal	Farsta				sep-16	BS	G	SI	71		72	2	kv4 2023	71
SVOA	Lovö renovering/ombyggnad av 1933-år	Lovön	Ekerö kommun				nov-17	BS	I	EI	18		16	9	kv1 2020	201
SVOA	Västra Länna	Länna	Huddinge kommun				jun-18	BS	G	SI	100		99	0	kv1 2021	99
SVOA	AP Kungsholms hamnplan - Dubblering	Kungsholmen	Kungsholmen				mar-18	BS	G	EI	116		73	61	kv4 2020	106
SVOA	Tangentvägen och Kurvan 2&5	Kungens kurva	Huddinge kommun				dec-16	BS	G	SI	144		36	26	kv2 2020	97
SVOA	Videgårdsvägen	Kungens kurva	Huddinge kommun				jun-18	BS	G	SI	75		74	10	kv2 2020	74
SVOA	Högmora etapp 2	Högmora	Huddinge kommun				jun-19	BS	G	SI	79		79	6	kv4 2022	79
SVOA	Spårväg City, etapp 2	Hagastaden	Norrmalm				dec-14	BS	G	SI	67		23	0	kv2 2020	67
SVOA	Storängen (Brandstegen Klockarbacken)	Storängen	Huddinge kommun				aug-19	BS	G	SI	172		154	66	kv4 2024	172
SVOA	Trekantens reservoar	Liljeholmen	Hägersten Liljeholmen				jun-18	BS	I	SI	27		12	8	kv4 2021	298
SVOA	Lännareservoaren	Länna	Huddinge kommun				jun-18	BS	I	SI	6		5	5	kv4 2020	64
SVOA	HV Lovön - Hässelby	Hässelby Strand	Hässelby-Vällingby				nov-18	BS	G	SI	100		81	75	kv1 2025	100
SVOA	Centrala Bromma, Riksby	Riksby	Bromma				mar-18	BS	I	SI	4		3	1	kv4 2028	54
SVOA	Nya Östbergatunneln	Årsta	Enskede Årsta Vantör				mar-19	KF	I	SI	10		11	11	kv2 2020	320
SVOA	Uppgradering Biolinje 1 Henriksdal	Henriksdal	Södermalm				dec-17	BS	G	EI	100		83	25	kv2 2020	99
SVOA	Takförstärkningar Henriksdal	Henriksdal	Södermalm				nov-18	BS	G	EI	124		112	24	kv4 2020	124
SVOA	Slamhantering Henriksdal	Henriksdal	Södermalm				nov-18	BS	G	SI	271		137	79	kv4 2021	271
SVOA	Grovrening Sickla del 1	Henriksdal	Södermalm				nov-18	BS	G	SI	289		41	22	kv4 2027	289
SVOA	Renovering röt-kammare Henriksdal	Henriksdal	Södermalm				mar-19	BS	G	EI	205		6	6	kv4 2029	205
SVOA	Renovering befintligt elsystem Henriksdal	Henriksdal	Södermalm				maj-15	BS	G	EI	114		10	10	kv4 2023	114
SVOA	Extern Organiskt Material						dec-14	BS	G	SI	80		19	19	kv2 2022	69
SVOA	Nya långsamfilter Norsborg	Norsborg	Botkyrka				dec-18	BS	I	SI	15		2	2	kv4 2021	177
SVOA	Tvårbanan Ulvsunda-Kista	Ulvsunda	Bromma				dec-18	BS	G	SI	87		24	18	kv4 2021	88
SVOA	HV600, Bergavägen - TS Grantorp	Huddinge	Huddinge kommun				dec-18	BS	I	EI	7		3	3	kv1 2020	80
SVOA	Ombyggnation Östra verkets centraldel	Norsborg	Botkyrka				mar-19	BS	G	EI	61		61	4	kv4 2023	61
SVOA	Nya ställverk inkl byggnader Lovö	Lovön	Ekerö kommun				mar-19	BS	I	SI	15		5	5	kv4 2031	204
SVOA	Årsta-fältet sopsug	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör				jun-19	BS	G	SI	153		2	2	kv4 2032	153
SVOA	Slakthusområdet/Årstastråket 3 sopsug	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör				jun-19	BS	I	SI	8		1	1	kv3 2023	167
SVOA	Österhagen	Huddinge	Huddinge kommun				jun-19	BS	I	SI	7		0	0	kv3 2023	54
SVOA	Gräsvreten industriområde	Huddinge	Huddinge kommun				jun-19	BS	I	SI	8		1	1	kv1 2028	72
SVOA	Ugglevikens reservoar						jun-19	BS	I	SI	4		9	6	kv3 2026	800
SVOA	Årstastråket etapp 2	Årsta	Enskede-Årsta-Vantör				jun-19	BS	G	SI	52		8	2	kv4 2023	47
SVOA	Västra verkets snabbfilterbottnar med ut	Norsborg	Botkyrka				jun-19	BS	G	EI	200		18	14	kv4 2025	200
SVOA	Skärholmsdalen	Skärholmen	Skärholmen				jun-19	BS	I	SI	3		2	1	kv4 2023	133
SVOA	Slakthusområdet	Johanneshov	Enskede-Årsta-Vantör				jun-19	BS	I	SI	6		5	3	kv1 2026	80

Bolag	Projekt	Stadsdel	Stadsdelsområde	Antal lägenheter	Antal lokaler/p-platser/skolplatser	Bedömd byggstart (månad, år)	Beslutad investering (månad, år)	Beslutsinstans	Typ av Investering			Upparbetat t.o.m. 2019-12-31	Utfall 2019	Budget 2019	Prognos färdigt	
									Inriktungs- (I), eller Genomförandebe- slut (G)	Nybyggnation (N), Strategisk Inv/omb (SI) ersättningsinvestering (EI)	Belopp (mnkr)				Tidpunkt (kvartal)	Belopp
SVOA	Tvärförbindelse Södertörn	Huddinge	Huddinge kommun				aug-19	BS	I	SI	23		3	3	kv1 2025	229
SVOA	Bromstensstaden	Bromsten	Spånga-Tensta				dec-15	BS	G	SI	45		27	8	kv3 2023	286
SVOA	Telestaden	Farsta	Farsta				nov-19	BS	I	SI	7		0	0	kv1 2024	70
SVOA	Karlsvik strand	Farsta	Farsta				nov-19	BS	I	SI	6		0	0	kv1 2024	70