



Upprättad av	Ramjar Ahmad
Datum	2020-12-03
Projektnamn	VÄGVISNINGSSKYLT 2020 för Trafikplaneringsavdelningen
Huvudprojekt	H800025
Projektnummer	8004303

Adress	
Stadsdel	
Kartbild	

Projektets mål och syfte	<p>Projektet har hand om löpande uppsättning och nedtagning av portaler och markvägvisning enligt avrop från trafikplaneringsavdelningen under 2020. Projektet syftar till att ta hand om, uppdatera och komplettera all vägvisning allteftersom gaturummet förändras.</p> <p>Gaturummet utgör några av städernas viktigaste delar. Det är vägvisning som ska vägleda trafikanterna till deras destinationer. Vägvisning utgör även en viktig del av för framkomligheten och tillgängligheten för trafikanterna. Projektet ska även ta hand om idéer/synpunkter från allmänheten eller internt.</p> <p>Målet är att projektet ska innebära</p> <ul style="list-style-type: none">- Ökad framkomlighet/trafiksäkerhet/tillgänglighet för samtliga trafikanter.
--------------------------	---



Tidplan	20				20				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering																
Entreprenad																

Budget (tkr)	20	20	20	2019	Summa
Utgifter					
Inkomster (ev.)					
Total budget	1 500 000 kr				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare SVEIA AB	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad	Ramjar Ahmad
			Thomas Johansson Mikael Engström Andreas Banz Fredriksson
Sweco			Fredrik Karlsson Christina Wahlgren

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	




Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ev ändringsbeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	



Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Projektet hade 1 500 000 kr i genomförandebeslut och nu redovisas det vara ca 800 000 kr kvar i projektet. I år så har projektet upphandlat konsult för att se över vägvisning för fordon för söder och västerort och skapa ett stamgrensplan för det (Obs för innerstad finns det redan). Projektet är försenad och kommer att pågå till våren men budgeten för det kommer förmodligen att hållas.																				
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	<p>Det är en avvikelse för projektet för att inventeringen för att se över vägvisning söder/västerort har blivit försenad. Komplettering/borttagning och nya vägvisningar har beställts. Endast 6 beställningar har gjorts, beställningar finns också i driftportalen, se bilaga.</p> <table border="1" data-bbox="592 1003 1398 1189"><thead><tr><th>Utgifter (mnkr)</th><th>Genomförandebeslut</th><th>Utfall</th><th>Avvikelse</th></tr></thead><tbody><tr><td>Personalkostnad</td><td></td><td>0,1</td><td></td></tr><tr><td>Entreprenad</td><td></td><td>0,07</td><td></td></tr><tr><td>Tekniska konsulter</td><td></td><td>0,449</td><td></td></tr><tr><td>Totalt Brutto</td><td>1,5</td><td>0,619</td><td>0,881</td></tr></tbody></table>	Utgifter (mnkr)	Genomförandebeslut	Utfall	Avvikelse	Personalkostnad		0,1		Entreprenad		0,07		Tekniska konsulter		0,449		Totalt Brutto	1,5	0,619	0,881
Utgifter (mnkr)	Genomförandebeslut	Utfall	Avvikelse																		
Personalkostnad		0,1																			
Entreprenad		0,07																			
Tekniska konsulter		0,449																			
Totalt Brutto	1,5	0,619	0,881																		

Slutredovisat (enligt delegationsordning)		
Namn	2020 12 14	Datum 

Nedan redovisas beställningar för projekt 8004303

Ärendenummer	Källa	Åtgärd	Gata/Gator	Område	Fakturerat datum
Dpsk_20200901_0821_AR75	Driftportalen	Montera	Tyska Bottens Väg	Västerort	2020-10-30
Dpsk_20200901_0819_SMXB	Driftportalen	Byta	Tegeluddsvägen	Innerstaden	2020-09-30
Dpsk_20200401_1700_NKI3	Driftportalen	Montera	Sockenvägen, Karusellvägen Rinkebysvängen, Rinkeby Allé, Hjulstavägen	Söderort	2020-07-31
Dpsk_20200128_1013_1137	Driftportalen	Montera	Hjulstavägen	Västerort	2020-09-30
Dpsk_20200403_0935_NIZE	Driftportalen	Demontera	Akallalänken, Drumsögatan	Västerort	2020-05-29
Dpsk_20200401_1347_TOFD	Driftportalen	Byta	Drottningholmsvägen	Innerstaden	2020-05-29
Dpsk_20191227_1023_R02H	Kopplet	Övrigt	Tegelbacken	Innerstaden	2020-03-31

