

Slutrapport projekt Speldosans förskola

§ 51

Diarienummer KSM2021181

Kommunledningsutskottets förslag till kommunstyrelsen

Slutredovisning noteras.

Beskrivning av ärendet

Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet Speldosan som omfattar uppställning av tillfälliga paviljonger vid förskolan Speldosan anpassningar i den befintliga förskolan för att kunna möta det ökade antalet barn och pedagoger som kommer att vistas i lokalerna. Projektet påbörjades i maj 2020 och avslutades i februari 2021.

Projektets budget sattes till 10 miljoner kronor. Utfallet blev drygt 5,5 miljoner kronor.

Bilagor

Tjänsteskrivelse - Slutrapportering Speldosan.pdf

Slutrapport Speldosan paviljonger KLU 4.0.pdf

Kostnadsfördelning Speldosan.pdf

Presentation slutrapport Speldosan.pptx

Tjänsteskrivelse - Slutrapport projekt Speldosans förskola.pdf

Justerandes signaturer	Utdragsbestyrkande
------------------------	--------------------

Protokoll för kommunledningsutskottet

Datum	2021-04-21
Tid	13:00–14:17
Plats	Sammanträdesrum Bollmora, kommunhuset
Beslutande	Se närvarolista
Övriga deltagare	Se närvarolista
Justeringens plats och tid	Kommunkansliet 2021-04-26
Paragrafer	41–52

Sekreterare

Alice Berg

Ordförande

Anita Mattsson

Justerande

Anki Svensson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Observera att anslagstiden inte är samma sak som överklagandetiden.

Beslutande organ	Kommunledningsutskottet
Sammanträdesdatum	2021-04-21
Datum då anslaget sätts upp	2021-04-27
Datum då anslaget tas ned	2021-05-19
Protokollets förvaringsplats	Kommunkansliets arkiv plan 6

Underskrift

Alice Berg

Närvarolista

Beslutande

Anita Mattsson (S)
Mats Lindblom (L)
Anki Svensson (M)
Martin Nilsson (S)
Susann Ronström (S)
Marie Åkesdotter (MP)
Dick Bengtson (M)
Ulrica Riis-Pedersen (C)
Anders Wickberg (SD)

Ersättare

Anders Linder (S)
Mats Larsson (L)
Åsa de Mander (L)
Ajda Asgari (MP)
Inger Gemicioglu (V)
Peter Freij (M)
Ulf Perbo (KD)
Per Carlberg (SD)

Övriga

Stefan Hollmark, kommundirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Torstein Tysklind, ekonomidirektör, kommunstyrelseförvaltningen
Maria Blom, HR-direktör, kommunstyrelseförvaltningen
Antonios Arvanitidis, it-chef, kommunstyrelseförvaltningen
Sara Kopparberg Nordemo, chef samhällsbyggnadskontoret,
kommunstyrelseförvaltningen
Maj Ingels, säkerhetschef, kommunstyrelseförvaltningen
Helene Bergström, kanslichef, kommunstyrelseförvaltningen
Bernt Eklund, projektledare, kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Linné, avdelningschef mark och exploatering,
stadsbyggnadsförvaltningen
Emilia Reiding, lokalstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Camilla Nilimaa, kommunstrateg, kommunstyrelseförvaltningen
Elin Waltersson, chef stöd- och servicekontoret, kommunstyrelseförvaltningen

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------

Alice Berg, kommunsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Helena Rindborg, nämndsekreterare, kommunstyrelseförvaltningen
Jenny Börselius Erngren, upphandlingschef, kommunstyrelseförvaltningen
Jeanette Hellmark tjm, politisk sekreterare, M
Helena Törnqvist, t.f kommunikationschef, kommunstyrelseförvaltningen
Johan Smeder, Exploateringsingenjör, Kommunstyrelseförvaltningen
Patrik Isolehto, Förhandlingschef, Kommunstyrelseförvaltningen
Louise Bergman, Projektledare, Kommunstyrelseförvaltningen
Tanja Krsic, Kommunsekreterare, Kommunstyrelseförvaltningen
Heléne Hjerdin, Avdelningschef, Kommunstyrelseförvaltningen
Malin Kotsinas, Nämndsekreterare, Kommunstyrelseförvaltningen
Anna Grönblad, Enhetschef, Kommunstyrelseförvaltningen

Frånvarande

Fredrik Bergkuist (M)

Justerandes signaturer			Utdragsbestyrkande
------------------------	--	--	--------------------