

Handläggare
Tyresö Kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Bernt Eklund
Enhetschef Samhällsfastigheter
bernt.eklund@tyreso.se

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse

Datum
2021-03-24

Sida
1 (2)
Diarienummer
KSM2021181

Mottagare
Tyresö Kommun
Kommunledningsutskottet

Slutrapport Projekt Speldosans förskola

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

- Slutredovisning noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen

Stefan Hollmark
Kommundirektör

Sara Kopparberg
Chef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har avslutat projektet Speldosan som omfattar uppställning av tillfälliga paviljonger vid förskolan Speldosan anpassningar i den befintliga förskolan för att kunna möta det ökade antalet barn och pedagoger som kommer att vistas i lokalerna. Projektet påbörjades i maj 2020 och avslutades i februari 2021.

Projektets budget sattes till 10 miljoner kronor. Utfallet blev drygt 5,5 miljoner kronor.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen slutredovisar härmed genomförandet av projektet Speldosan.

Projektavdelningen inom samhällsbyggnadskontoret har på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen genomfört projektet Speldosan.

Eftersom platsbrist på förskoleplatser förväntades uppstå i centrumområdet dels med anledning av förseningen av förskolan Vattenhjulet på Akvarievägen. Samt att förskolan Båten läggs ner och rivs till förmån för utvecklingen av Norra Tyresö Centrum uppstår ett behov av tillfälliga förskoleplatser.

Den ursprungliga planen var att förskolan Vattenhjulet (Akvarievägen) skulle stå klar innan att rivningen av förskolan Båten skulle påbörjas så att platsbrist ej skulle uppstå.

Eftersom dessa aktiviteter inte helt blev synkroniserade ledde det till en tillfällig platsbrist i centrala Tyresö. Kommunstyrelsen fattade därför beslut om uppställning av tillfälliga paviljonger vid förskolan Speldosan.

Även mindre justeringar i den befintliga förskolan behövde genomföras för att kunna fungera för ytterligare barn och pedagoger. Detta innebar bland annat, tillskapande av ett nytt kylrum, mindre justeringar i befintligt kök, tillskapande av fler klädskåp till personal, renovering av personalrum samt tillskapande av en ny korridor för anslutning till paviljongerna.

Bilaga:

Slutrapport Speldosan