














Bilaga 1. Beskrivning av åtgärder per cykelprojekt 2020

Utförda projekt under 2020		
Plats	Beskrivning av åtgärd	Kartbild
1. Bällstavägen	Etapp 1 norra. Stora ojämnheter utmed sträckan, åtgärdades genom ny beläggning och justering av överbyggnaden.	
2. Spånga kyrkväg	Från Solhemshagväg till Tenstadalen, nytt bärlager samt ny beläggning.	
3. Ulvsundavägen	Från Ulvsundaplan till Lövåsvägen, ny kantsten samt beläggning.	

<p>4. Tenstadalen</p>	<p>Mot Spånga Kyrkväg ny beläggning till anslutningen av prioriterat stråk.</p>	
<p>5. Sockenvägen- Älvkällevägen till Sockengränd</p>	<p>Från Älvkällevägen till Sockengränd ny beläggning samt justering av höjder.</p>	
<p>6. Professorsslingan</p>	<p>Cykel och gångbanan nedanför Professorsslingan, ny beläggning.</p>	

<p>7. Svartlösavägen etapp 1</p>	<p>Ny beläggning samt mindre justeringar av kantsten och flytt av en signalstolpe.</p>	
<p>8. Lövholmsvägen parkstråk</p>	<p>Ny beläggning har lagts.</p>	
<p>9. Lövholmsvägen etapp 2</p>	<p>Cykelbanan längs med gatan, justering av höjder för att förbättra vattenavrinning.</p>	
<p>11. Ragnar Östbergs plan</p>	<p>Endast en mindre breddning kunde genomföras pga. att åtgärden skulle komma för nära trädens rotsystem. Ny beläggning har lagts.</p>	

<p>12. Görwellsgatan mot pendlingsstråk Rålabshovsparken</p>	<p>Ny beläggning har lagts. Sträckan blev lite kortare än planerat pga. schaktarbeten av annan aktör.</p>	
<p>13. S:t Eriksgatan mellan Fleminggatan och Rörstrandsgatan</p>	<p>Ny beläggning, samt målning har utförts på halva sträckan, från Rörstrandsgatan till Sankt Eriksbron. Kontoret har delat upp åtgärden i två delar varav den andra delen ska göras klart under 2021. Utöver ny beläggning har plattor tagits bort som ligger som skyddszon på några ställen på sträckan. Skyddszon har sedan målats tillbaka efter att asfalten har lagts.</p>	
<p>14. Cykelbanan över Rådhusparken (Kungsholmsgatan-Bergsgatan)</p>	<p>Ny beläggning.</p>	
<p>15. Pendlingsstråk mellan Åkermyntan och Järfälla kommungräns Etapp 1</p>	<p>Ny beläggning.</p>	

<p>16. Beläggningsåtgärder cykel, inventering och åtgärder enligt önskemål från medborgarsynpunkter på Facebook</p>	<p>Många bra förslag inkom via Facebook och utöver de större projekt som genomförts har även tre mindre åtgärder utförts.</p> <p>Kungsholms Strandstig, byte av tvärgående plattor mot asfalt.</p> <p>Ny beläggning på två ställen på Ringvägen, Södermalm.</p>	
<p>17. Cykelväg från Ringvägen mer till Eriksdalsbadet</p>	<p>Byte av beläggning från plattor till asfalt för att tydliggöra separationen mellan gång och cykel.</p>	
<p>18. Södermalmsallén</p>	<p>Ny beläggning samt justering av svackor. Ny dagvattenbrunn för att få bort vattensamlingar</p>	

Ej utförda projekt under 2020

<i>Plats</i>	<i>Orsaksförklaring</i>	<i>Kartor</i>
Klarastrandsleden, cykelbro	<p>Detta projekt behövde skjutas på till våren 2021.</p> <p>Brokonstruktionen visade att vanlig asfalt inte kunde läggas varför andra metoder behövde arbetas fram. Metoden är väderkänslig och när kontoret väl landat i en lösning var det försent på året för att kunna utföra åtgärden med hög kvalitet.</p>	
Liljeholmsbron	<p>Tätskiktet på bron är undermålig och är en bidragande orsak till de gasbildningar som sker i beläggningen, vilket även försvårar olika åtgärder. Brons bärighet behövde även utvärderas då det var osäkert om bron skulle klara vikten från diverse olika arbetsmaskiner. Allt detta summerat gjorde att kontoret fattade beslutet att flytta projektet till 2021.</p>	
Värmdövägen	<p>Denna åtgärd skulle utförts efter läggningen av den gröna asfalten på cykelbanan. Pga. komplicerad avstängning av trafiken i samband med arbetena blev den ”svarta” delen försenad och i likhet med Klarastrandsleden behövs ett mer fördelaktigt väder för att kunna garantera kvaliteten på utfört arbete. Projektet genomförs istället under 2021.</p>	

Hässelbystråken under
Essingeleden mellan
Thorildsplan och
Fredhällsparken

Behövde ställas in p.g.a.
annan aktörs arbete. Utförs
om möjligt under 2021
istället.



Tillkomna projekt under 2020

<i>Plats</i>	<i>Beskrivning av åtgärd</i>	<i>Kartbild</i>
19. Grycksbovägen	Detta projekt tillkom sent under 2020 som ersättning för projektet på Värmdöleden som vi sent omsider behövde ställa in. Ny beläggning har lagts.	
10. Cykelbanan från Liljeholmsbron till Marievik	Detta projekt ersatte den åtgärd som skulle genomföras på Liljeholmsbron. Ny beläggning har lagts.	