

Paviljonger Speldosan, uppskattad fördelning av kostnader.

Montage inklusive markarbeten och transporter	2 950 000
Mediaförsörjning el, fiber, VA, larm etc.	350 000
Myndighets kost. Bygglov, KA etc.	150 000
Projekt/byggledning	150 000
Byggkonsulter	100 000
Byggnadsarbeten i anslutning till uppställningen, brandskydd av bef. Byggnad, staket, grindar, asfalt, skyltar, etc.	300 000
Kostnad för uppställning av paviljonger	4 000 000
Kostnad för demontage och återställning	700 000
Kostnad för montage och demontage av paviljonger	4 700 000
Hyra för verksamheten/månad baserad på en hyresperiod av 7 år i hyran ingår el, VA, larm, jour, bevakning, räntor och avskrivning på kaprtaltjänskostnaderna	161 600