

**Handläggare**  
Samander Mizori  
08-508 14 021**Till**  
Trafiknämnden  
2021-08-26

## **Grönare Stockholm etapp 1, slutredovisning. Backens parklek, Östbergahöjden.**

### **Sammanfattning**

Parkleken Backen har rustats upp för att skapa en attraktiv lekpark för barn i alla åldrar. Stor vikt har lagts vid renovering av gamla rabatter samt nyanläggning av växtbäddar med biokol. Investeringsprojektet beviljades 5,0 mnkr och projektets totala utgift, efter avslut, är 5,2 mnkr.

### **Bakgrund**

Inom satsningen ”Grönare Stockholm” ryms en rad olika åtgärder för att främja god miljö och bidra till god biologisk mångfald. Genom att plantera olika perenna växter uppfylls en sådan ambition. De nyanlagda växtbäddarna består av biokol. Parkleken har fått ny utrustning och nyrenoverad plaskdamm vilket bidragit till förbättrade lekvärden, en roligare och finare miljö samt bättre tillgänglighet för barn med funktionsvariationer.

### **Resultat**

Måluppfyllelsen har varit god, parkleken är oerhört välbesökt och varvar lekvärden och gröna värden på ett fint sätt i en spännande miljö. Backens parklek har god tillgänglighet för barn med funktionsvariationer.

### **Genomförd lösning**

Backens parklek renoverades med hänsyn till både lekvärden och ekologiska värden. Genom att utnyttja de sluttningar som finns för busk- och perennplantering och de flacka ytorna för lekytor har man tagit tillvara på de naturliga förutsättningarna på bästa sätt. Barnen kan själva plocka av de smultron som är planterade i växtbäddarna.

**Trafikkontoret**  
AdministrationFleminggatan 4  
Box 8311  
104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 26 129  
Växel 08-508 27 200  
marko.feller@stockholm.se  
trafikkontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
start.stockholm



*Illustrationsplan över Backen.*



*Bild efter upprustning av Backen.*



*Bild efter upprustning av Backen.*



*Bild efter upprustning av Backen.*

### Måluppfyllelse

Projektets mål och syfte har uppnåtts. Resultatet av projektet har gett färre hinder för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Färgvalet är gjort utifrån ett genusperspektiv där flickor och pojkar ska känna sig lika delaktiga.

### Intressenthantering och kommunikation

Backens parklek har varit en del av stadsdelsförvaltningens arbete kring utveckling av Östbergahöjden. En omfattande medborgardialog resulterade i konkreta åtgärder i bl.a. parkleken och andra insatser i området. Utöver det har kommunikation kring projektet skett via stadens sida "Stockholm växer", sedvanliga byggskyltar och fortlöpande information på medborgarkontor och nämndmöten.

### Ekonomi

Projektets utgifter är fördelade enligt nedanstående tabell.

	<b>Beslutat belopp (mnr)</b>	<b>Utfall (mnr)</b>	<b>Avvikelse (mnr)</b>
<b>Utgifter</b>			
Utredning och projektering		1,7	0,2
Byggherrekostnader inkl. byggledning och risk		0,2	
Entreprenad		3,3	
Index			
<b>Summa utgifter</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0,2</b>
<b>Inkomster</b>			
<b>Summa inkomster</b>			
<b>Netto</b>	<b>5,0</b>	<b>5,2</b>	<b>0,2</b>

Investeringskostnaden jämfört med budget avviker med 0,2 mnr. Avvikelsen beror på ökade kostnader för felprojektering av fallskydd under klätterlek och ändrings- och tilläggsbeställningar.

### Slut