

**Handläggare**  
Samander Mizori  
08-508 14 021**Till**  
Trafiknämnden  
2021-08-26

## **Grönare Stockholm etapp 1. Slutredovisning Bandängen parklek, Bandhagen.**

### **Sammanfattning**

Bandängens lekplats och plaskdamm har utvecklats och rustats upp. Lekplatsen var på grund av anläggningens ålder och antalet besökande, i behov av upprustning. Parken har efter upprustning fler aktiviteter, ökad tillgänglighet och utgör en tryggare plats med tema "upptäck naturen".

Investeringsprojektet beviljades 10,5 mnkr och projektets totalutgift, efter avslut, är 10,5 mnkr.

### **Bakgrund**

Bandängen utgör ett viktigt och centralt område i Högdalen och Bandhagen. Platsen är mycket välbesökt av bland annat barnfamiljer, inte minst sommartid då många kommer för att använda plaskdammen och besöka parklekens verksamhet. I delar av närområdet planeras ny bebyggelse och detta stärker behovet av en ny, modern och attraktiv plats med många funktioner.

### **Resultat**

Bandängens parklek har genomgått en omfattande upprustning. Bland annat har den tidigare plaskdammen omlokaliseras till lämpligare plats. I samband med detta har all teknik och tillhörande teknikhus byggts nytt med ny tillgänglighetsanpassad toalett. En naturlekplats har skapats och ett nytt stort torn, ny gungkarusell, ny aktivitetsyta samt utrymme för klätterlek och kojor. Leksulpturer har placerats ut i parken och en sportyta har byggts med möjlighet till isbana under vintern.

### **Genomförd lösning**

Bandängens parklek är en modern lekplats med bevarad naturmark där färg och materialval är gjort utifrån ett genusperspektiv som ska vara lika välkommande för flickor som pojkar.

**Trafikkontoret**  
AdministrationFleminggatan 4  
Box 8311  
104 20 Stockholm  
Telefon 08-508 26 129  
Växel 08-508 27 200  
marko.feller@stockholm.se  
trafikkontoret@stockholm.se  
Org nr 212000-0142  
start.stockholm



Ny plaskdamm med tillhörande teknikhus inkl. tillgänglig toalett



Nytt lektorn med rutschbana



Bild efter upprustning av lekparken.



Bild efter upprustning av lekparken.



Bild efter upprustning av lekparken.



Bild efter upprustning av lekparken.

### Måluppfyllelse

Projektets mål och syfte har uppnåtts. Resultatet är en spännande lekplats för barn i alla åldrar.

### Projektets genomförande och tidplan

Upprustningen har genomförts i etapper. Bandängens plaskdamm med toalett och upprustade betongskulpturer färdigställdes under 2018 och finansierades med medel från Grönare Stockholm. Etapp två som innebar en upprustning av lekplatsen avslutades

under våren 2020 och finansierades huvudsakligen med parkinvesteringsmedel.

### Intressenthantering och kommunikation

Information om projektet fanns på flera olika ställen bland annat stadens hemsida, sociala medier samt vepor på byggstängslet.

### Ekonomi

	<b>Beslutat belopp (mnr)</b>	<b>Utfall (mnr)</b>	<b>Avvikelse (mnr)</b>
<b>Utgifter</b>			
Utredning och projektering			
Byggherrekostnader inkl. byggledning och risk			
Entreprenad	10,5	9,4	
Index			
<b>Summa utgifter</b>	<b>10,5</b>	<b>9,4</b>	
<b>Inkomster</b>			
<b>Summa inkomster</b>			
<b>Netto</b>	<b>10,5</b>	<b>9,4</b>	

Investeringskostnaden avviker jämfört med budget med 1,1 mnr. Avvikelsen beror på att kostnader för projektering blev billigare än prognosticerat.

### Risk/Osäkerhet

Bandängen är väldigt välbesökt och slitaget är stort. Därför är det osäkert hur bland annat gräsytor kan komma att etablera sig framgent.

### Slut