


<b>Projektname</b>	<i>Hinder på Wahrendorffsgatan</i>
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Wahrendorffsgatan, Normalm</i>
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	Uppsättning av höj- och sänkbara pollare för avlysning av gatan vid större evenemang vid Synagogan/Judiska församlingen.

## Delrapport/slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Upphandlingen överklagades varför projektet har förskjutits i tid ca 5 månader. Entreprenadstart i höst.
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</b>	Genomförandebeslut på 14mnkr, trygghetsmedel sökt för 10mnkr. Anbud under kalkyl gör att prognos ligger på ca 8,5mnkr varav 1,2 upparbetat fram till och med 2020.

**Bilder före**

*Infoga **om** bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.*



**Bilder efter**

*Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.*

--	--