


Projektname	Taxingeplan, trygghetsskapande åtgärder
Geografisk plats för investering	Taxingegränd, Spånga-Tensta
	
Projektets mål och syfte	<p>Genom ökad tillgänglighet i gradängtrappan görs den mer attraktiv och fler människor väljer att vistas där. Förbättrad sikt över torget genom att man tar bort dolda hörn ökar tryggheten och förbättrar även för drift och underhåll vilket gör torget renare och trevligare. Den nya ljussättningen av torget bidrar till att ökad trygghet och trivsel genom att man får bort upplevelsen av parkeringsplats och mörka dolda hörn. Minskad möjlighet för trafik på torgytan bidrar till ökad trivsel och trygghet på platsen.</p>

Slutredovisning

<p>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</p>	<p>Projektet klart våren 2021, nu återstår uppföljning och utvärdering av resultatet. Kontorets bedömning är att målen under föregående rubrik är avklarade så platsen bör upplevas tryggare, attraktivare och säkrare nu mot innan.</p>
<p>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</p>	<p>Inga avvikelser att rapportera</p>
<p>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter</p>	<p>Ekonomiskt utfall inom budget =2,7 mnkr. Entreprenad 2,7 mnkr CM4 1,2 mnkr egen finansiering Belysning 390 tkr egen finansiering Projektering 220 tkr egen finansiering Byggledning 110 tkr egen finansiering Personalkostnader 100 tkr egen finansiering Kommunikation 10 tkr egen finansiering</p>





Bilder efter

