


Projektnamn	<i>Grönt kulturstråk Husby C – Husby gård</i>
Geografisk plats för investering	<i>Gångstråk mellan Husby C och Husby gård vid Järvafältet. Stadsdel Rinkeby-Kista</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Projektet ingår i satsningen Grönare Stockholm. Målet var att göra gångstråket tryggare och mera attraktivt med mötesplatser som lockar till vistelse för alla. Åtgärderna är god belysning, ny möblering, fina planteringar, aktivitetsplatser för t.ex. lek och konst, staket mot skolgården och avskärmning mot en mörk ödetomt.</p>

Delrapport/slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Entreprenadarbetet avslutades hösten 2021. Projektets mål med bra belysning längs stråket och på aktivitetsplatserna har uppfyllts med beviljade trygghetsmedel. Övriga mål som ny möblering, staket mot skolgården och avskärmning mot en mörk ödetomt har uppfyllts genom budgeten för Grönare Stockholm.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	För beviljade trygghetsmedel utfördes till störst del belysningsåtgärder och avskärmning. De 0,5 mnkr är upparbetade.

Bil der för e	<i>Infoga om bilder finns från plats innan trygghetsinvestering.</i>
----------------------------------	--

Bil
der
eft
er

Infoga bilder från plats efter trygghetsinvestering.



Grönt kulturstråk med ny belysning, nya möbler samt traskärmar för avskärmning mot öde-/upplagstomt.