

Handläggare
Tyresö kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Franco Panfichi
franco.panfichi@tyreso.se
08 – 578 295 89

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2022-02-25

Sida
1 (2)
Diarienummer
KSM2019-733-210

Mottagare
Kommunledningsutskottet

Slutrapport regnbädd i Tyresö stadspark

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

- Slutrapporten noteras.

Elin Waltersson
Tf Kommundirektör

Charlotta Klinth
Tf Chef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Samhällsbyggnadskontoret inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet regnbädd i Tyresö Stadspark. Projektet har omfattat ombyggnad av översvämningsyta till en yta med vattenspegel och jordbädd med vegetation. Platsen har bytt karaktär men fyller funktionen som översvämningsyta vid större nederbörd.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen slutrapporterar härmed genomförandet av projektet regnbädd i Tyresö stadspark.

Syftet med ombyggnationen var att tillskapa en bättre parkmiljö och möta de förväntningar som funnits kring en vattenspegel i stadsparken. Ytan har tidigare utgjorts av en torrdamm med grus och fungerat som en översvämningsyta vid större regn.

Efter ombyggnationen finns en vattenspegel på plats. Regnvatten porlar till dammen via en ränna från torget ovanför. Vattenspegeln omges av marktäckande växter planterade i en jordbädd. Platsen har bytt karaktär, men fyller fortfarande funktionen som översvämningsyta.

Ekonomi

Projektbudget	1,3 mkr
Utfall	1,25 mkr

Tidplan

Projektet genomfördes under våren 2021 och överlämnades till drift- och förvaltning i maj 2021. Området omfattas av garanti under 2021 och 2022, under garantitiden ansvarar entreprenör för skötsel.

Ärendet bedöms inte beröra barn varför någon prövning av barnets bästa inte har genomförts.