

Handläggare
Tyresö Kommun
Samhällsbyggnadskontoret
Bernt Eklund
Bernt.eklund@tyreso.se
0704889208

Handlingstyp
Tjänsteskrivelse
Datum
2022-03-30

Sida
1 (2)
Diarienummer
KSM2021181

Mottagare
Kommunledningsutskottet

Slutrapport Projekt Fårdala skola paviljonger

Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut till kommunledningsutskottet för beslut i kommunstyrelsen

- Slutrapporten noteras.

Kommunstyrelseförvaltningen

Elin Waltersson
Kommundirektör

Charlotta Klinth
TF Chef Samhällsbyggnadskontoret

Sammanfattning

Projektavdelningen inom kommunstyrelseförvaltningen har avslutat projektet Fårdala skola paviljonger som omfattar uppställning av tillfälliga paviljonger vid Fårdala skola för att kunna tillskapa fler klassrum så att undervisning för årskurs F-6 med två parallellklasser skall kunna bedrivas på Fårdala skola. Projektet påbörjades i april 2021 och avslutades i november 2021.

Beskrivning av ärendet

Kommunstyrelseförvaltningen slutredovisar härmed genomförandet av projektet Fårdala skola paviljonger.

Kommunstyrelseförvaltningens projektavdelning har på uppdrag av barn- och utbildningsförvaltningen genomfört projektet Fårdala skola paviljonger.

Under de senaste åren har Fårdala skola haft lokalbrist på grund av ökat antal elever och klasser. Det har lett till att verksamheten för årskurs 6 tillfälligt har behövt förläggas på intilliggande Nyboda skola. Den politiska ledningen är tydlig med att Fårdala skola framöver ska vara en skola för årskurs F-6 redan från och med höstterminen 2021.

Beslut om uppförande av paviljonger har fattats i kommunstyrelsen den 2 februari 2021.

Målet är att uppföra en tillfällig paviljong med plats för fyra klassrum med tillhörande grupprum i nära anslutning till Fårdala skola. Verksamheten bedömer att paviljongen behövs i minst 7 år och därför bör investeringen skrivas av på 7 år.

Bilaga:

Slutredovisning Fårdala skola paviljonger