



## Genomförandebeslut

Upprättad av	Theodor Bratt
Godkänd av	Kristofer Rogers
Datum	2022-08-12 <b>Reviderad 2022-12-19</b>
Projektnamn	Centralplan – nya cykelparkeringar
Projektnummer	8005553
Projektgrupp	Cykel
Anläggningens livslängd	
Stadsdelsnämnd	Norrmalm

Adress	Centralplan, under Vattugatan
Kartbild	

Syfte och avgränsning	<p><b>Bakgrund</b> På Centralplan i direkt anslutning till Vasagatan och Centralstationen finns i dagsläget ett antal cykelparkeringar. Utformningen och placeringen av dessa gör att platsen blir stökig, otrygg och svår att städa. Detta gör att nyttjandegraden på dessa platser är låg (ca 35%) trots en stor efterfrågan på parkering i närområdet).</p> <p><b>Mål</b> Målet med projektet är därför att tillskapa cykelparkeringar av god kvalitet som samtidigt gör platsen välordnad, överblickbar och lättstädad.</p>
-----------------------	---



<b>Projektets åtgärder</b>	Förslaget innebär nyanläggning av 168 st cykelparkeringsplatser. Av typen Mipos. Ytan under ställen beläggs med betongplattor för lättare renhållning. Ny brunn tas upp för att hantera dagvatten.
----------------------------	--

<b>Konsekvenser</b>	<p>Förslaget förbättrar möjligheten att nyttja cykel till en av stans viktigaste målpunkter.</p> <p>Platsen blir överblickbar och mindre instängd vilket ökar tryggheten.</p> <p>Ingen påverkan på övrig trafik.</p> <p>Åtgärden bedöms förenkla driften på platsen. Idag uppstår mycket problem med urinering och annat som kräver regelbunden renhållning.</p>
---------------------	--


Tidplan	2022											
	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
Utredning												
Projektering				x	x	x						
Entreprenad								x	x	x	x	x


Budget (tkr)	2022	20
Inkomster (ev.)		
Utgifter	1400	Rev: 2500
<b>Total Budget</b>	1400	Rev: 2500

Roll	Namn
Projektledare	Theodor Bratt
Tillstånd	Anton Johansson
Landskap	Ulrika Petzelius
Stadsmiljö	Ronny Karlsson Hagedorn



Risk	Åtgärd

Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)		
Namn		Datum 2022-08-13
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	1,4 mnkr	

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)		
Namn		Datum
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	2,5 mnkr	
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)	Reviderad budget på grund av ej kända förutsättningar under mark. Saknades underbyggnad under slitlagret vilket kräver ökade markarbeten.	

