



## Slutredovisning

Upprättad av	Linnea Svärd
Godkänd av	
Datum	2022-12-29
Projektnamn	Skyltar Norr – Söder, nyuppsättningar, 2022
Projektnummer	8005148

Adress	
Stadsdel	Flera stadsdelsnämnder

Syfte och avgränsning	<p>Projektet har hand om förändring, komplettering och borttagning av trafikmarkeringar enligt avrop från Trafikplaneringsavdelningen Norr - Söder under 2022.</p> <p>Gaturummet utgör några av städernas viktigaste delar. Vägmärken ska vägleda trafikanterna till deras destinationer. Vägmärken utgör även en viktig del av framkomligheten och tillgängligheten för trafikanterna.</p> <p>Projektet ska även ta hand om idéer/synpunkter från allmänheten eller internt.</p>
-----------------------	---

Projektets åtgärder	Projektet beställer vägmärken av alla förekommande typer, främst de som finns i vägmärkesförordningen (2007:90).
---------------------	--

## Slutredovisning

Beskrivning av ekonomiskt utfall	<p>Projektet hade 1 600 000 kr i genomförandebeslut och i slutet av året så var ca 1 100 000 kr upparbetade.</p> <p>Avvikelsen beror på att vi inte har fått tillräckligt många önskemål från medborgare eller på kontoret för att kunna jobba upp hela beloppet. Projektet är även beroende av vädret så de åtgärder som beställs sent på året genomförs året efter.</p> <p>Beställningar finns i driftportalen där det finns före/efter bilder på de beställningar som utförts under 2022.</p>
----------------------------------	--

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	2023-01-19