



Slutredovisning

| | |
|----------------------|--|
| Upprättad av | Peter Jensen |
| Godkänd av | Ingemar Flygare |
| Datum | 2023-03-10 |
| Projektnamn | Kungsträdgården – Molins fontän om fogas samt arbetsmiljö åtgärder |
| Projektnummer | H8000032/8005388 |

| | |
|-----------------|-----------------|
| Adress | Kungsträdgården |
| Stadsdel | Normalm |
| Kartbild | |

| | |
|------------------------------|--|
| Syfte och avgränsning | <p>Molins fontän är en av de äldsta fontänerna i landet (1873) och har börjat läcka vatten i fogarna till karet och måste tätas om. Cirkulationen är dålig och måste åtgärdas. Övre karet har samlat på sig mycket oxider genom åren så den behöver rengöras.</p> <p>I pumpgropen är det arbetsmiljöproblem då elskåpet saknar ryggingsavstånd och man hänger över pumparna när man utför arbeten med skåpet. Utrymmet har dålig arbetsbelysning.</p> <p>Mycket fuktig miljö</p> |
|------------------------------|--|

| | |
|----------------------------|---|
| Projektets åtgärder | <p>Borttagning av befintlig fog och foga om. Hetvattentvätt av fontän. Ny sil monteras och sugledningen byggs om. Nya belysningsarmaturer installeras. Elskåpet flyttas ut till utvändigt el skåp i parken. Montering fallskydd i luckan. Avfuktare monteras.</p> |
|----------------------------|---|

Slutredovisning

Bilder före



Bilder efter





| | |
|---|--|
| Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande | Inga avvikelser. Allt utfört enl. projektets mål och offert. |
| Beskrivning av ekonomiskt utfall | 507 000kr. 11000kr över utsatt budget. Tidsskrivning i projektet, byggledning samt projektledare. |

| Slutredovisat (enligt delegationsordning) | | | |
|--|--|--------------|--|
| Namn | | Datum | |