

Projektnamn	Danmarksgatan
Geografisk plats för investering	<i>Danmarksgatan i nära anslutning till Kista tunnelbanestation.</i>
	
Projektets mål och syfte	Gångbron mellan Kista busstorg och Kista Galleria är ett viktigt gångstråk som var i behov av upprustning. Kontoret har tidigare genomfört en trygghetsanalys av Kista busstorg samt genomfört trygghetsskapande åtgärder på platsen. Upprustningen av gångbron sågs som en fortsättning på detta arbete. Inom ramen för detta projekt genomfördes ny och förbättrad markbeläggning samt infärgning av Kista-blå färg. Kontoret har även bytt räcke för att tillgänglighetsanpassa bron vilket bedöms ha ökade trygghetsskapande värden.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Åtgärderna utvärderas tillsammans med SDF. Kontorets bedömning är att målen under föregående rubrik är avklarade med undanta gav avvikelser nedan så platsen bör upplevas tryggare, attraktivare och säkrare jämfört med tidigare
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Det visade sig att infärgningen i bron med "Kistablått" släppte efter ett tag. Anledningen var att befintlig asfalt inte var tillräckligt torr vid utförandet (var en ganska regnig sommar). Entreprenören kommer att åtgärda det i sin helhet utan extra kostnad våren 2024.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter mnkr	Ansökan CM4 3,6 mnkr Total kostnad 1,4 Mkr Entreprenad 1,3 Mkr CM4 X Personalkostnader 0,05 Mkr CM4 Projekt- och byggledning 0,05 Mkr CM4 Ekonomiskt utfall inom prognos, efter förkalkyl från entreprenören krävdes mindre medel än sökta.

Bilder före	
Bilder efter	Ingen representativ efterbild kunde tas på grund av snö och is.