


<b>Projektname</b>	<b>Prästgårdsstråket</b>
<b>Geografisk plats för investering</b>	<i>Centrumstråket/Prästgårdsstråket i Solberga på sträckan mellan Solberga Hagväg och Solberga Ångsväg, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning</i>
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Projektet är en fortsättning på Prästgårdsstråket etapp 1.</p> <p>Syftet med projektet är att skapa en tryggare och trivsammare miljö för de boende och för alla som passerar eller vistas i området samt att förhindra olovlig biltrafik. Närheten till Älvsjö resecentrum gör det attraktivt för bl.a. droghandel.</p> <p>Stråket är bitvis mycket nergånget med sliten möblering, dålig beläggning och sättningar vilket drar ner intrycket av platsen och ökar upplevelsen av otrygghet. Ny möblering, ny beläggning och omgestaltning av ett par av vistelseytorna genomfördes för att höja intrycket och bjuda in fler att vistas på platsen.</p>

## Slutredovisning

<b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b>	Åtgärderna utvärderas tillsammans med SDF via ex. trygghetsvandringar och trygghetsmätningar, kontorets bedömning är att målen under föregående rubrik är avklarade så platsen bör upplevas tryggare, attraktivare och säkrare nu mot innan.
<b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b>	Inga avvikelser att rapportera
<b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter mnkr</b>	Ansökan CM4 6 Mkr Total kostnad 5,8 mnkr  Entreprenad 5,6 Mkr CM4 Projekt- och byggledning 0,1 Mkr CM4 Projektering 0,1 Mkr CM4  Ekonomiskt utfall inom budget.  För att få till helheten kring trygghetsskapandet på platsen så avser kontoret att ansöka om CM4-medel för den avslutande etappen under 2024

Bilder  
före









**Bilder efter**





