


<b>Projektname</b>	<b>Södra Rinkebygången</b>
<b>Geografisk plats för investering</b>	I Rinkeby centrum, i nära anslutning till Rinkeby torg.
	
<b>Projektets mål och syfte</b>	<p>Utpekad stråk inom dialog med sdf och plattsamverkan då olovlig körning förekommer och skapar otrygghet. Andra platser vid Rinkeby torg har tryggats upp med åtgärder de senaste åren, bland annat den norra sidan av Skårbygränd. I ett programarbete för upprustning av Rinkeby södra stadspark/stadsparksgången, som ansluter till Södra Rinkebygången, ingick också den platsbildning som finns på gången söder om Rinkeby torg. Genom att placera fordonshinder mellan parkering och gång samt levandegöra platsen motverkades detta. Även ny växtlighet tillfördes platsen.</p>

## Slutredovisning

<p><b>Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd</b></p>	<p>Åtgärderna utvärderas tillsammans med SDF via ex. trygghetsvandringar och trygghetsmätningar, kontorets bedömning är att målen under föregående rubrik är avklarade så platsen bör upplevas tryggare, attraktivare och säkrare nu mot innan.</p>
<p><b>Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande</b></p>	<p>Inga avvikelser att rapportera</p>
<p><b>Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter mkr</b></p>	<p>Ansökan CM4 4,8 Mkr</p> <p>Total kostnad 7,2 Mkr 4,8 Mkr CM4 och 2,4 Mkr egen finansiering</p> <p>Entreprenad 4,8 CM4, 1,5 Mkr egen finansiering          Personalkostnader 0,2 Mkr egen finansiering          Projektering 0,2 Mkr egen finansiering          Inköp och plantering av träd 0,5 Mkr egen finansiering</p> <p>Ekonomiskt utfall över prognos, efter förkalkyl från entreprenören krävdes mer medel som kontoret kunde skjuta till.</p>

**Bilder före**



**Bilder efter**



