


Projektnamn	Tenstaplan
Geografisk plats för investering	<i>Terrass i nära anslutning till Tenstaplan</i>
	
Projektets mål och syfte	<p>Projektet ska bygga bort skymda platser på terrassen och på så sätt öka tryggheten samt förbättra sikten för polisens kameror.</p> <p>Murar revs och ersätts med genomskinliga fallskyddsräcken. Belysningen förstärks vilket sammantaget ger känslan av en mer levandegjort plats samt möjliggör att fler personer vill uppehålla sig vid platsen.</p>

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Åtgärderna utvärderas tillsammans med SDF via ex. trygghetsvandringar och trygghetsmätningar, kontorets bedömning är att målen under föregående rubrik är avklarade så platsen bör upplevas tryggare, attraktivare och säkrare nu mot innan.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Inga avvikelser att rapportera
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter mnkr	Ansökan CM4 3,6 Mkr Total kostnad 2,1 Mkr CM4 Entreprenad 1,9 Mkr CM4 Personalkostnader 0,1 Mkr CM4 Projekt- och byggledning 0,1 Mkr CM4 Ekonomiskt utfall under prognos, efter att lämplig åtgärd och arbetsmetod togs fram krävdes mindre medel för åtgärden

Bilder före



Bilder efter



