

Sammanställning av slutredovisningar för exploateringsprojekt år 2023

Projekt	Projektbeskrivning	Genomförande budget utgifter/ inkomster i mnkr	Utfall utgifter/inkomster i mnkr	Avvikelse i mnkr	Måluppfyllelse, avvikelsekommentar m.m.	Datum slutredovisning (för ärenden som redovisats i Exploateringsnämnden anges ExplN 2023 xx xx)
Investeringsutgift >= 50 mnkr						
Nybohovsbacken	<p>En ombyggnation av den befintliga Nybohovsgatan, ledningsomläggningar, en ny kvartersgata till den nya förskolan, ny park norr om Nybohovsbacken, ny lekplats mellan husen samt ombyggnation och upprustning av gångvägsförbindelsen och trappor ned till Trekantsparken. Detta för att göra det möjligt att bygga 180 nya bostäder och en ny förskola samt utveckla den offentliga miljön med en mer stadsmässig och trivsamt gata och park.</p> <p>Stadens arbeten omfattade borttagning av berg och ledningsarbeten i nära anslutning till bergbanan och ovan tunnelbanan.</p>	115,0/0	161,3/12,7	46,3/12,7	<p>Projektet har tillfört 180 nya bostäder med blandade upplåtelseformer. Under genomförandet av projektet har skydd av befintlig skyddsvärd vegetation, markföreoreningar från tidigare verksamheter samt omhändertagande av dagvatten inom den nya bebyggelsen hanterats. Naturområdet ned mot sjön Trekanten har rustats upp med förbättrade gångförbindelser. Entréer till de nya husen har tillgängliggjorts för personer med funktionshinder, både från gata och från parkering. Investeringar i offentlig konstnärlig utsmyckning har genomförts i samråd med Stockholm Konst.</p> <p>Inkomstökningen utgörs av ersättningar för nyförläggning av ledningar. Vid genomförandebeslutet var finplaneringen av gata inte upphandlad, parkens anbud fördrades efter ett överklagande och serviser och marksanering tillkom efter beslutet. De ökade utgifterna orsakas främst av förseningar i tidplan och från samarbetet mellan stadens och byggherrarnas entreprenader. Utgifterna för utbyggnad av gata ökade eftersom mer berg än beräknat påträffades samt säkerhet och varsam utbyggnad ovan tunnelbanan.</p>	Dnr E2023-00353 ExplN 2023-02-23
Investeringsutgift 50<10 mnkr						

Sammanställning av slutredovisningar för exploateringsprojekt år 2023

Projekt	Projektbeskrivning	Genomförande budget utgifter/ inkomster i mnkr	Utfall utgifter/inkomster i mnkr	Avvikelse i mnkr	Måluppfyllelse, avvikelsekommentar m.m.	Datum slutredovisning (för ärenden som redovisats i Exploateringsnämnden anges ExplN 2023 xx xx)
Anisen 3	Inom projektet har 190 lägenheter upplåtna med hyresrätt samt en förskola med sex avdelningar uppförts utmed Lingvägen i Hökarängen. Marken för både bostäder och förskola har upplåtits med tomträtt. Staden har anlagt en lekpark intill den nya förskolan och tre groddammar på Skönstaholmsfältet. Projektet har också möjliggjort en ombyggnation av en del av Lingvägen med syfte att förbättra framkomligheten för gående och cyklister. Förbättringen syftade även till att skapa ett sammanhållet system för gående och cyklister på en större sträcka där Lingvägen avsågs kopplas ihop med Farstavägen via projektet Samsö, som innehåller förslag till nya bostäder, ny förskola och en utbyggnad av Kvickentorpsskola. Marken för både bostäder och förskola har upplåtits med tomträtt.	34,0/0,0	37,0/1,4	3,0/1,4	<p>Projektet har tillskapat bostäder i ett läge med god tillgänglighet till kollektivtrafik och därmed bidragit till stadens bostadsmål. Ombyggnaden av Lingvägen har medfört förbättrad framkomlighet för gående och cyklister. De miljökonsekvenser som har utretts är dagvatten, vibrationer och risk vid urspårning. Som kompensation för ianspråktagen grönyta har tre groddammar anlagts och en ny lekpark byggts som kompensation. All planering av den yttre miljön har genomförts i enlighet med de tillgänglighetskrav som finns inom kvartersmark med särskild hänsyn till behoven hos barn och personer med funktionsvariationer.</p> <p>Avvikelsen i utgifter förklaras av att projekteringen blev mer kostsam än budgeterat. Även att entreprenaden blev försenad och att det påträffades mer berg än förväntat. Projektets investeringsinkomster avser inkomster från de ledningsdragande bolagen i samband med gemensamma gatuarbeten</p>	Dnr E2023-04501 ExpIN 2023-12-14
Bibliotekarien	Marken där fastigheten var gällde för ändamålet park och allmänt ändamål. En ny detaljplan har tagits fram för att kunna uppföra två byggnader om fyra våningar, ett hus mot Arkitektvägen och ett gårdshus, innehållande cirka 30 lägenheter. Huset mot Arkitektvägen utgörs av två byggnader som uppförts på mark med olika upplåtelseformer, en östra del på tomträtt och en västra del på	9,6/0,0	11,5/0,3	1,9/0,3	Målet att skapa fler bostäder i goda kollektivtrafiklägen i Stockholm har uppfyllts och även målet med blandade upplåtelseformer för lägenheter i flerbostadshus. Projektet tog befintlig parkmark i anspråk bestående av träd och växter, naturstig och olika anläggningar. Anläggningarna och	Dnr E2023-04407 ExpIN 2023-12-14

Sammanställning av slutredovisningar för exploateringsprojekt år 2023

Projekt	Projektbeskrivning	Genomförande budget utgifter/ inkomster i mnkr	Utfall utgifter/inkomster i mnkr	Avvikelse i mnkr	Måluppfyllelse, avvikelsekommentar m.m.	Datum slutredovisning (för ärenden som redovisats i Exploateringsnämnden anges ExplN 2023 xx xx)
	äganderätt. Gården mellan husen har underbyggts med ett parkeringsgarage. Inom planområdet fanns tidigare en transformatorstation som flyttats till ett avgränsat område. Även en klockstapel till Abrahamsbergs kyrkan har fått ett nytt läge och en gångstig har förflyttats i sidled. Placeringen av de nya byggnaderna har medfört påverkan på terrängen och vegetationen, då ett flertal träd inom planområdet har behövt fällas och en del av berghällan har behövt sprängas bort. Bostäderna upplåtits med bostadsrätt.				naturstigen har flyttats i samband med projektet. Huvuddelen av inkomsterna utgörs av det markvärde (avgäldsunderlag) som skapades vid planläggningen. Avvikelsen från genomförandebeslutet beror främst på fördyrande omständigheter vid flytt av transformatorstation och att grönkompensationen genomfördes under 2022-2023 då bland annat inflationen och materialkostnader ökat.	
Konstprojekt i Vårberg	Medel från projektet Hagastaden skulle användas till satsning på konst i vid bemärkelse och/eller bredd av kultur i ytterstaden. Som resultat av detta fick Fokus Skärholmen medel för konst och detta skulle användas för konst av internationell klass i Vårberg. Under 2018 hölls en internationell konståvling för att utse konstnär.	16,0/0,0	16,2/0,0	0,2/0,0	Vinnare av konståvlingen blev Xavier Veilhan med verket Vårbergs jättar vilket invigdes 2020. Målet har uppnåtts och konstverket bidrar till det offentliga rummet på ett positivt sätt. Avvikelsen i utgifter består av personalkostnader och tillstånd.	Dnr E2023-04536 ExpIN 2023-12-14
Nockebysskogen	I ett område som tidigare bestod av parkmark skulle sex flerbostadshus uppföras med sammanlagt 106 lägenheter. Bostäderna har upplåtits med hyresrätt och marken genomtomträtt. Bebyggelsen gränsar till naturvärden av riksintresse. En transportled för farligt gods behöver också hanteras.	40,6/0,0	31,1/0,9	-9,5/0,9	Projektet har bidragit till att stärka mångfalden av upplåtelseformer i ett område där bostäderna i flerbostadshus övervägande utgörs av bostadsrätter. Projektet har bidragit även till att planera för ett ökat cyklande då gång- och cykelstråket längs med Drottningholmsvägen har breddats. Transportvägarna har gjorts säkrare med avåkningskydd och utökad vändplats. De lägre utgifterna förklaras av att huvudvattenledningen inte behövde flyttas och att inga ytterligare markföreningar påträffades.	Dnr2023-04438 ExpIN 2023-12-14
Investeringsutgift <10 mnkr						

Sammanställning av slutredovisningar för exploateringsprojekt år 2023

Projekt	Projektbeskrivning	Genomförande budget utgifter/ inkomster i mnkr	Utfall utgifter/inkomster i mnkr	Avvikelse i mnkr	Måluppfyllelse, avvikelsekommentar m.m.	Datum slutredovisning (för ärenden som redovisats i Exploateringsnämnden anges ExplN 2023 xx xx)
Alphyddan 13	Uppdraget var att träffa en överenskommelse om exploatering, med överlåtelse av mark för bostadsbyggnation, med Serafim Alphyddan AB och iordningsställa den närliggande Bubbelparken för marköverlåtelsens fullföljande.	6,1/0,0	5,8/0,0	-0,3/0,0	Användningen av området har ändrats från lätt industri/kontor till bostäder. Bubbelparken har anpassats för att lämpa sig för mindre barn.	Dnr E2024-00120
Blomkronan	I Hässelby Villastad har markanvändningen förändrats för en fastighet upplåten med tomträtt och en ny detaljplan togs fram för cirka 66 bostadsrättslägenheter i tre flerbostadshus. Marken friköptes av tomträttshavaren Blomkronan AB.	0,4/0,0	0,4/0,0	0,0/0,0	Projektet bidrar till stadens bostadsbyggnads mål med olika upplåtelseformer och blandade bebyggelse typer. Ingen kompensation för ianspråktagen grönyta bedömdes vara aktuell.	Dnr E2024-00112
Blågull	Projektet omfattar en förskola i två våningar med åtta avdelningar. En utökning av tomträtten har gjorts för att möjliggöra en större förskolegård. De befintliga förutsättningarna inom tillskottsmarken såsom höjder, träd och buskar omhändertas, så att naturliga lektytor tillskapas.	7,2/0,0	1,0/0,0	-6,2/0,0	Målet att skapa fler förskoleplatser inom Hässelby-Vällingby stadsdelsområde har uppfyllts. Ingen kompensation för ianspråktagen grönyta bedömdes vara aktuell.	Dnr E2024-00082
Bysten	Borätt AB skulle upprätta och förvärva 39 lägenheter i flerbostadshus med bostadsrätt. Staden skulle genomföra och bekosta flytt av elnätsstation och grönkompensationsåtgärder som plantering av träd, buskar och mulmholkar i grynkvarnsparken.	5,0/0,0	4,2/0,0	-0,8/0,0	Projektmålet att bygga ett nytt punkthus med 39 bostäder genomfördes. Grönkompensationsåtgärder har utförts i angränsning till exploateringsområdet istället för i parken. De lägre utgifterna beror på minskad kostnad för grönkompensation och projektledning. Inkomsterna ökade då marken indexerats upp vid tillträdet.	Dnr E2023-04639

Sammanställning av slutredovisningar för exploateringsprojekt år 2023

Projekt	Projektbeskrivning	Genomförande budget utgifter/ inkomster i mnkr	Utfall utgifter/inkomster i mnkr	Avvikelse i mnkr	Måluppfyllelse, avvikelsekommentar m.m.	Datum slutredovisning (för ärenden som redovisats i Exploateringsnämnden anges ExplN 2023 xx xx)
Diktsamlingen	Exploateringsnämnden markanvisande fastigheten Diktsamlingen 7 för uppförande av 30 nya bostadsrättslägenheter. Staden har inom projektet flyttat en gång- och cykelväg med belysning till sidan av fastigheten. Som grönkompensationsåtgärd har upprustning gjorts av lekparken Dragontorpet.	4,0/0,0	6,3/0,3	1,3/0,3	Målen att skapa fler bostäder i goda kollektivtrafiklägen och blandade upplåtelseformer för lägenheter i flerbostadshus har uppfyllts. En upprustning av Dragontorpet har varit till fördel för barnen i området. I genomförandebeslutet på 4 mnkr ingår inte grönkompensation vilken beräknas till 3 mnkr.	Dnr E2023-04435
Dragningslistan	Inom projektet har Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB uppfört 44 hyresrättslägenheter. Byggnationen inkluderar även en lokal i entré våning, och ett parkeringsgarage. De har också iordningsställt gångväg och flyttat belysning på allmän platsmark.	1,1/0,6	0,4/0	-0,7/0,0	Projektet är framtaget utifrån Vision 2030, Söderortsvisionen och bidrar till markanvisningsmål i stadens budget. Kontorets miljöbedömning var att negativ påverkan på naturmark, som togs i anspråk för att möjliggöra byggnationen, komparerades av ett större pågående upprustningsprojekt för Teaterparken i närområdet.	Dnr E2019-00878
FHR Trygghetsmedel	Exploateringskontoret beviljades trygghetsinvesteringsmedel av Kommunstyrelsens trygghetsutskott för anläggningen av en tillfällig aktivitetspark i södra Rågdalen. Stadsdelsförvaltningen har varit medsökande och ansvarar för drift och underhåll. Området är en viktig länk mellan centrum och Rågsveds naturreservat.	2,5/0,0	5,1/0,0	2,6/0,0	Den strama tidplanen som gjorde att delar av projekteringskedet behövde komprimeras. Det medförde att alla förutsättningar inte hade utretts vid start. Detta hanterades med prioriteringar i parkinvesteringarna men det påverkade utfallet med ökade utgifterna.	Dnr E2020-04296

Sammanställning av slutredovisningar för exploateringsprojekt år 2023

Projekt	Projektbeskrivning	Genomförande budget utgifter/ inkomster i mnkr	Utfall utgifter/inkomster i mnkr	Avvikelse i mnkr	Måluppfyllelse, avvikelsekommentar m.m.	Datum slutredovisning (för ärenden som redovisats i Exploateringsnämnden anges ExplN 2023 xx xx)
FHR 4a Sätervallen	Projektet ingår i Fokus Hagsätra Rågsved och ligger i södra Rågsved och planerades för 210 lägenheter i flerbostadshus varav 140 studentlägenheter, fördelat på två kvarter längst Bjursätragatan. Det ena kvarteret omfattade vid projektstart kvartersmark på befintlig tomträttsfastighet. Det andra kvarteret låg på stadens fastighet och utgjordes av naturmark. En del av marken låg inom ESBO-område.	4,1/0,0	7,1/0,0	3,0/0,0	Vid genomförandet byggdes 190 hyresrätter men inte några studentlägenheter. Investeringarna i allmän plats omfattar grönkompensationsåtgärder i Rågsveds naturreservat i form av fyra groddammar och ett fågeltorn. Utgiftsökningen beror på serviser och grönkompensationsåtgärder, där det fanns få referensprojekt.	Dnr E2023-04397
Filmen Stockholmshus	Projektet skulle uppföra ett fyra våningar högt lamellhus med 35 hyresrätter i Bandhagen, av typen Stockholmshus med tomträtt. I planeringen ingick exploatering av ett grönområde för vilket skulle grönkompenseras.	4,3/0,0	4,4/0,0	0,1/0,0	Projektet har tillfört 35 hyresrätter till Stockholm. Grönkompensation kunde dock inte genomföras i projektet på grund av kostnadsökningar för en flytt av elnätstation.	Dnr E2023-05013
Fjärdingsmannen	Markanvisa ett område med tomträtt för uppförande av 43 ungdomslägenheter.	4,7/0,0	4,5/0,0	-0,2/0,0	Projektmålet att uppföra ny bostadsbebyggelse uppfylldes inom budget. Ingen grönkompensation var aktuell i detta projekt.	Dnr E2023-04147
Församlingshuset 8	Fastigheten var planlagd för allmänt ändamål och förvärvades med syftet att säkerställa förskoleplatser i området. Några åtgärder på omkringliggande allmän plats har inte behövts då all infrastruktur färdigställdes för den provisoriska förskolepaviljongen.	0,1/0,0	0,1/0,0	0,0/0,0	Målet var att sanera fastigheten till en nivå för känslig markanvändning och förbättra miljön i närområdet. Provtagningar visade inte på problem.	Dnr E2022-04830
Hemholmen 1	Målet var att utveckla befintlig tomträtt och uppföra ett nytt bostadshus som ersättning för befintligt p-hus samt tillbyggnader på befintliga punkthus. Staden har inga arbeten kopplade till projektet.	0,2/0,0	0,3/0,0	0,1/0,0	Projektet bedömdes överensstamma med stadens mål att öka bostadsbyggandet. Bostäderna har ännu inte byggts. Avvikelsen i utgifter beror på administrativa aktiviteter kopplat till att projektet dragit ut på tiden.	Dnr E2015-00504
Kansliskrivaren	SISAB bygger, på uppdrag av Skarpnäcks stadsdelsnämnd, en förskola med 3 avdelningar samt tillagningskök för 6 avdelningar. Genomföra en detaljplaneändring för att öka förskolegården.	0,0/0,0	0,09/0	0,09/0	Området som bebyggdes bestod av bevuxen naturmark nära Nacka-reservatet. Förutom att bevara befintliga träd så långt som möjligt samt undvika	Dnr E2024-00207

Sammanställning av slutredovisningar för exploateringsprojekt år 2023

Projekt	Projektbeskrivning	Genomförande budget utgifter/ inkomster i mnkr	Utfall utgifter/inkomster i mnkr	Avvikelse i mnkr	Måluppfyllelse, avvikelsekommentar m.m.	Datum slutredovisning (för ärenden som redovisats i Exploateringsnämnden anges ExplN 2023 xx xx)
					bergsprängning bedömdes ytterligare grönkompensation vara aktuell.	
Klubbholmen 2	Syftet har varit att göra det möjligt att uppföra en ny förskola, som ersättning för den nerbrunna, i stadsdelen Vårberg med åtta avdelningar med lämplig förskolegård. Inga åtgärder har vidtagits på allmän platsmark med anledning av projektet.	0,1/0,0	0,01/0,0	-0,09/0,0	Projektets mål har uppfyllts och det inom uppsatt tidplan. Projektet har uppförts inom kvartersmark och ersatt funktion som redan fanns på platsen. Det har inte inneburit någon ytterligare påverkan på omgivningen och angöring sker via befintliga tillfartsvägar.	Dnr E2023-04329
Krysantemum	Projektet innehåller 70 radhus i två våningar. För projektet har icke detaljplanerad mark med begränsat natur-och rekreationsvärde tagits i anspråk.	3,1/0,0	3,7/1,1	-0,6/1,1	Projektet bidrar till stadens bostadsbyggnadsmål samt målet att arbeta med olika typer av bostadsprojekt. Åtgärder i parkmark har genomförts som grönkompensation.	Dnr E2024-00113
Marieberg	Målet var att öka antalet bostäder, verksamheter och mötesplatser. Samtidigt ska kollektivtrafiken, kontakten med grönområden och vattnet utvecklas. Göra det möjligt för befintliga fastighetsägare att utveckla sina fastigheter.	8,7/0,0	8,7/0,0	0,0/0,0	Projektets mål har uppnåtts i och med att planprogrammet tagits fram och markanvisning inom området kommer att ske under 2024	Dnr E2023-03632
Pälskappan	Stadens åtaganden i projektet har främst varit projektering och utbyggnad av mindre ändringar i befintlig vändplan och ledningsomläggning och marksanering på blivande kvartersmark. Detta för att möjliggöra ny flerbostadsbebyggelse och att förstärka Fruängen som kollektivtrafikknutpunkt.	7,9/0,0	6,8/0,0	-1,1/0,0	Två sammanbyggda punkthus med cirka 50 bostadsrätter och ett garage har byggts. Projektet har bidragit till satsningen på attraktiva tyngdpunkter, att koppla samman stadens delar samt att utveckla kollektivtrafiknära lägen. Grönkompensation har skett genom upprustning av lekplatsen Solhatten	Dnr E2024-00076
Sabbatsberg 18	Svenska Bostäder har en tomträtt inom Sabbatsbergsområdet som gränsar till Barnhusbron och Tegnergatan. Bolaget sökte markanvisning för ca 40 hyreslägenheter på en obebyggd del och en ny detaljplan gav byggrätt för ett bostadshus i elva våningar	0,3/0,0	0,3/0,0	0,0/0,0	Projektet har bedömts stämma väl överens med ÖP:s mål att stärka centrala Stockholm med fler citynära bostäder och levande bottenvåningar i innerstaden och ge ökad säkerhet och trivsel i området. Genom tillkomsten av	Dnr E2023-0865

Sammanställning av slutredovisningar för exploateringsprojekt år 2023

Projekt	Projektbeskrivning	Genomförande budget utgifter/ inkomster i mnkr	Utfall utgifter/inkomster i mnkr	Avvikelse i mnkr	Måluppfyllelse, avvikelsekommentar m.m.	Datum slutredovisning (för ärenden som redovisats i Exploateringsnämnden anges ExplN 2023 xx xx)
	<p>med lokaler för centrumändamål i bottenvåning mot gata. Tomträtthavaren har gett Staden rätt att nyttja området för allmän gångtrafik utan ersättning, Kontoret har inte behövt göra egna anläggningsåtgärder i projektet.</p> <p>Ett avtalsservitut har tecknats avseende rätt till ledningar för vatten och sopsug samt för en byggnadskonstruktion (pelare) mot Barnhusbron till förmån för Sabbatsberg 18 inom Stadens fastighet Vasastaden 2:99.</p>				<p>nya Hälsobrunnsgatan mellan Barnhusbron och Sabbatsbergsområdet gavs möjlighet att bebygga en obebyggd del av en tomträtt. Den nya byggnaden kompletterar tidigare bebyggelse väl och den nya gatan ökar områdets tillgänglighet.</p> <p>Projektet bedöms inte ha medfört negativa miljökonsekvenser då ingen grönyta har behövt tas i anspråk.</p>	
Åsnen	<p>Marken skulle upplåtas med tomträtt och målet var att bygga 220 hyresrättslägenheter varav 98 studentbostäder. Behovet av anläggningsarbeten var lågt på grund av befintlig infrastruktur.</p> <p>Behovet av grönkompensationsåtgärd skulle ses över och tanken var att Staden skulle ta fram en utredning för de ekologiska spridningssambanden inom Årsta och hur det kan stärkas runt den aktuella platsen.</p>	2,8/0,0	1,9/0,0	-0,9/0,0	<p>Målet i antal underskreds då 200 hyresrätter byggdes varav endast 30 var studentlägenheter.</p> <p>Grönkompensationsåtgärder genomfördes i närliggande park, där träd planterades, mulmholkar, stockar och en grillplats uppfördes.</p> <p>Avvikelsen i utfall förklaras av lägre utgifter för grönkompensation och projektledning.</p>	Dnr E2023-04640
Älvsjödepån	<p>Markytan var redan planlagd som trafikområde. Överenskommelse om exploatering med överlåtelse tecknades mellan parterna och en markförsäljning genomfördes.</p> <p>Servitutsavtal tecknades avseende det överlåtna trafikområdet och intilliggande fastigheten Leverantören I som ger staden rätt att fortsatt nyttja vändplanen.</p> <p>I samband med tillträde behövde staden rensa området från en övergiven byggkran.</p>	0,3/0,0	0,3/0,0	0,0/0,0	<p>Projektet har gjort det möjligt att ge god kollektivtrafikförsörjning inom staden genom att möjliggöra utbyggnation av Älvsjödepån. Trafikförvaltningen har förbundit sig att uppfylla krav samt eftersträva mål enligt exploateringsnämndens verksamhetsmål för miljö "Hållbar energianvändning vid nyproduktion på stadens mark" med högst 55 kWh/kvm och år enligt Stockholms miljöprogram 2016-2019 "Hållbar energianvändning".</p>	Dnr E2019-03645

Kommentar:

Sammanställning av slutredovisningar för exploateringsprojekt år 2023

Projekt	Projektbeskrivning	Genomförande budget utgifter/ inkomster i mnkr	Utfall utgifter/inkomster i mnkr	Avvikelse i mnkr	Måluppfyllelse, avvikelsekommentar m.m.	Datum slutredovisning (för ärenden som redovisats i Exploateringsnämnden anges ExplN 2023 xx xx)
---------	--------------------	--	----------------------------------	------------------	---	--

Kontoret har slutredovisat 25 projekt varav 5 har redovisats i ExplN.

För övriga har beslut fattats på delegation. Enligt nämndens investeringsregler redovisas slutredovisningar för projekt i verksamhetsberättelsen.

Måluppfyllelsen för projekten är i huvudsak god.

Förklaringar till att projektbudgeten överskridits i några fall framgår ovan.

De 20 projekt där beslut om slutredovisning fattats på delegation, är mindre projekt.

Sammanställning av det ekonomiska resultatet lämnas i bilaga 9.3.1.