

Handläggare
David Langseth
08-508 26 539**Till**
Exploateringsnämnden
2025-06-12

Slutredovisning av uppförande av konstverk i kommande stadsdelsparken i Kolkajen, Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden

Förslag till beslut

Exploateringsnämnden godkänner slutredovisning av uppförande av konstverk i kommande stadsdelsparken i Kolkajen, Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden.

Sverker Henriksson
Biträdande förvaltningschef

Göran Carlberg
Avdelningschef

Staffan Lorentz
Enhetschef

Sammanfattning

Detta ärende avser slutredovisning av uppförande av konstverk i kommande stadsdelsparken i Kolkajen, Hjorthagen i Norra Djurgårdsstaden. Konstverket ingick i det konstprogram som togs fram i samband med att detaljplanearbetet för Kolkajen startade, inom ramen för enprocentsregeln.

I maj 2021 togs ett delgenomförandebeslut på 4 540 000 kronor om uppförande av det permanenta konstverket i den tillfälliga pop-up park som anlagts i avvaktan på möjlighet att anlägga den större stadsdelsparken. Konstverket invigdes hösten 2022 och har lämnats över till Norra Innerstadens stadsdelsförvaltning.

Bakgrund

Kolkajen ligger i Hjorthagen och ingår i stadsutvecklingsområdet Norra Djurgårdsstaden. Planarbete för Kolkajen pågår och planområdet innehåller cirka 1 300 bostäder med en preliminär fördelning på 370 hyresrätter och 915 bostadsrätter. Därutöver innehåller planförslaget butiker om cirka 10 000 m², publika lokaler i det befintliga Vattengasverket samt två förskolor. Byggstart för de första kvarteren i Kolkajen planeras till 2030. År 2037 beräknas Kolkajen vara färdigbyggd. Delar av detaljplanens tillkommande kvarter är planerade där det i dag är vatten och utbyggnaden förutsätter vattendom och en landvinning.

I september 2016 togs beslut om konstprogram för Kolkajen i enlighet med enprocentsregeln. Tillträde för byggaktörerna i Kolkajen beräknas idag ske runt år 2030. Kolkajens detaljplan planeras att skickas ut på granskning våren 2026.

En konsekvens av den utsträckta tidplanen för detaljplanen Kolkajen är att den planerade stadsdelsparken, som gränsar mot den redan inflyttade etappen Brofästet, inte kommer att färdigställas i närtid. För att fylla behovet av park för boende i området har en temporär park, en så kallad pop-up park, uppförts i del av det som senare ska bli stadsdelsparken.

Pop-up parken genomfördes med hög grad av medborgarsamverkan som genom enkäter och omröstningar lämnade förslag på utformning, Parkmöblering, utrustning till boulebanor, fotbollsplan, bänkar, lekutrustning samt träd och buskar är samtliga återvunna från andra projekt i staden för att minimera kostnader och öka återbruket. En vägg bestående av containers gränsar mot Kolkajen för att skydda park och bostäder mot kommande buller från entreprenadarbeten under utbyggnaden.

I maj 2021 togs ett delgenomförandebeslut via delegation på 4 540 000 kronor om uppförande av permanent konstverk (Diarienummer E2021-01579). Resterande delar av konstbudget ska aktiveras inför Kolkajens genomförandebeslut.

Projektbeskrivning och genomförande

I september 2016 tog en samrådsgrupp bestående av representanter för exploateringskontoret, stadsbyggnadskontoret samt Stockholm konst beslut om konstprogram för Kolkajen. Samtidigt valdes konstnärer till den konstnärliga gestaltningen.

I konstprogrammet valdes tre konstnärer ut att uppföra konstverk på tre olika platser. Jockum Nordström tillfrågades om att uppföra ett verk inom den del av stadsparken som kallas Broparken. Verket döptes till "Triumfbåge för halta".

Konstverket uppfördes under sommaren/hösten 2022 och invigdes av konstnären och Stockholm konst 2022-10-27.



Foto: Giulia Cairone, Stockholm Konst

Måluppfyllelse

Visionen med konsten i området är att ytterligare öka områdets attraktionskraft med unika platser där människor, arkitektur och konst möts. Möten bortom det vardagliga och rationella, som i bästa fall genererar nya tankebanor.

Jockum Nordström har i det uppförda konstverket "Triumfbåge för halta" skapat en egen tolkning av en triumfbåge. En vinglande konstruktion av tändsticksaskar får nytt liv i betong som har behandlats på ett experimentellt sätt. Skulpturen Triumfbåge för halta är en hyllning till vardagen och dess hjältar och till det vackra i det oansenliga.

Delgenomförandebeslutet och anläggandet av konstverket har bidragit till målet att öka områdets attraktionskraft genom en unik plats. Att tidigarelägga etableringen av konstverket har stärkt värdet av pop-up parken öster om etappen Brofästet.

Ekonomi Investering

De sammanlagda utgifterna uppgår till 3,7 miljoner kronor vilket är 0,8 miljoner kronor lägre än vad som medges i genomförandebeslutet.

Drift

Exploateringskontorets driftkostnader påverkas inte av projektet. Konstverket ingår i det område som nu sköts av stadsdelsförvaltningen och belastar deras ekonomi.

Exploateringskontorets förslag

Kontoret föreslår att exploateringsnämnden godkänner slutredovisningen.

Slut

Bilagor

1. Konstprogram Kolkajen, 2016-09-13
2. Beställning NDS konst Hjorthagen, Kolkajen, 2016-10-20
3. Underlag från Stockholm konst till delgenomförandebeslut, 2021-03-30