

## Uppföljning projektbeslut

Projekt med investeringsbudget mer än 50 mnkr

Avvikelse: &gt; 15 %

Prognosversion T2 2025

Kr

|                                   |           | netto                  | netto                   |           |                |
|-----------------------------------|-----------|------------------------|-------------------------|-----------|----------------|
| Projektnr                         | Projektnr | Senaste beslut<br>mnkr | Senaste prognos<br>mnkr | Avvikelse | Avvikelse<br>% |
| <b>Inriktning</b>                 |           |                        |                         |           |                |
| Valparasio                        | H9394711  | 2 279 900              | 3 939 175               | 1 659 275 | 73%            |
| Valhallavägan                     | H8001349  | 260 000                | 1 055 804               | 795 804   | 306%           |
| Bromstensgluggen                  | H8002202  | 429 800                | 791 254                 | 361 454   | 84%            |
| Rogapland                         | H8003128  | 54 500                 | 236 166                 | 181 666   | 333%           |
| Ålgrytevägen                      | H8003010  | 140 400                | 291 310                 | 150 910   | 107%           |
| Slakthusområdet etapp 5b          | H8004070  | 466 000                | 612 390                 | 146 390   | 31%            |
| Årstastråket övergripande         | H9233366  | 623 500                | 764 254                 | 140 754   | 23%            |
| Energihamnen                      | H9394100  | 122 900                | 260 648                 | 137 748   | 112%           |
| Nytorps gärde                     | H8002662  | 614 187                | 747 568                 | 133 381   | 22%            |
| Kärrtorps IP (fd. Örskär)         | H8002490  | 261 500                | 386 380                 | 124 880   | 48%            |
| Södra Solvallastaden              | H8002355  | 501 200                | 614 863                 | 113 663   | 23%            |
| Husby centrum                     | H8002535  | 101 600                | 200 193                 | 98 593    | 97%            |
| Sätra centrum                     | H8002688  | 62 700                 | 153 110                 | 90 410    | 144%           |
| Magelugnens strand                | H8001938  | 454 100                | 530 675                 | 76 575    | 17%            |
| Hjorthagskransen                  | H8002761  | 121 966                | 196 035                 | 74 069    | 61%            |
| Telestaden                        | H8002682  | 296 800                | 356 340                 | 59 540    | 20%            |
| Cikadan                           | H8002604  | 87 700                 | 146 441                 | 58 741    | 67%            |
| Farstarondellen                   | H8002407  | 134 500                | 177 161                 | 42 661    | 32%            |
| Årstastråket etapp 2 Vallastråket | H8003014  | 170 700                | 202 385                 | 31 685    | 19%            |
| Klubbacken                        | H8002621  | 54 000                 | 66 845                  | 12 845    | 24%            |
| Kråksätra                         | H8001455  | 69 800                 | 82 011                  | 12 211    | 17%            |
| <b>Genomförande</b>               |           |                        |                         |           |                |
| Hjorthagen Gasklocka 3 o 4        | H8800596  | 99 000                 | 261 166                 | 162 166   | 164%           |
| Hamnpåfarten                      | H9394712  | 890 000                | 1 818 086               | 928 086   | 104%           |
| Blackebergsvägen e1 Islandstorget | H8001661  | 224 000                | 428 817                 | 204 817   | 91%            |
| Ängsbotten                        | H8001580  | 313 000                | 555 936                 | 242 936   | 78%            |
| Archimedes                        | H8002249  | 51 400                 | 75 424                  | 24 024    | 47%            |
| Stadshagen                        | H8000994  | 644 900                | 927 853                 | 282 953   | 44%            |
| Nykroppargatan                    | H8001692  | 121 500                | 168 124                 | 46 624    | 38%            |
| Diabilden                         | H8004024  | 95 500                 | 130 869                 | 35 369    | 37%            |
| Blackebergsvägen e2-3             | H8002641  | 263 900                | 335 384                 | 71 484    | 27%            |
| Konduktören                       | H8002528  | 73 600                 | 91 409                  | 17 809    | 24%            |
| Häradsdomaren                     | H8002633  | 90 400                 | 106 954                 | 16 554    | 18%            |
| Bordsvägen                        | H8002537  | 75 514                 | 88 392                  | 12 878    | 17%            |

|          |          |         |         |        |     |
|----------|----------|---------|---------|--------|-----|
| Perstorp | H8001825 | 105 300 | 123 249 | 17 949 | 17% |
|----------|----------|---------|---------|--------|-----|

I samband med arbetet med verksamhetsplanen så uppdateras lönsamhetskalkylerna för projekt med större avvikelser och översyn påbörjas av dessa projekt. Översynen syftar till att sänka utgifterna i projekten och vid behov återkomma med ett reviderade beslut.