



Projektnamn	Årsta partihallar
Geografisk plats för investering	Importörvägen Årsta
Projektets mål och syfte	Vissa områden inom Årsta partihallar har en problematik kopplat till otrygghet och kriminella miljöer. Därför har området pekats ut som särskilt prioriterat i det stadsövergripande arbetet för att motverka arbetskriminialitet samt utöva samordnad tillsyn tillsammans med bland annat polis och andra tillsynsmyndigheter. Åtgärderna återfinns även som ett särskilt utpekat samverkansområde i den lokala samverkansöverenskommelsen med polis. Ett område har pekats ut som särskilt prioriterat utifrån ett brottspreventivt arbete. En parkeringsplats i Årsta partihallar har under många års tid missköts av verksamma i området genom att användas som dumpningsplats för främst livsmedel som attraherat skadedjur, långtidsuppställning av fordon i varierande skick, mellanlagring av varor som orsakat störning för passerande trafik, uppställning av diverse material etc.

Slutredovisning

Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Efter arbetet blev klart ger platsen ett välskött och omhändertaget intryck, i stark kontrast till tidigare beskrivna situation. Den instängslade ytan har redan börjat användas som upplag av Stadsmiljöavdelningen för Levande Stockholm material. Förutom det visuella besöks platsen mer frekvent av TK och dess entreprenörer vilket bidrar till ökad trygghet.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Projektet kunde genomföras som planerat. Något vi inte räknat med var att staketet skulle bli påkört av intilliggande verksamheters transporter, därför har vi valt att ställa ut tungavstängning runt om som får stå kvar tills vidare.
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Projektet kunde genomföras inom budget. Budget: CM4 4,4 mnkr Utfall: 4,9 mnkr



Bilder
före



Bilde
r
efter

