

Projektnamn	<i>Fortsatt utveckling av Norra Entrétorget i Slakthusområdet/Globenområdet</i>
Geografisk plats för investering	<i>Norra entrétorget, Arenavägen/Palmfeltsvägen, Slakthusområdet, Johanneshov</i> 
Projektets mål och syfte	Slakthusområdet är ett av stadens större utvecklingsprojekt. Redan idag finns ett etablerat kultur- och nöjesliv i området och ett flertal utbildnings- och arbetsplatser. Syftet med projektet var att förbättra upplevd trygghet och orienterbarhet i Slakthusområdet. Målet var att göra i synnerhet detta strategiskt belägna entrétorg till en trygg och inbjudande plats genom fysisk uppfräschning, belysning och platser för samvaro.
Beskrivning av slutresultat utifrån investeringens mål, syfte och platsens behov av trygghetsskapande åtgärd	Arbetet med trygghetsskapande åtgärder på Norra entrétorget som inleddes under 2024 har under 2025 kompletterats ytterligare. Slutförandet av trägradängen som blev dyrare än beräknat har nu möjliggjorts med de medel vi blev tilldelade för 2025. Trägradängen har tagit en naturlig plats i området som en inbjudande mötesplats, där förbipasserande och människor som regelbundet vistas i området kan sitta ner och vila, äta lunch eller samtala.

Färdigställandet av gradängen har även uppfyllt syftet att överbrygga barriären bestående av höjdskillnad och staket mellan Köttboden och Norra entrétorget, underlätta rörelse mellan marknivåer och bygga bort det instängda hörn som upplevts otrygg och övergiven. Genom att erbjuda en flexibel samlingspunkt har den sociala närvaron ökat, vilket bidrar till en mer levande miljö och stärker tryggheten genom att fler människor vistas på platsen.

En ytterligare insats som möjliggjorts under 2025 är förstärkt belysning i form av en ljusslinga i ett befintligt träd, samt nya armaturer i med konstnärlig utformning i befintlig lyktstolpe. De nya armaturerna projicerar mönster och färger på marken över gradängen och marken och ökar upplevelsen av trygghet och omhändertaget område, särskilt under årets mörka månader då torget är mörkare och mindre inbjudande.

Den trygghetsskapande belysningen har inte bara förbättrat platsens ljusförhållanden kvällstid, utan också skapat en estetiskt tilltalande miljö som gör torget mer levande och inbjudande. Belysning öka trygghetskänslan, särskilt för kvinnor och äldre som uttryckt otrygghet i området.

Vi har dessutom målat omgärdande mur och befintliga sittmöbler samt övertagit och renoverat olika typer av möbler från andra projekt i staden som vi har fraktat till torget. Det har lyft platsens visuella upplevelse ytterligare, gjort den mer välkomnande och ökat möjligheten för social interaktion på platsen.

En inbjudande plats uppmuntrar till vistelse, vilket ökar den sociala närvaron och skapar fler "ögon på gatan". Vi bedömer därför att insatsen har uppfyllt syftet att bidra ökad trygghet och till minskad risk för brottslighet och ordningsstörningar.

Insatsen har inte bara varit en reaktiv åtgärd för att hantera befintliga trygghetsutmaningar, utan också ett proaktivt steg för att säkerställa att platsen förblir trygg och attraktiv under den fortsatta omvandlingen av industriområdet till en attraktiv destination i Stockholm.

Sammantaget möter dessa insatser det ursprungliga målet och syftet med projektet, genom att Norra Entrétorget gått från att vara från en anonym och otrygg plats, som den tidigare upplevdes enligt trygghetsvandringar och mätningar, till en



	städad, trivsamt och aktiv mötesplats och tydlig entré vidare in i området.
Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	Projektets genomförande har i stort följt planerade åtgärder med vissa avvikelser i tid. Den trygghetsskapande belysningen genomfördes i Q4 istället för Q1 som initialt planerat. 2025 Q1 Byggande av trappgradäng i trä 2025 Q2 Mur- och plankmålning 2025 Q3 Tillfällig möblering/installation 2025 Q4 Kompletterande trygghetsskapande belysning. Utvärdering och planering av vidare utveckling
Beskrivning av ekonomiskt utfall och eventuell avvikelse mot kalkylerade utgifter	Projektets ekonomiska utfall blev något högre än beräknat, med en ökning av utfallet i jämförelse med budget på 45 000 sek. En kostnad som togs av projektet. Planerad budget: 900 000 sek Faktiskt utfall: 941 322 sek <i>Delmoment:</i> Bygge av trappgradäng: Planerad budget: 500 000 sek varav 200 000 sek utgjordes av föregående års medel. Faktiskt utfall: 482 247 sek Trygghetsskapande belysning: Planerad budget: 225 000 sek Faktiskt utfall: 225 000 sek Konstnärlig målning av mur Planerad budget: 200 000 sek Faktiskt utfall: 220 000 sek Tillfällig möblering/installation: Planerad budget: 120 000 sek Faktiskt utfall: 130 000 sek Projektleddning Planerad budget: 80 000 sek Faktiskt utfall: 80 000 sek

Bilder före

Infogade bilder från plats innan trygghetsinvestering.





Bilder efter

Infogade bilder från plats efter trygghetsinvestering.





