



# 20 000 bostäder under perioden 2003–2006

SEPTEMBER 2004  
Rev. februari 2005

Kartor och Lay-outarbete: Gunilla Lundstedt, strategiska avdelningen,  
Stadsbyggnadskontoret


# 20 000 bostäder under perioden 2003–2006

SDN/Projekt	Antal lägenheter i bilaga 1	Antal lägenheter efter revidering	Kommentar
<b>VÄSTERORT</b>			
<b>Kista</b>			
STADSDELSNÄMND 1			
Oslo	200	94	Påbyggnad av 54 lägenheter påbörjades 3:e kvartalet 2004. Ytterligare 40 lägenheter planeras.
<b>Rinkeby</b>			
STADSDELSNÄMND 2			
Bredbyplan	20		Byggstart 2006.
Handkvarnen		20	Nytt projekt. Laga kraft, Borätt, år 2006.
<b>Spånga-Tensta</b>			
STADSDELSNÄMND 3			
Bränninge	50	68	Påbörjat i december 2004.
Gunnebo 10 och 11			Byggstart 2006.
Hjulsta Backar	85		Laga kraft, byggstart 2006.
Minken	50		Byggstart 2005.
Skänninge	60		Byggstart 2005.
Vämlinge	100		Byggstart 2006.
<b>Hässelby-Vällingby</b>			
STADSDELSNÄMND 4			
Gästvåningen	160	158	Hela projektet påbörjat.
Klisterburken	200	200	Laga kraft, byggstart 2005.
Porslinsköket	11		Påbörjat i december 2004.
Säteritaket	100	97	Påbörjat i september 2004.
Tapetrabatten	80		Påbörjat i september 2004 (20 lägenheter, Kålgården).
Tungstenen	72		Markarbeten påbörjades i januari 2005.
Vattenfallet	300		Byggstart 2006.
Vårdhemmet	140	115	Byggstart 2006.
Åkermyntan	50		Byggstart 2006.
<b>Bromma</b>			
STADSDELSNÄMND 6			
Bärnstenssmycket	80		Byggstart 2005.
Engelsmannen	90	94	Påbörjat i oktober 2004.
Italienaren	45		Laga kraft, byggstart 2005.
Japanen	80		Laga kraft, byggstart 2005
Lappmannen m fl	65		Projektet justerat. Kv Ålänningen kvarstår.
Skärkarlen	45		Nytt projekt. Familjebostäder, 2006.

<b>SDN/Projekt</b>	<b>Antal i tidigare bilaga</b>	<b>Reviderat antal</b>	<b>Kommentar</b>
Långskeppet	120		Byggstart 2005.
Stoppen	16	18	Byggstart 2005.
Tunet	60		Byggstart 2006.
Västerled	160		Projektet har utgått.
<b>INNERSTADEN</b>			
<b>Kungsholmen</b>			
STADSDELSNÄMND 8			
Gångaren, Mariebergsg	200	204	Påbörjat i november 2004.
Lustgården 6	200		Byggstart 2006.
Munklägret	20	22	Påbörjat i oktober 2004.
<b>Norrmalm</b>			
STADSDELSNÄMND 9			
Beridarebanan	0	35	Nytt projekt. Laga kraft. Byggstart 2006.
<b>Östermalm</b>			
STADSDELSNÄMND 10			
Smedsbacken	50		Byggstart 2006.
Svea Artilleri	360		Laga kraft.
<b>Maria-Gamla stan</b>			
STADSDELSNÄMND 12			
Vattenpasset	44	44	Markarbeten påbörjade i december 2004.
Tantogatan, Tvätteritomten	80		Byggstart 2006.
<b>Katarina-Sofia</b>			
STADSDELSNÄMND 13			
Barnängen 6		27	Nytt projekt. Sparbössan AB, 2005.
Sturen Större		20	Nytt projekt. Kåkenhem AB, 2005.
Godsfinkan	200	203	Laga Kraft. Påbörjat december 2004.
<b>SÖDERORT</b>			
<b>Enskede-Årsta</b>			
STADSDELSNÄMND 14			
Bäckaskiftet 1		28	Nytt projekt. Veidekke, 2006.
Måseskär	55		Påbörjad i december 2004.
Pelaren	60		Markarbeten kom igång oktober 2004.
Rämen	50		Projektet framflyttat till efter 2006.
Sexmännen och Gamlebo	110	60	Byggstart 2006.
Slakten, Östberga	40		Påbörjad i oktober 2004.
Årsjön	40		Markarbeten påbörjades i oktober 2004.

SDN/Projekt	Antal lägenheter i bilaga 1	Antal lägenheter efter revidering	Kommentar
<b>Skarpnäck</b>			
STADSDELSNÄMND 15			
Flygmekanikern	24	36	Markarbeten påbörjades 4:e kvar- talet 2004.
<b>Farsta</b>			
STADSDELSNÄMND 18			
Kvickentorp	130	20	Projektet har förändrats och därmed minskat.
Perstorp 1	65		Laga kraft.
Skrubbhyveln	15	16	Laga kraft. Påbörjat 2004.
Sockenstämman	50		Byggstart 2006.
Trettondagen	30		Projektet framflyttat till efter 2006.
<b>Vantör</b>			
STADSDELSNÄMND 20			
Bygeln	100		Projektet framflyttat till efter 2006.
Bäverdalen	105	131	Markarbeten påbörjades i november 2004.
Fallbrickan	30	84	Projektet har blivit större.
Fickuret	34		Byggstart 2006.
Hagsätra IP	115		Laga kraft.
Putsbruket	85	72	Heter numera Spontväggen m fl.
Tegelstapeln	100	70	Heter numera Tegelstapeln & Glasteglet.
<b>Älvsjö</b>			
STADSDELSNÄMND 21			
Älvsjö Centrum	600		Byggstart 2006.
<b>Liljeholmen</b>			
STADSDELSNÄMND 22			
Eremiten	60		Byggstart 2006.
<b>Hägersten</b>			
STADSDELSNÄMND 23			
Direktrisen	125	170	Projektet har blivit större.
Isprinsessan	80		Laga kraft.
Trycksvärtan 4, 5, 6	25	25	Laga kraft.
<b>Skärholmen</b>			
STADSDELSNÄMND 24			
Harholmen	80	84	Markarbeten påbörjades hösten 2004.
Hjälmsätra, Järsätra	130	132	Markarbeten påbörjades hösten 2004.
Skärholmens Gårdsväg	150		Laga kraft.

# Nya projekt



## **HANDKVARNEN, Rinkeby**


Radhus vid på östra sidan Rinkebystråket. Tidigare etapp uppförd 2002.

**Antal:** 20 bostadsrätter

**Planskede:** Laga kraft

**Byggstart/Bedömd byggstart:** 2006.

**Byggherrar:** Borätt



## **SKÄRKARLEN, Bromma**


Två lamellhus planeras söder om Blackebergs gymnasium.

**Antal:** 45 hyresrätter

**Planskede:** Startskede

**Byggstart/Bedömd byggstart:** 2006.

**Byggherrar:** Familjebostäder



## **BERIDAREBANAN 13, Norrmalm**

Påbyggnad med bostäder på den låga butiksbyggnaden mellan Slöjdgatan och Sergelgatan.

**Antal:** 35 bostadsrätter

**Planskede:** Laga kraft

**Byggstart/Bedömd byggstart:** 2006.

**Byggherrar:** Ramsbury AB

### **BARNÄNGEN 6, Katarina-Sofia**


Ett bostadshus uppförs i hörnet Nackagatan/Tegelviksgatan. Radhus planeras innanför fasaden på befintlig panncentral.

**Antal:** 27 lägenheter

**Planskede:** Startskede (enkelt förfarande)

**Byggstart/Bedömd byggstart:** 2005.

**Byggherrar:** Sparbössan Fastigheter AB



### **STUREN STÖRRE, Katarina-Sofia**


Katarina Västra skola får tilläggsbestämmelse som möjliggör ombyggnad till bostäder.

**Antal:** 30 lägenheter

**Planskede:** Startskede (enkelt förfarande)

**Byggstart/Bedömd byggstart:** 2005.

**Byggherrar:** Fastighets AB Kåkenhem



### **BÄCKASKIFTET I, Enskede-Årsta**

Nya bostäder för yngre i bostadsrättsform invid Sturebyskolan.

**Antal:** 28 bostadsrätter

**Planskede:** Markanvisning

**Byggstart/Bedömd byggstart:** 2006.

**Byggherrar:** Veidekke

