

**Genomförandeprojekt upp till 20 mkr där fördyring av totalkostnaden uppkommit.  
Exploateringsverksamheten**

(Projektet löper över flera år. Skälen till fördyringen redovisas vid små belopp i samband med slutredovisningen. Större förändringar redovisas i separat ärende alt tas beslut inom kontoret då beloppet håller sig inom delegationsgränsen).

<i>Program/projekt</i>	<i>Beslutad totalkostnad</i>	<i>Prognostiserad totalkostnad</i>	<i>Avvikelse totalkostnad</i>
Långholmen	5,0	7,1	-2,1
S:t Eriksplan	12,0	15,4	-3,4
Långbro sjukhus, Älvsjö	19,0	25,0	-6,0
Flygmeknikern, Skarpnäck	1,4	1,6	-0,2
Fårö, Farsta	4,0	4,2	-0,2
Askfatet, Hökarängen	1,3	1,6	-0,3
Lindarna, Äppelviken	6,7	7,0	-0,3
Porslinsköket, Hässelby Gård	1,3	1,6	-0,3
Kvarnvingen, Rinkeby	8,4	8,9	-0,5
Astrid, Solhem	2,1	2,6	-0,5
Gulmåran, Solhem	0,7	0,9	-0,2
<b>Summa</b>	<b>61,9</b>	<b>75,9</b>	<b>-14,0</b>