



Kontaktperson
Mats Mattsson
Avdelning projekt
Telefon: 08-508 269 78
mats.mattsson@fsk.stockholm.se

Till
Fastighets- och saluhallsnämnden
2006-11-30

Rivning av vattenskadad parklek på fastigheten Årsta 1:1. Slutrapport

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande rivning av byggnad på fastigheten Årsta 1:1.

Sten Wetterblad

Jan Lind

Sammanfattning

I detta ärende avlämnar kontoret en slutredovisning gällande rivning av byggnad som Fastighets- och saluhallsnämnden beslutade om 2006-03-20. Projektet har genomförts inom beslutat budget.

UTLÅTANDE

Bakgrund

Byggnaden på Sandfjärdsgatan 39 i Årsta hade tidigare använts som parklek av stadsdelsförvaltningen men har sedan en vattenskada inträffat under år 2004 stått tom.

Byggnaden som redan före skadan inte var i något gott skick totalförstördes i stort sett av skadan. Stadsdelsförvaltningen hade inget behov av byggnaden eftersom en ny parklek uppförts i närheten. Byggnaden förföll och de kringboende klagade på mögellukt.

Med anledning av detta beslutade Fastighets- och saluhallsnämnden 2006-03-20 att delegera till kontoret att utföra rivningsarbetet.



Genomförande

Projektet är utfört genom avrop ramavtal, löpande räkning och rivning.

Organisation

Projektledare har varit Mats Mattsson.

Tidsplan

Arbetena startade och slutfördes juli 2006.

Samråd

I samband med erhållet rivningslov delgavs Stadsmuseet möjlighet att innan rivning dokumentera byggnaden.

Ekonomi

Kostnaden för arbetena bedömdes till ca 150.000 kronor. Den slutliga kostnaden blev 152.000 kronor.

SLUT