



Kontaktperson
Åke Söderberg
Avdelning projekt
Telefon: 08-508 260 09
ake.soderberg@fsk.stockholm.se

Till
Fastighets- och saluhallsnämnden
2006-11-30

Rivning av parkleken Labyrinten, Astrakangatan 40 i Hässelby. Slutrapport

FÖRSLAG TILL BESLUT

1. Fastighets- och saluhallsnämnden beslutar att godkänna föreliggande slutrapport gällande rivning av byggnad på fastigheten Grimsta 1:2.

Sten Wetterblad

Jan Lind

Sammanfattning

I detta ärende avlämnar kontoret en slutredovisning gällande rivning av byggnad som Fastighets- och saluhallsnämnden beslutade om 2006-04-20. Projektet har genomförts inom beslutat budget.

UTLÅTANDE

Bakgrund

Parkleken Labyrinten inom fastigheten Grimsta 1:2 var i mycket dåligt skick och sedan en tid tillbaka tomställd. Då kostnaden för en upprustning av byggnaden var hög och eftersom stadsdelförvaltningen inte hade något behov av byggnaden för sin verksamhet ansågs inte en upprustning motiverad.

Bilaga 1: Karta

Bilaga 2: Bild



Med anledning av detta beslutade Fastighets- och saluhallsnämnden 2006-04-20 att delegera till kontoret att utföra en rivning av byggnaden och att återställa marken till grönyta.

Genomförande

Efter nämndens beslut om rivning av byggnaden har dessa arbeten avropats från ramavtalad entreprenör Rivners AB.

I och med att byggnaden nu har rivits och marken är återställd har ansvaret för markskötseln övergått till stadsdelsnämnden.

Organisation

Projektledare har varit Åke Söderberg.

Tidsplan

Arbetena startade och slutfördes under augusti 2006.

Ekonomi

Kostnaden för arbetena bedömdes till ca 150.000 kronor. Den slutliga kostnaden blev 125.000 kronor.

SLUT