



Handläggare: Kjell Söderström  
Region Ytterstad  
Park- och gatubyrån  
Tel: 26 815  
kjell.soderstrom

2001-02-28

Till  
Gatu- och fastighetsnämnden

## **Slutredovisning av ombyggnadsarbeten på Farstavägen, etapp 2.**

### **FÖRSLAG TILL BESLUT**

Gatu- och fastighetsnämnden godkänner kontorets slutredovisning.

Olle Zetterberg

Solveig Svedgård

Ingvar Nordin

### **SAMMANFATTNING**

I enlighet med Gatu- och fastighetsnämndens genomförandebeslut har kontoret utfört den andra etappen av Farstavägens ombyggnad omfattande delen Magelungsvägen - Nykroppagatan.

Entreprenadarbetena färdigställdes i november 2000 till en kostnad av ca 10,7 MKr vilket är ca 0,7 MKr mer än budgeterat.

### **UTLÅTANDE**

Se bifogade slutredovisnings-PM.

**SLUT**