



(Genomförandebeslut)
Slutredovisning

Upprättad av	Triin Reimal
Datum	2022-01-24
Projektnamn	Trimning av cykelsignaler
Huvudprojekt	8000279
Projektnummer	8004319

Adress	Hela Stockholm
Stadsdel	Alla stadsdelar
Kartbild	

Projektets mål och syfte	Ca 20 trafiksignalanläggningar ska trimmas, med hänsyn till exempelvis cykeldetektering, extra cykellyktor, flytt av stolpar och/eller programmeringsändringar, till förmån för cyklars framkomlighet.
--------------------------	--



Tidplan	2020				2021				20				20			
	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4	Kv1	Kv2	Kv3	Kv4
Program																
Projektering	X	x	X	X	x	X	x	X								
Entreprenad	x	X	x	x	X	x	X	X								

Budget (tkr)	2020	2021	20	20	Summa
Utgifter	1000	1000			2000
Inkomster (ev.)					
Total budget	2000				

Ansvar/ Organisation	Programskede	Projekteringsskede	Entreprenadskede
Ansvarig projektledare		Görel Schneider	Görel Schneider
Medverkande (namn) - Infrastruktur - Trafikplanering - Tillstånd - Kommunikation - SDF - Annan förv./bolag - Privat aktör - ?			

Konsekvensbeskrivning	
Driftkonsekvenser	
Trafikkonsekvenser	
Framkomlighetsstrategin	Bättre framkomlighet för cyklister
Miljökonsekvenser	
Sociala konsekvenser	
Jämställdhetskonsekvenser	
Tillgänglighetskonsekvenser	
Risikkonsekvenser	
Andra konsekvenser	



Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn	Mattias Lundberg	Datum	2019-09-25
Investeringsutgift (brutto, mnkr)	2mnkr		

Reviderat Genomförandebeslut (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	
Investeringsutgift (brutto, mnkr)			
Ändringen avser (budget, projektets resultat, annat?)			

Slutredovisning

Bilder före	
Bilder efter	Nya cykeldetektorer i följande korsningar: - Anläggning 6604, Bergslagsvägen - Vultejusvägen - Anläggning 6631, Carl Barks Väg - Duvbovägen - Anläggning 6647, Kvarnbacksvägen - Riksbyvägen - Anläggning 6674, Bergslagsvägen - Avestagatan - Anläggning 1128, Älvsjövägen - Juveleravägen - Anläggning 1122, Huddingevägen - Gamla Huddingevägen - Anläggning 1101, Årstabergsvägen - Sjöviksbacken - Anläggning 9919, Roslagsvägen - Greta Arwidssons Väg - Anläggning 1152, Kontrollvägen - Juveleravägen - Anläggning 9907, Valhallavägen - Danderydsgatan - Anläggning 1156, Liljeholmsavfarten - Nybohovsbacken Nya cykellyktor eller flytta av cykellyktor i följande korsningar: - Anläggning 6688, Lövvästvägen - Krossgatan - Anläggning 9919, Roslagsvägen - Greta Arwidssons Väg - Anläggning 1045, Gamla Tyresövägen - Sockenvägen - Anläggning 1229, Gamla Tyresövägen - Sandåkravägen Uppdatering av utrustning för bättre cykel detektering - Anläggning 6704, Kistavägen - Grönlandsgatan Ändringar i funktioner/programmering - Anläggning 6693 Hanstavägen - Norgegatan: överanmälan - Anläggning 6673 Bergslagsvägen - Fagerstavägen: överanmälan



	- Anläggning 6607 Bällstavägen – Karlsbodavägen: överanmälan - Anläggning 6714 Kistavägen – Isafjordsgatan: överanmälan - Anläggning 1124 Åbyvägen – Götalandsvägen: mer gröntid för cykel
--	--

Beskrivning av eventuella avvikelser i projektets genomförande	
Beskrivning av ekonomiskt utfall: varför avvikelse mot kalkylerade utgifter	Bokfört 2020 - 883 209,30 SEK Bokfört 2021 - 559 092,75 SEK Bokfört totalt - 1 442 302,05 SEK

Slutredovisat (enligt delegationsordning)			
Namn		Datum	9/2-2022