

Bräddningar 2017

Pumpstation	Datum	volym m³	orsak	åtgärd	Kommentar	Tidigare beslut
Hemmesta	2018-07-14	763	elfel	byte av frekvensaggregat	Komponenter som går sönder byts ut, var ej planerat	Sedan tidigare är beslutat, och utfört, att möjligheten att brädda direkt till Hemmesta träsk ska försvåras genom att höja överfallet i brunnen där fördelningen av bräddvatten mellan Hemmesta träsk och Torsbyfjärden sker. Utredning om varför det läcker in så mycket i ledningen när det regnar är påbörjad sedan tidigare, utredningen pågår. Sedan tidigare är det beslutat om ombyggnad av bassängerna till fördröjningsmagasin för bräddat avloppsvatten, detta kommer att utföras 2018.
	2018-08-31	37	stort flöde till pumpstation	utredning om vad pumparna klarar	Pumpstation är byggd för att klara framtida ökning av antalet anslutna och plats finns för större pumpar	
	2018-09-04	24	stort flöde till pumpstation	utredning pågår	Kontrollberäkning så vi inte orsakar störningar på andra ställen om vi byter pumpar	
	2018-10-08	1 147	stort flöde till pumpstation	utredning pågår		
	2018-10-25	2 011	stort flöde till pumpstation	utredning klar och nya pumpar beställda	En tidigareläggning av pumpbyte till större pumpar behövs, var ej planerat i år.	
Lövhama	2018-08-31	204	stort flöde till pumpstation	ingen åtgärd	Kapaciteten från pumpstation går inte att öka förrän tryckledningen bytts till en större.	Utredning om varför det läcker in så mycket i ledningen när det regnar är påbörjad sedan tidigare, utredningen pågår. Sedan tidigare är en ombyggnad av pumpstation beslutad, projektering pågår. Sedan tidigare är en ny tryckledning budgeterad, projektering pågår
	2018-09-04	470	stort flöde till pumpstation	ingen åtgärd		
	2018-10-08	397	stort flöde till pumpstation	ingen åtgärd		
	2018-10-25	340	stort flöde till pumpstation	ingen åtgärd		
	2018-11-28	80	stort flöde till pumpstation	ingen åtgärd		
Lostigen	2018-10-08	72	stort flöde till pumpstation	Utredning om större pumpar kan installeras	utredningen var ej planerad	Utredning om varför det läcker in så mycket i ledningen när det regnar är påbörjad sedan tidigare, utredningen pågår.
	2018-10-25	41	stort flöde till pumpstation	Utredning pågår		
	2018-11-23	13	stort flöde till pumpstation	Utredning pågår		
Ålstäket	2018-04-05	390	elfel	byte av apparatskåp	Komponenter som går sönder byts ut, var ej planerat	Sedan tidigare pågår åtgärder för att minska svavelvätehalter i luften i och kring pumpstation.
	2018-06-05	20	elfel	byte av modem	"	
	2018-06-12	657	elfel	Sekundärt styrschåp installerades	"	
Haghulta	2018-10-08	30	stort flöde till pumpstation	utökat underhåll utförs		
	2018-10-25	36	stort flöde till pumpstation	ingen åtgärd		
Mörtnäs	2018-10-08	74	stort flöde till pumpstation	pumpar bytta för att öka kapaciteten	ej planerat	
	2018-10-23	65	stort flöde till pumpstation	ingen åtgärd		
Stallet	2018-04-17	450	stopp i ledning	spolning genomförd	ej planerat	
	2018-01-31	29	stopp i ledning	spolning genomförd		
Ingarö strand	2018-10-15	29	stort flöde till pumpstation	utökat underhåll utförs		
Västerled	2018-10-25	18	stort flöde till pumpstation	utökat underhåll utförs		
Södersved	2018-08-31	1	stort flöde till pumpstation	pumpar utbytta	ej planerat	
Ekdal	2018-03-21	4	styrschåp havererat	styrschåp utbytt	planerat underhåll	
Hemträsk	2018-10-08	158	trasiga backventiler, slitna pumpar	Pumpar och backventiler utbytta	planerat underhåll, pumpstation kommer att kontrolleras oftare.	