

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

LED-belysning

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-08-01--2020-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Socialförvaltningen

Kontaktuppgifter

Namn

Patrik Simonsson

e-postadress

patrik.simonsson@stockholm.se

tfn

08-508 25 019

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

5,000,000.00

Beviljat belopp (kommunalt)

5,000,000.00

Beviljat belopp (statligt)

-

Utfall

4,938,000.00

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Belysningen har bytts inom fem verksamheter under 2019: Ursprunglig total förbrukning: 170 220 kwh. Ny förbrukning: 79 020 kwh. Effektivisering: 91 200 kwh/år. Genomsnittlig effektivisering 53 %.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--