

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Pilotprojekt för ytlig dagvattenhantering - Norrmalm

Åtgärdens start- och slutdatum

2018-2020

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

trafikkontoret

Kontaktuppgifter

Namn

Britt-Marie Alvem

e-postadress

brittmarie.alvem@stockholm.se

tfn

850826263

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

9,5 mnkr

Beviljat belopp (kommunalt)

9,5 mnkr

Beviljat belopp (statligt)

0,0 mnkr

Utfall

4,8 mnkr

Prognos resterande år

-

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnått/eller hittills uppnått

Växtbäddar har renoverats på Kungsstensgatan, och nya har anlagts på motstående sida. Vissa träd har sparats, och vissa har byts ut, några nya har tillkommit. Biokolsteknik har använts vid anläggandet och dagvatten leds in i växtbäddarna för att vattna träden och avslasta dagvattennätet.

Eventuella avvikelser

Inom projektet planerades även byte av växtbäddar på Olof Palmes gata och Döbelnsgatan. Ombyggnationen av Olof Palmes gata har pausats av framkomlighetsskäl och närheten till Vasagatan. Ombyggnationen av Döbelnsgatan har pausats av kapacitetsskäl.

2(2)

Övriga resultat eller effekter

--