

Uppföljning av investeringsmedel (CM4) för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska fyllas i av:

Förvaltningar som har sökt investeringsmedel ur CM4 för åtgärdsprogram för god vattenstatus

Blanketten ska redovisas per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka vattenrelaterade åtgärder som genomförs i staden.

Åtgärdens namn

Vattenåtgärder Magelungen

Åtgärdens start- och slutdatum

202108-202112

Grunduppgifter

Förvaltning

Exploateringsnämnden

Kontaktuppgifter

Namn

Marcus Söder/Anders Jonsson (MoT)

e-postadress

marcus.soder@stockholm.se

tfn

08-508 26 544

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

2,300,000

Beviljat belopp ur CM4

2,300,000

Utfall

1,477,632

Prognos resterande år

Eventuella avvikelser

Utfall betydligt förmånligare än förväntat pga konkurrens vilket ledde till gynnsamma anbud. Utvärdering genererar vissa ökade kostnader under kommande år men dessa bekostas ej inom projektet.

Uppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

För tidigt att utvärdera tydligt men de initiala resultaten tyder på mycket god effekt. Fosforhalterna för det djupaste bottenvattnet har reducerats till 0,5 % (fosfatfosfor) resp 3,1 % (totalfosfor) av motsvarande halt vid samma tid tidigare år. Riktigt denna effektivitet är i sin helhet inte sannolik men detta visar på såväl en god effektivitet som hög kostnadseffektivitet. I ytvattnet kommer effekten av behandlingen vara betydligt mindre men långt ifrån försumbar.

Eventuella avvikelser

De ytligaste områdena samt vissa delar av roddbanan kunde inte behandlas. Motsvarande mängd av fällningslösningen har istället spritts på övriga ytor.

Övriga resultat eller effekter

För tidigt att utvärdera men en förhoppning är att siktdjupet ökar och att risken för planktonblomningar minskar till följd av de lägre näringsämneshalterna.