

# T1, T2, VB

1(2)

## Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

**Åtgärdens namn**

Dagvattenhantering i Bergtorpskärrer och vid Långsjöbadet

**Åtgärdens start- och slutdatum**

2016-2018

**Grunduppgifter**

Förvaltning/bolag

Älvsjö stadsdelsförvaltning

**Kontaktuppgifter**

Namn

Eva Wretling

e-postadress

[eva.wretling@stockholm.se](mailto:eva.wretling@stockholm.se)

tfn

08-508 21 080

## Ekonomisk uppföljning

**Grunduppgifter**

Total investering

900 tkr

Beviljat belopp (kommunalt)

900 tkr

Beviljat belopp (statligt)

**Utfall**

1.125 tkr

**Prognos resterande år**

900 tkr

Eventuella avvikelser

Nödvändiga åtgärder visade sig mer komplicerade än förväntat. Det som överskrider ansökt belopp när det gäller Långsjöbadet, kommer att finansieras genom stadsdelsnämndens budget för mindre parkinvesteringar. För Bergtorpskärrer har en ansökan om ytterligare klimatinvesteringsmedel lämnats in.

## Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

De geotekniska och hydrologiska utredningarna har genomförts. Åtgärden för Långsjöbadet består av att dränera ytorna och rena vattnet som återförs till Långsjön. Det arbetet pågår. För Bergtorpskärrer har ett program tagits fram för att anlägga en damm för omhändertagande av dagvatten.

Eventuella avvikelser

Övriga resultat eller effekter

--