

T1, T2, VB

1(2)

Uppföljning av pågående klimatinvesteringsprojekt (stadens klimatmedel och statliga medel, Klimatklivet)

Blanketten ska fyllas i av:

1. Förvaltningar som har sökt klimatinvesteringsmedel ur CM4 och har pågående investeringsprojekt. Avslutade projekt redovisas på blanketten "Slutrapport Klimatinvesteringar".
2. Förvaltningar och Bolag som sökt ur de statliga klimatinvesteringsmedlen "Klimatklivet" (Naturvårdsverket).

Blanketten ska redovisa per investerande åtgärd/projekt. Syfte är få en total sammanställning på vilka klimatåtgärder som genomförs i stadens förvaltningar och bolag och vilka åtgärder som har statligt bidrag.

Åtgärdens namn

Vitvaror och LED - Förskolan

Åtgärdens start- och slutdatum

2019-07-01 - 2019-12-31

Grunduppgifter

Förvaltning/bolag

Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Namn

Eva Fagerhem

e-postadress

eva.fagerhem@stockholm.se

tfn

076/1220114

Ekonomisk uppföljning

Grunduppgifter

Total investering

172,000.00

Beviljat belopp (kommunalt)

172,000.00

Beviljat belopp (statligt)

Utfall

96,675.00

Prognos resterande år

75,325.00

Eventuella avvikelser

Klimatuppföljning

Vilka effekter har uppnåtts/eller hittills uppnåtts

Arbetet pågår. Beräknas bli klart 2019-12-31.

Eventuella avvikelser

2(2)

Övriga resultat eller effekter